

## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2020-89

Programa: SC.- AGUA POTABLE

Subprograma: 03.-CONSTRUCCIÓN

Clave de la Obra: SC200065 CP

Descripción de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN ÁREA VERDE FRACC. PROVIDENCIA

Ubicación:

Colonia: FRACC. PROVIDENCIA

Fecha Real de Inicio: 26/10/2020 ✓

Fecha Real de Terminación: 09/12/2020 ✓

En la Localidad de: Durango

Municipio: 005.- DURANGO

Estado de: DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad POZO Cantidad: 1 ✓

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
2020-R33-FAISM-A-0365	25 de septiembre de 2020	\$156,805.55	\$156,805.55	\$0	\$0	\$0

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad POZO Cantidad: 1

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2020	\$149,999.32	\$149,999.32	\$0	\$0	\$0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

CONEXIÓN AL POZO, Limpieza, trazo y nivelación. Excavación a mano en terreno investigado en obra, cualquier profundidad, incluye afine de talud y acarreo dentro y fuera de la obra de material no útil. Suministro y colocación de plantilla de material triturado de 1" de 10 cms de espesor no compactada Suministro de tubería de P.V.C. alcantarillado sistema métrico serie 20 NOM-001-CNA; NMX 215 L.A.B. Fabrica de 12" de diámetro. Relleno compactado con equipo mecánico en capas de 20 centímetros con material producto de la excavación al 90 % de la prueba proctor modificada, incluye mano de obra y herramientas. Desmontaje de pasto Suministro y colocacion de pasto "kikullo" CAJA DE CAPTACIÓN Limpieza, trazo y nivelación. Excavación a mano en terreno investigado en obra, cualquier profundidad, incluye afine de talud y acarreo dentro y fuera de la obra de material no útil. Parrilla hecha a base de acero de número 4 Fy=4200, @ 15 cms., incluye ganchos, dobleces, silletas, separadores y habilitado Cimbra aparente para trabes y losas en estructuras regionales a base de triplay, incluye habilitado, armado, cimbrado y descimbrado y fabricación de gotero con junquillo de 14.16 ml. Concreto Fc= 250 kg/cm<sup>2</sup> T.M.A. ¾" hecho en obra, incluye colocado, vibrado y riego con agua durante 7 días y pruebas de laboratorio 3 cilindros por etapa de colado. Suministro y colocación de Marco y contramarco para rejilla de caja de captacion de 1/4"X4" W=8.04 kg/m<sup>3</sup>, ahogado en concreto. POZO DE ABSORCIÓN Limpieza, trazo y nivelación. Excavación con maquina en material tipo "B" en seco de 0.00 a 3.00 mts. De profundidad incluye: afine de plantilla y taludes para alojar cimentación. Excavación con maquina en zanjas en material tipo "B" en seco de 3.00 a 6.00 mts. De profundidad con afloje y extracción de material amacice o limpieza de plantilla y taludes remoción carga al camión o a un lado de la zanja a 10.00 mts. Del eje de la misma conservación de la excavación hasta instalación satisfactoria de la tubería y extracción de derrumbes. Suministro y colocación de gravilla de 1", 0.38 cms de espesor. Suministro y colocación de Piedra Bola de 2", 0.92 cms de espesor. Suministro y colocación de Piedra Bola de 1 1/2" a 3", 0.5 cms de espesor. Suministro y colocación de Piedra Bola de 5 - 12", 4.2 mts de espesor. Relleno compactado con equipo mecánico en capas de 20 centímetros con material producto de la excavación al 90 % de la prueba proctor modificada, incluye mano de obra y herramientas. Trazo y corte c/cortadora de disco en banqueta de 10 cms de espesor de concreto de 150 kg/cm<sup>2</sup> con

cortadora. Demolicion de banqueta de concreto simple de 10 centímetros de espesor ,con equipo manual ,incluye carga y acarreo de material no útil. Banqueta de concreto  $f'c=150\text{kg/cm}^2$  de 10 centímetros de espesor ,acabado pulido o raya con escobillita /brocha de pelo con juntas frias acabado/volteador ,incluye cimbra de frontera REPOSICION DE PAVIMENTOS Trazo y corte c/cortadora de disco en pavimento de 25 cms de espesor de concreto de  $250\text{ kg/cm}^2$  con cortadora. Demolición de concreto en pavimento hidráulico de 20 a 25 cms de espesor por medios mecánicos, incluye maquinaria, mano de obra y equipo menor, carga y acarreo de material no útil fuera de la obra, así como cortes con cortadora para perfilar zona de demolición y todo lo necesario para la correcta ejecución. Tendido de pavimento de concreto hidraulico centímetros de espesor promedio a base de concreto premezclado  $mr=45$  con fibra de polipileno en una proporcion de  $900\text{ gr/m}^3$  ,colado continuo ,incluye cimbra metalica ,membrana de curado,celotex corte de juntas frias con disco ,acero para barras de amarre ,silletas y varuilla lisa para pasajuntas



De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

**ENTREGA - RECEPCIÓN:** La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

RECIBE

ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES  
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Josefina Ramirez Rmz  
BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

ING. RAFAEL REY MARTÍNEZ FLORES  
SUBDIRECTOR DE OBRA

