

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO



Acta Número: CFF-2022-41

Programa: SC.- AGUA POTABLE

Subprograma: 03.- CONSTRUCCIÓN

Clave de la Obra: SC220006 CP

Descripción de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN FRACCIONAMIENTO EL EDEN 1

Ubicación:

Colonia: FRACC. EL EDEN

Fecha Real de Inicio: 06/06/2022

Fecha Real de Terminación: 24/08/2022

En la Localidad de: Durango

Municipio: 005.- DURANGO

Estado de: DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad OBRA Cantidad: 1.00

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatad	Municipal	Beneficiarios
NO. 2022-R33-FAISM-A-0738	11 de abril de 2022	\$332,028.03	\$332,028.03	\$0	\$0	\$0
No. 2022-R33-FAISM-CP-0913	30 de diciembre de 2022	\$134,228.05	\$134,228.05	\$0	\$0	\$0
No. 2022-PNM-AM-0901	30 de diciembre de 2022	\$24,316.47	\$0	\$0	\$24,316.47	\$0

Inversión Ejercida: La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad OBRA Cantidad: 1.00

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatad	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2022	\$222,116.44	\$197,799.98	\$0	\$24,316.47	\$0

## ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Conexión al pozo. Excavación con máquina en material tipo "b" en seco de 0.00 a 3.00 mts de profundidad incluye: afine de plantilla. Suministro y colocación de plantilla de material triturado de 1" de 10cms de espesor no compactada suministro y colocación de tubería de pvc alcantarillado sistema métrico serie 20 nom-001-cna; nmx-215 l.a.b. Fabricada de 12" de diámetro. Caja de captación. Limpieza, trazo y nivelación. Excavación con máquina en material tipo "b" en seco de 0.00 a 3.00 mts de profundidad incluye: afine de plantilla. Parrilla hecha a base de acero de número 4 fy=4200, @ 15 cms, incluye: ganchos, dobleces, silletas, separadores y habilitado. Trazo y corte c/cortadora de disco en pavimento de 25 cms de espesor de concreto de 250 kg/cm2 con cortadora. Cimbra aparente en losas en estructuras regionales a base de triplay, incluye: habilitado, armado, cimbrado y descimbrado. Concreto f'c=250 kg/cm2 t.m.a. 3/4 hecho de obra, incluye colado y vibrado. Atpicos. Sobre elevación de filtro de pozo de absorción, incluye: retiro de matacán 5-12", retiro de filtro, rellenar y colocar filtro. Suministro y colocación de relleno de material inerte compactado con equipo mecánico en capas de 20 cms al 90% de la prueba proctor, incluye: mano de obra y herramienta. Colocación de tubo de 22" incluye: material, herramienta y mano de obra. Renta de motobomba de 3" de descarga incluye: material, herramienta y mano de obra. Muro de tabique rojo recocido 7x14x28 cm. 14 cm. De espesor, asentado con mortero comercial-arena 1:4 incluye: aplanado rustico en muros con mortero cem-cal-arena 1:1.8 a plomo y regla. Suministro y colocación de relleno de material para tubería de línea de agua principal compactado con equipo mecánico en capas de 20 cms al 90% de la prueba proctor, incluye mano de obra y herramienta. Demolición de concreto en pavimento hidráulico de 20 a 25 cms de espesor por medios mecánicos, incluye maquinaria, mano de obra y equipo menor, carga y acarreo de material no útil fuera de la obra y todo lo necesario para la correcta ejecución. Banqueta de concreto simple f'c=200 kg/cm2 de 25 cm de espesor acabado con estampado según diseño, juntas frías, cimbrado en fronteras, colado en cuadros, t.m.a. De 3/4"; incluye aplicación de volteador en perímetro de cimbra y malla electrosoldada. Suministro y colocación de rejilla de caja de captación de 2.70x1.50 metros, marco a base de ángulo de 1/4x4", contramarco de canal de 4" con rejilla de canal de 4" a cada 9 centímetros y solera de 1/4x2" a cada 51 cms en sentido longitudinal incluye material, acarreo, desperdicio, mano de obra, equipo y herramienta. Pozo de absorción. Limpieza, trazo y nivelación. Excavación con máquina en material tipo "b" en seco de 0.00 a 3.00 mts de profundidad incluye: afine de plantilla. Excavación con máquina en material tipo "b" en seco de 3.00 a 5.00 mts de profundidad con afloje y extracción de material, amacice o limpieza de plantilla y taludes, remoción, carga al camión o a un lado de la zanja a 10.00 mts del eje de la misma conservación de la excavación hasta instalación satisfactoria de la tubería y extracción de derrumbes. Concreto en pavimento de 25 cms de espesor concreto f'c=250 kg/cm2 acabado rayado. Suministro y colocación de gravilla de 1", 0.38 cms de espesor. Suministro y colocación de piedra bola de 2", 0.92 cms de espesor. Suministro y colocación de piedra bola de 1 1/2" a 3", 0.5 cms de espesor. Suministro y colocación de piedra bola de 5-12", 4.2 mts de espesor. Suministro y colocación de codo 90º de pvc de 12". Suministro y colocación de tee de pvc de 12". Pasto natural. Retiro de pasto natural. Suministro y colocación de pasto natural San Agustín, incluye: preparación de superficie con tierra vegetal. Imagen institucional. Suministro y colocación de lona de obra de 2.00 metros de largo x 1.00 metros de ancho de conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas por la dirección municipal de obras públicas.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.


Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

**ENTREGA - RECEPCIÓN:** La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA


RECIBE

  
ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES  
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

  
BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)



  
ING. RAFAEL REY MARTINEZ FLORES  
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE  
CAMINOS

**OBRAS PÚBLICAS**  
Dirección de Obras Públicas



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_ Entidad o Dependencia: \_\_\_\_\_

Razones: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

