



DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO



Acta Número: FF/14-02/141

Programa: SC. INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE
Subprograma: 01.- REHABILITACION
Clave de la Obra: 17/05013 CP
Descripción de la Obra: Rehabilitación De Alcantarillado En C. Claveles
Ubicación: Entre Noche Buena Y Violeta
Colonia: Las Palmas

Fecha Real de Inicio: 24/07/2017

Fecha Real de Terminación: 03/08/2017

En la Localidad de: Durango

Municipio: 005.- DURANGO

Estado de: DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad DESC. Cantidad: 20

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
R33-005/17	02/05/17	\$236,602	\$236,602	\$0	\$0	\$0

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad DESC. Cantidad: 20

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2017	\$209,771.80	\$290,771.80	\$0	\$0	\$0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Mano de obra. Trazo y nivelación topográfica ruptura y demolición de..... Banqueta de concreto. Construcción de... Pavimento o banqueta de concreto f'c= 150 kg/cm² de 8 centímetros de espesor excavación con equipo para zanjas en cualquier material excepto roca, en seco.... En zona "b" de 0.00 a 6.00 metros de profundidad plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas con material producto de banco instalación de tubería de p.v.c. Con cople de 200 milímetros de diámetro relleno en zanjas compactado al 85% proctor con material de banco compactado al 90% proctor con material de banco nivelación, hincados y permisos renivelación de pozo de visita de 1.00 metro de profundidad, incluye: muros de tabique de 28 centímetros aplanado, mortero cemento-arena 1:5 y escalones descarga domiciliaria en terreno natural por método tradicional, incluye excavación para zanjas en material común en seco, relleno compactado al 85 %, limpieza de la zona de trabajo, instalación de la tubería de concreto simple de 6" de diámetro suministro e instalación de todos los materiales indicados por plano. Descarga domiciliaria (sin banqueta) en material "b" por método tradicional, incluye excavación para zanjas en material común en seco, relleno compactado al 85%, limpieza de la zona de trabajo, instalación de la tubería de pvc sanitario (de 0.00 a 8.00 mts de longitud) de 6" de diámetro., y todos los materiales indicados por plano. Registros de albañal con muros de tabique de 14 centímetros, aplanados con mortero cemento-arena 1:3 y tapa de concreto con marco de hierro. Registros de albañal con muros de tabique de 14 centímetros, aplanados con mortero cemento-arena 1:3 y tapa de concreto con marco de hierro de 0.40 x 0.60 y 0.50 metros de profundidad. Incremento por cada 0.50 metros de profundidad. Acarreo primer kilómetro de materiales pétreos, arena, grava, material producto de excavación en camión volteo en camino... Acarreo primer kilómetro de materiales pétreos, arena, grava, material producto de excavación en camión volteo en camino plano revestido y lomerío suave pavimentado. Acarreo kilómetros subsecuentes al primero de materiales pétreos, arena, grava, material producto de excavación en camión volteo en camino... Acarreo kilómetros subsecuentes al primero de materiales pétreos, arena, grava, material producto de excavación en camión volteo en camino plano revestido y lomerío suave pavimentado. Material suministro de tubería de p.v.c. Alcantarillado sistema métrico serie 20 nom-001-cna; nmx 215 l.a.b. Fabrica. Suministro de tubería de p.v.c. Alcantarillado sistema métrico serie 20 nom-001-cna;nmx 215 l.a.b. Fabrica de 200 milímetros (8")de diametro.

OPERADO
 2017
FISM



Durango

DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el H. Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar ésta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBE

Aleandra Almaraz Aguilera
BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

ARQ. SERGIO HUMBERTO QUIÑONES MEDINA
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Durango

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

