

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2021-30

Programa: SD.- ALCANTARILLADO Y DRENAJE
Subprograma: 01.- REHABILITACION
Clave de la Obra: SD210019 CP
Descripción de la Obra: REHAB. DE ALCANTARILLADO PRIVADA BIRON
Ubicación: JUAN E. GARCÍA HASTA TOPAR
Colonia: COL. PREDIO LA LOZA

Fecha Real de Inicio: 11/09/2021 Fecha Real de Terminación: 06/12/2021
En la Localidad de: Durango Municipio: 005.- DURANGO Estado de: DURANGO
Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad ML Cantidad: 199.00

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
NO. 2021-R33-FAISM-A-0561	28 de junio de 2021	\$680,748.92	\$680,748.92	\$0.00	\$.0	\$.0

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad ML Cantidad: 111.80

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2021	\$484,440.18	\$484,440.18	\$0.00	\$.0	\$.0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

ALCANTARILLADO MANO DE OBRATRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA . . . TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA. RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE . . . BANQUETA DE CONCRETO. TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRÁULICO. CONSTRUCCIÓN DE . . . BANQUETA DE CONCRETO F'c=150 KG./CM2 DE 10 CENTÍMETROS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYA CON ESCOBILLETAS/BROCHA DE PELO, CON JUNTAS FRÍAS ACABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE CIMBRA DE FRONTERA. EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO . . . EN ZONA "C" DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD. PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS. . . CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C CON COPLE DE 200 MILÍMETROS DE DIÁMETRO. RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO. COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO. RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN CON PISÓN Y AGUA EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS DE ESPESOR. INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. DESCARGA DOMICILIARIA EN TERRENO NATURAL POR MÉTODO TRADICIONAL. INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE DE 6" DE DIÁMETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO. . . DESCARGA DOMICILIARIA (SIN BANQUETA) EN MATERIAL "C" POR MÉTODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE P. V. C. SANITARIO (DE 0.00 A 8.00 METROS DE LONGITUD) DE 6" DE DIÁMETRO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO. REGISTRO DE ALBAÑAL HECHO A BASE DE TABIQUE ROJO COMÚN DE PRIMERA CALIDAD DE 6 X 12 X 25 CENTÍMETROS ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:5, REPELLADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:5 ACABADO PULIDO CON CEMENTO, PLANTILLA DE CONCRETO DE 100 KG./CM2 DE 5 CENTÍMETROS DE ESPESOR PARA DESPLANTAR REGISTRO, INCLUYE FORJADO DE 1/2 CAÑA, CONTRAMARCO HECHO A BASE DE ÁNGULO DE 2" X 2" X 3/16" DE ESPESOR, ANCLAS HECHAS A BASE DE VARILLA DE 3/8", TAPA DE MARCO DE FIERRO HECHO A BASE DE ÁNGULO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16" DE ESPESOR, REFORZADO CON VARILLA DE 3/8" A CADA 10 CENTÍMETROS (BAYONETEADO DE 3 CENTÍMETROS), SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS Y CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO DE 150 KG./CM2 DE 14 X 15 CENTÍMETROS Y ARMADA CON ACERO ARMEX DE 15 X 15 X 4 ACABADO APARENTE. . . DE 0.40 X 0.60 Y 0.50 METROS DE PROFUNDIDAD. DE 0.40 X 0.60 Y 0.50 METROS DE PROFUNDIDAD. INCREMENTO POR CADA 0.50 METROS DE PROFUNDIDAD. POZOS DE VISITA "COMUN" HASTA . . . POZO DE VISITA TIPO COMÚN, HASTA 1.70 METROS DE PROFUNDIDAD, ACARREO PRIMER KILÓMETRO DE MATERIALES PÉTREOS, ARENA, GRAVA, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO . . . PLANO REVESTIDO Y LOMERÍO SUAVE PAVIMENTADO ACARREO KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIALES PÉTREOS, ARENA, GRAVA, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, DESCARGAR A VOLTEO EN CAMINO . . . PLANO REVESTIDO Y LOMERÍO SUAVE PAVIMENTADO LONAS Y LETREROS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LONA DE OBRA DE 2.00 METROS DE LARGO POR 1.00 METRO DE ANCHO DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. MATERIAL SUMINISTRO DE TUBERÍA DE P. V. C. ALCANTARILLADO SISTEMA MÉTRICO SERIE 20 NOM - 001 CNA; NMX 215, L. A. B. FÁBRICA, . . . DE 200 MILÍMETROS DE DIÁMETRO. BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL DE FO. FO. PARA TRÁFICO PESADO CON LOGOTIPO DE H. AYUNTAMIENTO DE DURANGO 2019 - 2022 PARA POZOS DE VISITA, INCLUYE COLOCADO Y MANO DE OBRA. ATÍPICO EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ROCA EN CEPAS A UNA PROFUNDIDAD DE 0,00 A 2,00 METROS. INCLUYE RUPTURA CON MARTILLO HIDRÁULICO Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL TIPO BOLEO MAYOR A 1.00 METRO DE DIÁMETRO. PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO F'c=250 KG/CM2 DE 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA, DESCRIMBRÀ Y CURADO. DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO F'c=250 KG/CM2 DE 15 A 20 CENTÍMETROS DE ESPESOR, CON MARTILLO HIDRÁULICO




De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA


RECIBE


ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



BENEFICIARIOS


(DEPENDENCIA EJECUTORA)


ING. RAFAEL REY MARTINEZ FLORES
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE
CAMINOS



OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Obras Públicas



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

