



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2023-67

Programa: SD.-ALCANTARILLADO Y DRENAJE

Subprograma: 01.-REHABILITACIÓN

Clave de la Obra: SD230027 CP

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE ROSAS;

Ubicación: ENTRE C. ROCIOS Y GARDENIAS

Colonia: COL. AMPLIACION LAS PALMAS.

Fecha Real de Inicio: 13/07/2023

Fecha Real de Terminación: 25/08/2023

En la Localidad de: Durango

Municipio: 005.- DURANGO

Estado de: DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad ML Cantidad: 132.7

Table with 7 columns: No. De oficio, Fecha, Total, Ramo 33, Estatal, Municipal, Beneficiarios. Row 1: NO. 2023-R33-FAISM-A-0965, 2 de mayo de 2023, \$289,047.11, \$289,047.11, \$0, \$ .0, \$ .0

Inversión Ejercida: La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad ML Cantidad: 132.7

Table with 7 columns: Observación, Año Fiscal, Total, Ramo 33, Estatal, Municipal, Beneficiarios. Row 1: Ejercido, 2023, \$289,047.11, \$289,047.11, \$0, \$ .0, \$ .0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA: Trazo y nivelación topográfica. RUPTURA Y DEMOLICION DE..... banquetas de concreto EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO.... Hasta 2.00 m. de profundidad "C". PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS Con material producto de banco. RELLENO EN ZANJAS Compactado al 85% proctor con material de banco. Compactado al 90% proctor con material de banco. Relleno apisonado y compactado con compactador manual (bailarina), con agua, en capas de 0.20 m de espesor al 90% proctor material producto de excavación; incluye selección y volteo del material. Con material producto de excavación a volteo. INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. CON COPLE De 200 mm de diámetro. 8". DESCARGA DOMICILIARIA EN TERRENO NATURAL POR MÉTODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85 %, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE DE 6" DE DIAM., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO. Descarga domiciliaria (sin banquetas) en material "C", incluye excavación para zanjas en material tipo "C" común en seco, relleno con material de banco compactado al 85%, limpieza de la zona de trabajo, instalación de la tubería de pvc sanitario (de 0.00 a 8.00 mts de long.) de 6" de diámetro., suministro e instalación de todos los materiales indicados por plano. REGISTROS DE ALBAÑAL C/MUROS DE TABIQUE DE 14 CMS., APLANADOS C/MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/MARCO DE FIERRO De 0.40 x 0.60 y 0.50 mts de profundidad. Incremento por cada 0.50 mts de profundidad. ACARREO 1ER KILÓMETRO DE MATERIALES PÉTREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGAR A VOLTEO EN CAMINO... Plano revestido y lomerío suave pavimentado. ACARREO KILÓMETROS SUBSECUENTES AL 1ERO DE MATERIALES PÉTREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGAR A VOLTEO EN CAMINO... Plano revestido y lomerío suave pavimentado. MATERIALES SUMINISTRO DE TUBERÍA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA MÉTRICO SERIE 20 NOM-001-CNA; NMX 215 L.A.B. FABRICA. De 200 mm de diámetro (8"). IMAGEN INSTITUCIONAL Suministro y colocación de lona de obra de 2.00 metros de largo por 1.00 metro de ancho de conformidad con las especificaciones Técnicas Solicitadas por la Dirección Municipal de Obras Públicas. ATIPICOS Excavación c/equipo para zanjas en material comun en seco en zona "B". Descarga domiciliaria (sin banquetas) en material "B" por método tradicional, incluye excavación para zanjas en material común en seco, relleno compactado al 85%, limpieza de la zona de trabajo, instalación de la tubería de pvc sanitario (de 0.00 a 8.00 metros de long.) de 6" de diámetro., y todos los materiales indicados por plano. Demolicion de registro sanitario existente de 1.00x1.00 mts incluye acarreo de material producto de demolicion hacia afuera de la obra.

Handwritten signature

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.


Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

**ENTREGA - RECEPCIÓN:** La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

RECIBE

  
\_\_\_\_\_  
ING. JOSÉ JAVIER CHÁVEZ CIBRIÁN  
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

  
\_\_\_\_\_  
Paulina Romero Muñoz

BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

  
\_\_\_\_\_  
ING. RAFAEL REY MARTINEZ FLORES  
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE  
CAMINOS



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_ Entidad o Dependencia: \_\_\_\_\_

Razones: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_ 