



DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF/17.-02017-168

Programa: SE.- URBANIZACION MUNICIPAL
Subprograma: 06.- PAVIMENTACION DE CALLES
Clave de la Obra: 17/05024 CP
Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN C. 16 DE SEPTIEMBRE
Ubicación: ENTRE NOMBRE DE DIOS Y AGUSTIN DE ITURBIDE
Colonia: JOSE ANGEL LEAL

Fecha Real de Inicio: 10/5/2017 Fecha Real de Terminación: 12/18/2017

En la Localidad de: Durango Municipio: 005.- DURANGO Estado de: DURANGO
Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad M2 Cantidad: 934.62

Table with 7 columns: No. De oficio, Fecha, Total, Ramo 33, Estatal, Municipal, Beneficiarios. Row 1: R33-007/17, 02/05/17, \$418,816, \$418,816, \$0, \$0, \$0


Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad M2 Cantidad: 934.81

Table with 7 columns: Observación, Año Fiscal, Total, Ramo 33, Estatal, Municipal, Beneficiarios. Row 1: Ejercido, 2017, \$526,615, \$526,615, \$0, \$0, \$0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Escarificación y excavación en material tipo "b" para abrir caja a una profundidad de 70 -- 80 cms. Promedio.carga y acarreo del material producto de excavación y cajeo.piedraplen con rajuela, inc. Acarreo de material de banco, acomodo, tendido y compactado, papeo por medios manuales, herraminetas, materiales, equipo y mano de obrabase hidráulica incluye: acarreo de material de banco, acamellonado, tendido y compactado al 100% proctor con un espesor de 15 cm compactos.riego de impregnación incluye: barrido de superficie por tratar, adquisicion, almacenamiento, calentamiento y bombeo de la emulsión asfáltica acarreo de material a razón de 1.50 lts/m2riego de poreo con arena sobre superficie impregnada incluye: acarreo de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo.tendido de pavimento de concreto hidráulico de 15 cms. De espesor, incluye: cimbra metálica y membrana de curado, celotex, corte de juntas frías.tendido de pavimento de concreto hidráulico de 15 cms. De espesor en acabado estampado del sistema (tipo modelo increte) en colado continuo, incluye: cimbra metálica, corte con disco de la junta fría extendido con regla vibratoria, moldes, desmoldante y mano de obra.suministro de concreto premezclado f'c=250 kg/cm2 con fibra de polipropileno en una proporción de 900gr./m3sellado de juntas a base de emulsión asfáltica incluye: limpieza y barrido de junta, aplicación de arena para poreo y cierre de junta pintura vinílica marca berel y/o similar sobre guarnición tipo con dos aplicaciones, incluye: preparación de la superficie y limpieza.





Durango

DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el H. Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar ésta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBE

Rodrigo Ruiz Ramirez
BENEFICIARIOS

Calle: 16 de Septiembre #609
Jose angel leal

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

ARQ. SERGIO HUMBERTO QUIÑONES MEDINA
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Durango SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

