



DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF/17.-02017-139

Programa: SE.- URBANIZACION MUNICIPAL
Subprograma: 06.- PAVIMENTACION DE CALLES
Clave de la Obra: 17/05027 CP
Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN C. ALAMOS
Ubicación: ENTRE PONCIANO FLORES Y ABEDUL
Colonia: SAN MIGUEL

Fecha Real de Inicio: 19/09/2017

Fecha Real de Terminación: 21/12/2017

En la Localidad de: Durango Municipio: 005.- DURANGO Estado de: DURANGO
Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad M2 Cantidad: 149.63

Table with 7 columns: No. De oficio, Fecha, Total, Ramo 33, Estatal, Municipal, Beneficiarios. Row 1: R33-0507/17, 02/05/17, \$313,146, \$244,254, \$0, \$0, \$68,892


Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad M2 Cantidad:149.63

Table with 7 columns: Observación, Año Fiscal, Total, Ramo 33, Estatal, Municipal, Beneficiarios. Row 1: Ejercido, 2017, \$308,529, \$240,653, \$0, \$0, \$67,876

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

TERRACERIA COMUNITARIA. Escarificación y excavación en material tipo "B" para abrir caja a una profundidad de 70 - 80 centímetros promedio. Carga y acarreo del material tipo producto de excavación y cajeo. Subrasante, incluye mejoramiento de T. N., escarificado, disgregado, acamellonado, agua, compactado al 90% Proctor con un espesor de 15 centímetros compactos Sub-Base Hidraulica, incluye acarreo de material de banco, acamellado, tendido y compactado al 95% Proctor con un espesor de 15 centímetros compactados. Base Hidraulica, incluye acarreo de material de banco, acamellado, tendido y compactado al 100% Proctor con un espesor de 15 centímetros compactados. Pavimento 15 cm. Riego de impregnación, incluye barrido de superficie por tratar, almacenamiento, calentamiento y bombeo de la emulsión asfáltica, acarreo de material, a razón de 1.00 Lts/M2. Riego de poreo con arena sobre superficie impregnada, incluye: acarreo de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo. Tendido de pavimento de concreto hidráulico de 15 cms de espesor, incluye: cimbra metálica, membrana de curado, celotex y corte de juntas frías. Tendido de pavimento de concreto hidráulico de 15 cms de espesor en acabado estampado del sistema (tipo modelo increte) en colado continuo, incluye: cimbra metálica, corte con disco de la junta fría, extendido con regla vibratoria, moldes de modo entre y mano de obra. Suministro de concreto premezclado Fc=250 kg./cm2 con fibra de polipropileno en una proporción de 900 gr./m3. sellado de juntas a base de emulsion asfaltica,incluye limpieza y barrido de junta, aplicación de arena para poreo y cierre de junta. Total de Pavimento 15 centímetros. Obra Complementaria . Renivelacion de pozo de visita tipo comun de 70 centímetros de altura con muro de tabique de barro rojo recocido de 28 centímetros de espesor asentado con mortero cemento-arena 1:5 aplanado pulido en interior de 2.50 centímetros. Suministro y colocacion de brocal de fo.fo.para trafico pesado con logotipo de H. Ayuntamiento de Durango 2016-2019 para pozos de visita incluye colocación y mano de obra. pintura vinilica marca berel y/o similar sobre guarnición tipo con dos aplicaciones,incluye preparacion de la superficie y limpieza.





## DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el H. Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar ésta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

**ENTREGA - RECEPCIÓN:** La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO  
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBE

BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

ARQ. SERGIO HUMBERTO QUIÑONES MEDINA  
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





## DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_ Entidad o Dependencia: \_\_\_\_\_

Razones: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

