



DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF/17.-02018-36

Programa: SE.- URBANIZACION MUNICIPAL
Subprograma: 04.- ALUMBRADO PUBLICO
Clave de la Obra: 18/05150 cp
Descripción de la Obra: ALUMBRADO PUBLICO EN C. VICENTE GUERRERO
Ubicación: A LA ALTURA DE DOMICILIO #608 ENTRE PLUTARCO ELIAS CALLES Y VENUSTIANO CARRANZA
Colonia: LOPEZ PORTILLO

Fecha Real de Inicio:30/07/2018 Fecha Real de Terminación: 04/08/2018

En la Localidad de: Durango Municipio: 005.- DURANGO Estado de: DURANGO
Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad Cantidad: 1

Table with 7 columns: No. De oficio, Fecha, Total, Ramo 33, Estatal, Municipal, Beneficiarios. Row 1: R33-076/18, 19/06/18, \$16,437, \$16,437, \$0, \$0, \$0

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad 0 Cantidad:1

Table with 7 columns: Observación, Año Fiscal, Total, Ramo 33, Estatal, Municipal, Beneficiarios. Row 1: Ejercido, 2017, \$15,998, \$15,998, \$0, \$0, \$0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Suministro y colocación de luminaria para alumbrado publico ROADFOCUS 73 Watts, catalogo RFM-72W32LED4K-T-R2M-UNIV-DMG-WC10-GY3 Philips incluye luminaria de 73 watts. Suministro y colocación de brazo de 1.50 mts por 1 1/2". Suministro y colocación de cable pot # 14 Suministro y colocación de cable neutranel 2+1 calibre número 6 Suministro y colocación de abrazadera 2BS Suministro y colocación de conector AC-508 cobre- aluminio Suministro y colocación de conector cilindrico de aluminio aislado Suministro y colocación de fotocelda 220 volts. Suministro y colocación de base para fotocelda, Incluye fijación. Suministro y colocación de aislador P1323 Conexión de luminarias existentes en red

Handwritten signature



Durango

## DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el H. Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar ésta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

**ENTREGA - RECEPCIÓN:** La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

RECIBE

  
\_\_\_\_\_  
**ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO**  
**DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS**

  
\_\_\_\_\_  
**Juana Espino Flores**  
**BENEFICIARIOS**

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

  
\_\_\_\_\_  
**ARQ. SERGIO HUMBERTO QUIÑONES MEDINA**  
**SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**



## DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

**SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:**

**Nombre:** \_\_\_\_\_

**Cargo:** \_\_\_\_\_ **Entidad o Dependencia:** \_\_\_\_\_

**Razones:** \_\_\_\_\_ **Firma:** \_\_\_\_\_