



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF/19.-02019-97

Programa: SE.-Urbanización Municipal Subprograma: 04.- Alumbrado Publico

Clave de la Obra: SE190071 CP

Descripción de la Obra: Alumbrado Público En C. Marco Antonio Moreno

Ubicación: Esquina Con Sor Juana Inés De La Cruz

Colonia: Niños Héroes

Fecha Real de Inicio: 08/10/2019

Fecha Real de Terminación: 15/11/2019

En la Localidad de: Durango

Municipio: 005.- DURANGO

Estado de: DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante

las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad luminaria Cantidad: 1

No. De oficio	Fecha	/ Total /	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
2019-R33-FAISM-A-0169	09/07/19	\$15,391	\$15,391	\$0	\$0	\$0

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad luminaria Cantidad:1

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	/ Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2019	\$14,695	\$14,695	\$0	\$0	\$0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Suministro y colocación de luminaria para alumbrado publico a base de diodos emisores de luz (led's) con un módulo de led's y vidrio plano de policarbonato maraca sola basic modelo sola led city plus de 70 w, tensión de alimentación 12-277 vca incluye: materiales (garantía por escrito de 10 años), mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento. Suministro y colocación de brazo de 1.80 mts por 1 1/2". Suministro y colocación de cable pot # 14 Suministro y colocación de cable neutranel 2+1 cal 6 Suministro y colocación de abrazadera 2BS Suministro y colocación de conector AC-508 cobre- aluminio Suministro y colocación de fotocelda 220 v Suministro y colocación de base para fotocelda. Incluye: fijación Suministro y colocación de bastidor B1 Suministro y colocación de aislador P-323



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establec dos en el programa

OBRAS PÚBLICAS . Dirección de Obras Públicas .



De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar ésta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al COMITÉ COMUNITARIO, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

RECIBE

Secretaria

Tanja mirjam S.P

BENEFICIARIOS

ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MINARES CASAVANTES DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

ING. RAFAEL REY MARTÍNEZ FLORES SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



OBRAS PÚBLICAS . Dirección de Obras Públicas .



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre:		
Cargo:	Entidad o Dependencia:	
Razones:	Firma:	

