



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2020-11

Programa: SE.-URBANIZACIÓN MUNICIPAL
Subprograma: 06.-PAVIMENTACIÓN DE CALLES
Clave de la Obra: SE200022 CP.-
Descripción de la Obra: PAVIMENTACION DE CALLE RANCHO GRANDE
Ubicación: JOSE RAMON ESTRADA Y PROL. DE LAS ROSAS.
Colonia: COL. MASIE

Fecha Real de Inicio: 15/10/2020

Fecha Real de Terminación: 06/11/2020

En la Localidad de: Durango **Municipio:** 005.- DURANGO **Estado de:** DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad M² Cantidad: 711.53

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
2020-R33-FAISM-A-0283	09/07/2020	\$731,331.00	\$585,467.00	\$.00	\$.00	\$145,864.00

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad M² Cantidad: 711.53

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2020	\$633,115.27	\$506,840.40	\$.00	\$.00	\$126,274.87

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

ESCARIFICACIÓN Y EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B" PARA ABRIR CAJA A UNA PROFUNDIDAD DE 60 CENTÍMETROS PROMEDIO.CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y CAJEOS.SUBRASANTE INCLUYE: MEJORAMIENTO DE T.N. ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO, AGUA, COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON UN ESPESOR DE 15 CENTÍMETROS COMPACTOS.SUB-BASE HIDRÁULICA INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL DE BANCO, ACAMELLONADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON UN ESPESOR DE 15 CENTÍMETROS COMPACTOS.BASE HIDRÁULICA INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL DE BANCO, ACAMELLONADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 100% PROCTOR CON UN ESPESOR DE 15 CENTÍMETROS COMPACTOS.PAVIMENTO 15 CM RIEGO DE IMPREGNACIÓN INCLUYE: BARRIDO DE SUPERFICIE POR TRATAR, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y BOMBEO DE LA EMULSIÓN ASFÁLTICA ACARREO DE MATERIAL A RAZÓN DE 1.00 LTS/M2RIEGO DE POREO CON ARENA SOBRE SUPERFICIE IMPREGNADA INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO.TENDIDO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR PROMEDIO, CON UN MÁS MENOS UN CENTÍMETRO DE TOLERANCIA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR= 42 KG/CM², CON FIBRA DE POLIPROPILENO EN UNA PROPORCIÓN DE 900 GR/M³, COLADO CONTINUO Y TIRO DIRECTO, INCLUYE CIMBRA METÁLICA, MEMBRANA DE CURADO, CELOTEX Y CORTE DE JUNTAS FRÍAS CON DISCO.SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE MR=42 KG/CM² CON FIBRA DE POLIPROPILENO EN UNA PROPORCIÓN DE 900 GR./M³, T.M.A. 40 MILÍMETROS.SELLADO DE JUNTAS A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA INCLUYE: LIMPIEZA Y BARRIDO DE JUNTA, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y CIERRE DE JUNTA de rompimiento rapido.OBRA COMPLEMENTARIARENIVELACIONES DE POZO DE VISITA DE 1.00 M DE PROFUNDIDAD ,INCLUYE :MUROS DE TABIQUE DE 28 CMS APLANADO ,MORTERO CEMENTO -ARENA 1:5 Y ESCALONESSUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL DE FO.FO. PARA TRÁFICO PESADO CON LOGOTIPO DE H. AYUNTAMIENTO DE DURANGO 2019 - 2022 PARA POZOS DE VISITA, INCLUYE COLOCADO Y M. DE O.PINTURA VINÍLICA MARCA BEREL Y/O SIMILAR SOBRE GUARNICIÓN TIPO.CON DOS APLICACIONES INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y LIMPIEZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LONA DE OBRA DE 2.00 METROS DE LARGO POR 1.00 METRO DE ANCHO DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

RECIBE

ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

BENEFICIARIOS

Gerardo Bañuelos Flores

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

OPERADO

2020

FISM

ING. RAFAEL REY MARTÍNEZ FLORES
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Obras Públicas




SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____



OPERADO
2020
FISM