

OPERADO

2020

FISM**OBRAS PÚBLICAS**
Dirección de Obras Públicas**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN**

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2020-85

Programa: SE.- URBANIZACION MUNICIPAL**Subprograma:** 02.- GUARNICIONES Y BANQUETAS**Clave de la Obra:** SE200068 PR**Descripción de la Obra:** CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS**Ubicación:****Colonia:** POB. LABOR DE GUADALUPE**Fecha Real de Inicio:** 02/12/2020**Fecha Real de Terminación:** 31/12/2020**En la Localidad de:** Durango**Municipio:** 005.- DURANGO**Estado de:** DURANGO**Inversión Aprobada:** El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:**Unidad ML Cantidad: 111.97**

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
NO.2020-R33-FAISM-A-0373	09 de noviembre de 2020	\$1,021,151.00	\$928,320.00	\$0	\$0	\$92,831.00
NO. 2020-R33-FAISM-AM-0438	18 de diciembre de 2020	\$181,803.61	\$181,803.61	\$0	\$0	\$0

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:**Unidad ML Cantidad: 852.40**

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2020	\$1,202,954.58	\$1,110,123.58	\$0	\$0	\$92,831.00

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Limpieza, trazo y nivelacion. Excavacion a mano en terreno investigado en obra, cualquier profundidad, incluye afine de talud y acarreo dentro y fuera de la obra de material no util. Relleno compactado con equipo mecanico en capas de 20cm. Con material producto de la excavacion al 90% de la prueba proctor modificada. Suministro y colocacion de concreto f'c=150 kg/cm2, concreto hecho en obra, de 10 cm de espesor, acabado pulido o raya con escobillita/ brocha de pelo, con juntas frias acabado/volteador, incluye cimbra en frontera, sellador para trafico pesado y cortes. Guarnicion de concreto tipo de 15 x 20 x 60 centimetros trapezoidal f'c 150 kg/cm2, incluye papel fieltro en juntas a cada 6 metros, cimbra metalica y mano de obra suministro y colocacion de lampara urbana led solar 60w, marca maverik a prueba de agua, y medidas 623 x 240 mm. Alumbrado publico y/o similar, incluye. Poste de acero de 7metros, lampara, brazo de 1.80mts, base superior de 1.20mts de altura, incluye: herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Relleno compactado con equipo mecanico en capas de 20cm. Con material de banco al 90% de la prueba proctor modificada suministro y colocacion de tubo pvc sanitario de norma de 6" de diametro suministro e instalacion de banca modelo veleta mua-118/3 personas, fabricada con solera de 2 1/2", por perfil, soldadura de microalambre, proceso de fosfatizado para limpieza del acero, pintura electrostatica horneada a 210°, medida de largo 1.20m, por ancho 0.75m, alto 0.80m, ancho de asiento 0.40m suministro y colocacion de grout mortero estabilizador, incluye materiales, herramientas y mano de obra, acarrees de materiales en carretilla hasta 200 mts de distancia suministro y colocacion de tuberia de poliestireno de alta densidad rd 17.5 de 2" de diametro

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

RECIBE




ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)



ARQ. JOSÉ ALEJANDRO SILERIO SOTO
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN
EDIFICACIÓN



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

