

## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2020-16

**Programa:** SE.-URBANIZACIÓN MUNICIPAL

**Subprograma:** 06.-PAVIMENTACIÓN DE CALLES

**Clave de la Obra:** SE200024 CP

**Descripción de la Obra:** PAVIMENTACIÓN CALLE MANZANERA DEL CAMPO ENTRE

**Ubicación:** ENTRE EDUARDO HERNÁNDEZ Y JOAQUÍN G. MARTINEZ.

**Colonia:** COL. HECTOR MAYAGOITIA

**Fecha Real de Inicio:** 15 de octubre de 2020 **Fecha Real de Terminación:** 5 de diciembre de 2020

**En la Localidad de:** Durango **Municipio:** 005.- DURANGO **Estado de:** DURANGO

**Inversión Aprobada:** El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

**Unidad M2 Cantidad:** 923.77

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
2020-R33-FAISM-A-0283	9 de julio de 2020	\$971,944.00	\$782,571.00	\$0.00	\$0.00	\$189,373.00

**Inversión Ejercida.** La inversión ejercida durante el año fue:

**Unidad M2 Cantidad:** 923.77

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2020	\$873,175.15	\$703,080.63	\$0.00	\$0.00	\$170,094.52

**ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de trabajos correspondientes a:

TERRACERÍAS COMUNITARIA ESCARIFICACIÓN Y EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B" PARA ABRIR CAJA A UNA PROFUNDIDAD DE 60 CENTÍMETROS PROMEDIO. CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO EXCAVACIÓN Y CAJEO. SUBRASANTE, INCLUYE MEJORAMIENTO DE T.N. ESCARIFICADO, DISGRÉGADO, ACAMELLONADO, AGUA, COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON UN ESPESOR DE 15 CENTÍMETROS COMPACTOS. PAVIMENTO 15 CM RIEGO DE IMPREGNACIÓN, INCLUYE BARRIDO SUPERFICIE POR TRATAR, ADQUISICIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y BOMBEO DE LA EMULSIÓN ASFÁLTICA, ACARREO DE MATERIAL A RAZÓN DE 1.00 LTS/M<sup>2</sup>. RIEGO DE POREO CON ARENA SOBRE LA SUPERFICIE IMPREGNADA, INCLUYE ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO. TENDIDO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR PROMEDIO, CON UN MÁS MENOS UN CENTÍMETRO DE TOLERANCIA DE CONCRETO Premezclado MR= 42 KG/CM<sup>2</sup>, CON FIBRA DE POLIPROPILENO EN UNA PROPORCIÓN DE 900 GR/M<sup>3</sup>, COLADO CONTINUO Y TIRO DIRECTO, INCLUYE CIMBRA METÁLICA, MEMBRANA DE CURADO, CELOTEX Y CORTE DE JUNTAS FRÍAS CON DISCO. SUMINISTRO DE CONCRETO Premezclado MR=42 KG/CM<sup>2</sup> CON FIBRA DE POLIPROPILENO EN UNA PROPORCIÓN DE 900 GR./M<sup>3</sup>, T.M.A. 40 MILÍMETROS. SELLADO DE JUNTAS A BASE DE EMULSION ASFÁLTICA, INCLUYE LIMPIEZA, BARRIDO DE JUNTA, APLICACIÓN DE ARENA PARA POREO Y CIERRE DE JUNTA. OBRA COMPLEMENTARIA RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN 75 CENTÍMETROS DE ALTURA, CON MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 28 CENTÍMETROS DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA. SELLADO PULIDO EN INTERIOR DE 2.50 CENTÍMETROS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL DE FO.FO. PARA TRÁFICO PESADO CON LOGO TIPO DE H. AYUNTAMIENTO DE DURANGO 2019-2022 PARA POZOS DE VISITA INCLUYE: COLOCADO Y M. DE O. PINTURA VINÍLICA MARCA BEREL Y/O SIMILAR SOBRE GUARNICIÓN TIPO CON DOS APLICACIONES, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y

**FISM**

# OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Obras Públicas



LIMPIEZA.SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LONA DE OBRA 2.00 METROS DE LARGO POR 1.00 METRO DE ANCHO DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.EXTRAORDINARIOSSUBBASE HIDRÁULICA, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL DE BANCO, ACAMELLONADO, TENDIDO, COMPACTADO AL 95% DE SU PVS AASTHO MODIFICADA, CON UN ESPESOR DE 15 CM COPACTOSBASE HIDRÁULICA, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL DE BANCO, ACAMELLONADO, TENDIDO, COMPACTADO AL 100% DE SU PVS AASTHO MODIFICADA, CON UN ESPESOR DE 15 CM COPACTOS

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

**ENTREGA - RECEPCIÓN:** La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.


ENTREGA

RÉCIBE

  
ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES  
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

  
BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

  
ING. RAFAEL REY MARTÍNEZ FLORES

SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



# OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Obras Públicas



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_ Entidad o Dependencia: \_\_\_\_\_

Razones: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

