



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2021-80

Programa: SE.- URBANIZACION MUNICIPAL ✓

Subprograma: 08.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RURAL Y URBANA ✓

Clave de la Obra: SE210005 CP ✓

Descripción de la Obra: REHABILITACIÓN DE ESPACIO MÚLTIDEPORTIVO VILLAS DEL GUADIANA II ✓

Ubicación: 0

Colonia: FRACC. VILLAS DEL GUADIANA II ✓

Fecha Real de Inicio: 07/09/2021 ✓ Fecha Real de Terminación: 05/12/2021 ✓

En la Localidad de: Durango Municipio: 005.- DURANGO Estado de: DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad OBRA Cantidad: 1.

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
✓ NQ. 2021-R33-FAISM-A-0567	✓ 2 de julio de 2021	✓ \$1,000,000.	✓ \$1,000,000.	\$0	\$.0	\$.0
		\$				

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad OBRA Cantidad: 1.

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2021	✓ \$908,396.39	✓ \$908,396.39	\$0	\$.0	\$.0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Cancha de futbol preparación de superficie de 20 cms de espesor a recibir pasto sintético incluye: corte, excavación, material de banco (base) compactada al 95%, poreo e impregnación. Suministro y colocación de pasto sintético monofilamentado de 45 mm de altura de 850 gr/m2 de fibra, 9 años de garantía contra degradación de rayos uv, tejido tufting pelo cortado, hilado polietileno, agregados de arena silca, malla 20-30 limpia clasificada y horneada de cantos redondos y agregados de hule granulado malla 2 a 3 libre de polvo y 100 % libre de acero, delineado oficial con pasto blanco, cosido a mano, incluye material, mano de obra, limpieza del área al terminar los trabajos, todo lo necesario para su correcta instalación (15 kg de arena y 8 kg de caucho por m2 de pasto). Suministro y colocación de malla ciclónica de 55x55 cal 10.5 incluye fijación con solera soldada de 3/4"x3/16 con fondo anticorrosivo y acabado con esmalte alquidálico en 2 capas en soleras incluye equipo, herramientas, andamios, materiales y mano de obra. Reposición de estructura de ptr de 1/2 a 3" en estructura de cancha de futbol incluye pintura esmalte y andamios para su colocación. Suministro y colocación de red de prolipropileno incluye equipo, herramientas, andamios, materiales y mano de obra. Suministro y colocación de juego infantil metálico columpio de 4 plazas de tubo de 2 1/2 con cédula 40 incluye instalación, mano de obra, herramientas, dado de concreto para anclaje, aplicación de pintura esmalte alquidálico según proyecto. Suministro y colocación de tablero de basquetbol a base de tablas de 1" de espesor x 1.00 mts de largo, x 8" de ancho, pintadas con esmalte alquidálico y tratadas contra humedad y antitermita, incluye colocación de vinil y aro de recuperación, pintura de esmalte en aro, red para aro de basquetbol, andamios, tornillería y mano de obra. Rehabilitación y sellado de juntas a base de: retiro y limpieza de la junta existente, instalación de sikaropd de 1/4", (cola de rata) de la marca sika, y sellado de la junta con sikaflex 1c sl, inc. Materiales, herramientas y mano de obra imagen institucional suministro y colocación de lona de obra de 2.40 metros de largo por 1.20 metro de ancho de conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas por la dirección municipal de obras públicas. Rotulación de logotipo institucional del programa de recursos según proyecto de 1.50x1.50 mts. Atípicos suministro y aplicación de pintura vinilica para interior y/o exterior suministro y colocación de corteza de árbol de 10 cms de espesor suministro y colocación de tambo para basura capacidad 60 litros, medidas largo 53 cm alto 110 cm y ancho 39 cm, elaborado con lamina de acero al carbon multiperforada cal. 18 y tubería de acero al carbon 2" suministro y colocación de banca para 3 o 4 personas echa a base de perfil cuadrado de 2" x 1" retiro de pasto sintético, incluye acarreo no mayor a 50 metros retiro, carga y acarreo de pasto sintético a patio de maniobras (fuera de la obra) retiro de arena silca y caucho

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCION: La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

ARQ. JOSE ALEJANDRO SILERIO SOTO
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN
EDIFICACION

RECIBE

Judith Maribel Romero
Romero.

BENEFICIARIOS



OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Obras Públicas



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

