

## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO



Acta Número: CFF-2021-23

Programa: SE.- URBANIZACION MUNICIPAL ✓

Subprograma: 02.- GUARNICIONES Y BANQUETAS ✓

Clave de la Obra: SE210017 CP ✓

Descripción de la Obra: CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. JAZMIN DE C. URREA A C. LOS JARDINES, C. LOS JARDINES DE C. JAZMIN A C. GARDENIA Y C. GARDENIA DE C. LOS JARDINES A C. URREA ✓

Ubicación:

Colonia: COL. CHAPULTEPEC ✓

Fecha Real de Inicio: 30/08/2021 ✓

Fecha Real de Terminación: 28/10/2021 ✓

En la Localidad de: Durango

Municipio: 005.- DURANGO

Estado de: DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad M2 Cantidad: 464.34

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
NO. 2021-R33-FAISM-A-0593	31 de julio de 2021	\$341,037.27	\$341,037.27	\$0	\$ .0	\$ .0

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad M2 Cantidad: 491.53

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2021	\$328,360.28	\$328,360.28	\$0	\$ .0	\$ .0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

PRELIMINARES. Demolición por medios mecánicos (retroexcavadora) y manuales, de piso empedrado existente. Incluye: carga y acarreo en carretilla, herramienta menor, equipo y mano de obra. Relleno compactado con equipo mecánico en capas de 20 cm. con material de banco al 90% proctor modificado (prop. 1), para estabilizar el terreno. Demolición de guarnición trapezoidal por medios mecánicos. Incluye carga y acarreo de material no útil fuera de la obra, herramienta y mano de obra. Demolición de pisos de concreto simple de 6 a 10 centímetros de espesor con equipo manual. Incluye carga y acarreo de material no útil. Poda de árbol existente a una altura máxima de 8 a 10 mt. Incluye limpieza y retiro de material fuera de la obra. Limpieza de terreno, incluye Acarreo fuera de la obra de material no útil. ALBAÑILERIA. Piso de concreto f'c= 150 kg/cm<sup>2</sup> acabado rallado y remates a volteador de 10 cms. de espesor. Incluye: materiales, desperdicios, traslapes, acarreos, cimbra, descimbrado, curado, mano de obra, cargas y descargas, acarreos, cortes, desperdicios, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Piso de concreto f'c= 200 kg/cm<sup>2</sup> acabado rallado y remates a volteador de 10 cms. de espesor. armado con malla 6-6-10-10. Incluye: materiales, desperdicios, traslapes, acarreos, cimbra, descimbrado, curado, mano de obra, cargas y descargas, acarreos, cortes, desperdicios, limpieza del área de trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. Rampas de acceso peatonal a base de concreto f'c=150 kg/cm<sup>2</sup> de 10 centímetros de espesor, en acabado escobillado, con guarniciones laterales de concreto de 5 cms. De altura, pendiente máxima de 6%. Se debe considerar para este trabajo: Trazo, nivelación, Materiales, acarreos de material, excavación, relleno de tepetate, compactado con pisón, guarnición de concreto f'c=150 kg/cm<sup>2</sup>, cimbrado, colado, curado con membrana, descimbrado, acarreos dentro y fuera de la obra de material producto de excavación, limpieza y acopio y retiro de material sobrante a tiro autorizado, limpieza del area de trabajo como tambien logotipo tipo, pintura de tráfico pesado color azul, forjado de figura bajo relieve para personas con capacidades diferentes con molde de poliestireno. Suministro y Aplicación de pintura trafico pesado en guarnición color blanco ó amarillo según se indique a 2 manos con un desarrollo de hasta 35 cms. Incluye limpieza antes y durante los trabajos , material y mano de obra. Suministro y colocación de lona de obra de 2.00 metros de largo por 1.00 metro de ancho de conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas por la Dirección Municipal de Obras Públicas.

*Julita Duarte Pérez*

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

**ENTREGA - RECEPCIÓN:** La DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

RECIBE




ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES  
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)




ARQ. JOSE ALEJANDRO SILERIO SOTO  
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN  
EDIFICACION



# OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Obras Públicas



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_ Entidad o Dependencia: \_\_\_\_\_

Razones: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

