



# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2021-76

Programa: SE.- URBANIZACION MUNICIPAL

Súbprograma: 02.- GUARNICIONES Y BANQUETAS

Clave de la Obra: SE210023 CP

Descripción de la Obra: CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS

Ubicación: EN LA C. JAIME NUNO DE C. LOS JARDINES A BRAVO, CALLE BRAVO DE C. JAMIE NUNO A FCO. GLEZ. BOCANEGRA; CALLE LOS JARDINES DE C. JAIME NUNO A FC. GLEZ BOCANEGRA.

Colonia: COL. DEL VALLE

Fecha Real de Inicio: 23/09/2021

Fecha Real de Terminación: 21/11/2021

En la Localidad de: Durango

Municipio: 005.- DURANGO

Estado de: DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad M2 Cantidad: 632.51

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
no. 2021-R33-FAISM-A-0610	30 de agosto de 2021	\$393,327.82	\$393,327.82	\$0	\$ .0	\$ .0

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad M2 Cantidad: 622.8

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2021	\$377,002.09	\$377,002.09	\$0	\$ .0	\$ .0

## ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Albañilería. Trazo y nivelación del terreno plano por medios manuales para desplante de estructuras, estableciendo ejes auxiliares, pasos y referencias en área de construcción. Extracción manual de tocón de 0.25 hasta 1.00 mt incluye excavación, desenraice, limpieza y acarreo de mano de obra. Demolición de pisos de concreto simple de 6 a 10 cm de espesor con equipo manual, incluye carga y acarreo de material no útil. Excavación a mano en material tipo "B", cualquier profundidad, incluye afine de talud y acarreo dentro y fuera de la obra de material no útil. Relleno compactado con equipo mecánico en capas de 20 cm con material de banco (subrasante) al 90% proctor modificado: (prop. 1), para estabilizar el terreno. Piso de concreto F'C=150 kg/cm2 acabado rayado y remates a volteador de 10 cm de espesor, incluye: materiales, desperdicios, traslapes, acarreos, cimbra, descimbrado, curado, mano de obra, cargas y descargas, acarreos, cortes, desperdicios, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Rampas de acceso peatonal a base de concreto F'C=150 kg/cm2 de 10 cms de espesor, en acabado escobillado, con guarniciones laterales de concreto de 5 cms de altura, pendiente máxima del 6%. Se debe considerar para este trabajo: trazo, nivelación, materiales, acarreos de material, excavación, relleno de tepetate compactado con pisón, guarnición de concreto F'C=150 kg/cm2, cimbrado, colado, curado con membrana, descimbrado, acarreos dentro y fuera de la obra de material producto de excavación, limpieza, acopio y retiro de material sobrante a tiro autorizado, limpieza, acopio y retiro del material sobrante a tiro autorizado, limpieza del área de trabajo. Suministro y aplicación de pintura de tráfico color azul en rampas de acceso peatonal para discapacitados, incluye logotipo de discapacitados en color blanco, limpieza y preparación de la superficie, material menor, mano de obra, equipo y herramienta. Suministro y aplicación de pintura de tráfico color amarillo y/o blanca en guarniciones con un desarrollo de 35 cms a dos manos, incluye preparación de la superficie, material menor, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza antes y después de los trabajos.

# OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Obras Públicas



De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

**ENTREGA - RECEPCIÓN:** La DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al COMITÉ COMUNITARIO, quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

RECIBE

ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES  
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)



ARQ. JOSE ALEJANDRO SILERIO SOTO  
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN  
EDIFICACION



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_ Entidad o Dependencia: \_\_\_\_\_

Razones: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

