

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2022-48

Programa: SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL
Subprograma: 06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES
Clave de la Obra: SE220011 CP

Descripción de la Obra: PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LAS PALMAS.

Ubicación: ENTRE VIOLETA Y CALLE LAS ROSAS.

Colonia: COL. VALLE VERDE

Fecha Real de Inicio: 11/09/2022

Fecha Real de Terminación: 13/12/2022

En la Localidad de: Durango

Municipio: 005- DURANGO

Estado de: DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad M2 Cantidad: 918.33

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
NO. 2022-R33-FAISM-A-0733	8 de abril de 2022	\$966,112.22	\$719,081.45	\$0	\$0	\$247,030.77
No.2022- R33-FAISM-CP-0916	30 de diciembre de 2022	\$328,855.75	\$326,453.37	\$0	\$0	-\$2,402.38
No:2022- R33-FAISM-AM-0904	30 de diciembre de 2022	\$319,444.33	\$0	\$0	\$319,444.33	\$0

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad M2 Cantidad: 918.33

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2022	\$956,700.8	\$392,628.08	\$0	\$319,444.33	\$244,628.39

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Terracerías Comunitarias, Excavación en caja en material tipo "B" a una profundidad de 60 cm (Según norma N-CTR-CAR-1-01-003/11), cuando el material se desperdicia para alojar la estructura de pavimentos P.U.O.T. arga y acarreo del material producto de excavación en caja (Según norma N-CTR-CAR-1-01-013) cuando el material se desperdicia P.U.O.T. Subrasante, incluye mejoramiento de T.N. con incorporación de calhídra a un 5% de su P.V.S.S., escarificado, disgregado, acamejonado, agua, compactado al 90% Proctor con un espesor de 15 centímetros compactados (Según norma N-CMT-4-02-002/11) Sub-base hidráulica (Según norma N-CMT-4-02-002/11) compactado al 95% de su P.V.S.M. prueba AASHTO modificada, con un espesor de 15 centímetros compactados, incluye acarreo del banco elegido por el contratista, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. Base hidráulica (Según norma N-CMT-4-02-002/11) compactado al 100% de su P.V.S.M. prueba AASHTO modificada, con un espesor de 15 centímetros compactados, incluye acarreo del banco elegido por el contratista, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. Pavimento de 15 centímetros. Suministro y aplicación de emulsión asfáltica de rompimiento lento (ECL-65) para riego de impregnación a razón de 1.5 lts/m², (Según norma N-CMT-4-05-001/06), incluye barrido, emulsión, almacenaje, materiales y mano de obra P.U.O.T. Riego de poreo con arena sobre superficie impregnada, incluye: acarreo de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo. Suministro y colocación de concreto premezclado de 15 centímetros de espesor, para losa, de baja contracción (Fibra de Polipropileno en proporción de 900 gr/m³) de resistencia a la flexión con un revenimiento máximo de 10 a 2.5 cm. y un MR=42 kg/cm² con una contracción por secado no mayor a las 600 millonésimas medidas a los 28 días según ASTM C-157, fabricado con cemento CCP-30R, (Según Norma NMX C-414) y agregado máximo de 19 milímetros, incluye membrana de curado Seal-Tight de W.R. Meadaus Cure Eb marca SONNEBORN CURAQUIM LPU Blanco de Imperquimia o similar, a base de agua y parafina de pigmentación blanca (Norma de calidad S.C.T.) con aspersor de manual de irrigador presión, retiro de material de poreo (Limpieza), vaciado, vibrado, cimbra, descimbra, sellador para curado y corte con disco. Sellado de juntas con material sellante para juntas transversales y longitudinales SONOMERIC-1MCA, SONNEBORN QUIMILAR DE IMPERQUIMILAR DE IMPERQUIMIA o similar, incluye cintilla de poliuretano (BACKROD) mano de obra limpieza y barrido de junta. Obra Complementaria. Aplicación de pintura para tráfico sobre guarnición tipo con dos aplicaciones de acuerdo a la norma (NOM-034-SCT2-2003), incluye preparación de la superficie y limpieza, P.U.O.T. Renivelación, Hincados y Permisos Renivelación de pozo de visita de 1.50 metros de profundidad, incluye muros de tabique de 28 centímetros, aplanado con pasta de cemento gris. ESuministro

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

RECIBE



ING. JOSÉ JAVIER CHÁVEZ CIBRIÁN
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)



ING. RAFAEL REY MARTINEZ FLORES
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE
CAMINOS

OPERADO

2022

FISM

OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Obras Públicas



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

