

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2022-08

Programa: SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL
Subprograma: 02.- GUARNICIONES Y BANQUETAS
Clave de la Obra: SE220026 CP
Descripción de la Obra: GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. SAN JOSÉ
Ubicación:
Colonia: COL. SAN JOSE III

Fecha Real de Inicio: 06/06/2022 Fecha Real de Terminación: 04/08/2022
En la Localidad de: Durango Municipio: 005.- DURANGO Estado de: DURANGO
Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad ML Cantidad: 430..00

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
NO. 2022-R33-FAISM-A-0742	11 de abril de 2022	\$559,999.88	\$559,999.88	\$0	\$.0	\$.0


Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad ML Cantidad: 371.84

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2022	\$553,674.85	\$553,674.85	\$0	\$.0	\$.0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Guarniciones limpieza, trazo y nivelación. (un trazo solamente). Incluye: materiales para trazo manual. Excavación con máquina en material tipo "b" en seco de 0.00 a 4.00 mts. De profundidad incluye: afine de plantilla y taludes para alojar cimentación, incluye; carga y acarreo. Guarnición de concreto tipo de 15 x 20 x 40 centímetros trapezoidal f'c=150 kg/cm2, incluye papel fieltro en juntas a cada 6 metros, cimbra metálica y mano de obra. Aprovecho de guarnición con material producto de excavación a mano. Banquetas limpieza, trazo y nivelación. (un trazo solamente). Incluye: materiales para trazo manual. Excavación a mano en terreno investigado en obra, cualquier profundidad, incluye afine de talud y acarreo dentro y fuera de la obra de material no útil. Suministro y colocación de material de banco (rechazo) compactado en capas de 20 cms de espesor al 85 % incluye: carga y acarreo al lugar de la obra. Banqueta de concreto f'c=150 kg/cm2 10 centímetros de espesor, acabado pulido o raya con escobilleta/brocha de pelo, con juntas frías acabado/volteador, incluye cimbra de frontera. Demolición de banqueta de concreto simple de 10 cms. De espesor por medios mecánicos incluye carga y acarreo fuera de la obra. Rampa de concreto f'c=150 kg/cm2 de 1.50m x 1.50m de 10 cm de esp. Acabado rayado incluye logotipo de discapacitados pintura color blanco trafico pesado mca. Berel y/o similar, pintura azul de trafico mca. Berel y/o similar en resto de rampa, en abanico. Toma domiciliaria de 0.00 a 6.00 mts. De longitud en material "a" y/o "b" por el método tradicional. Incluye: excavación para zanjas en material seco, relleno compactado al 85 % con material de banco, limpieza de zona de trabajo, instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 13 mm, suministro e instalación de todos los materiales indicados por plano e instalación de hidrotoma de 2" lona institucional de 2.00 x 1.00 mts con rotulación definida por la supervisión.



De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

RECIBE




ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)



ARQ. JOSE ALEJANDRO SILERIO SOTO
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN
EDIFICACION



OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Obras Públicas



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: SONIA DIAZ

