



# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO



**Programa:** SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL

**Subprograma:** 02.- GUARNICIONES Y BANQUETAS

**Clave de la Obra:** SE220033 CP

**Descripción de la Obra:** CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. FLOR DE MAGDALENA

**Ubicación:** 0

**Colonia:** COL. VALLE VERDE

**Fecha Real de Inicio:** 29/06/2022

**Fecha Real de Terminación:** 27/08/2022

**En la Localidad de:** Durango

**Municipio:** 005.- DURANGO

**Estado de:** DURANGO

**Inversión Aprobada:** El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

**Unidad ML Cantidad:** 420.7

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
NO. 2022-R33-FAISM-A-0756	3 de mayo de 2022	\$537,997.94	\$537,997.94	\$0	\$ .0	\$ .0

**Inversión Ejercida.** La inversión ejercida durante el año fue:

**Unidad ML Cantidad:** 420.15

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2021	\$531,587.46	\$531,587.46	\$0	\$ .0	\$ .0

**ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de trabajos correspondientes a:

DESPLAME ODESHIBRE MANUAL DE TERRENO NATURAL SECO Y/O SATURADO CON ESPESOR PROMEDIO DE 15 A 20 CENTIMETROS INCLUYE RETIRP Y ACARRÈO DE MATERIAL FUERA DE OBRA. EXCAVACION A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTIL. SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL DE BANCO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CENTIMETROS DE ESPESOR DEL 80% L 85% PROCTOR CON PLACA APISONADORA (BAILARINA), INCLUYE ACARREO VOLUMEN MEDIO COMPACTADO. BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 10 CENTIMETROS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYA CON ESCOBILLETAS/BROCHA DE PELO, CON JUNTAS FRIAS ACABADO/VOLTEADOR, INCLUYE SIMBRA DE FRONTERA. RAMPAS DE ACCESO PEATONAL A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESP. PROMEDIO, EN ACABADO ESCOBILLADO, PENDIENTE MAXIMA DEL 6% SE DEBE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO MATERIALES CIMBRADO, COLADO, CURADO CON MEMBRANA, DESCIMBRADO, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. REGISTRO SANITARIO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 MTS DE LADRILLO ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO ARENA ACABADO PULIDO, EN SU INTERIOR INCLUYE TAPA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1"X3/16. LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION. INCLUYE MATERIALES PARA TRAZO MANUAL EXCAVACION A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTIL. GUARNICION DE CONCRETO TIPO DE 15X20X40 CENTIMETROS TRAPEZOIDAL F'C=150 KG/CM2, INCLUYE PAPEL FIELTRO EN JUNTAS A CADA 6 METROS, CIMBRA METALICA Y MANO DE OBRA. LONA INSTITUCIONAL DE 2.00X1.00 MTS CON ROTULACION DEFINIDA POR LA SUERVISION.

# OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Obras Públicas



De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.


Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

**ENTREGA - RECEPCIÓN:** La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

RECIBE

  
\_\_\_\_\_  
ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES  
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

  
\_\_\_\_\_  
SAMUEL ALVAREZ AMADOR  
BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

  
\_\_\_\_\_  
ARQ. JOSE ALEJANDRO SILERIO SOTO  
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN  
EDIFICACION



**OBRAS PÚBLICAS**  
Dirección de Obras Públicas



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_ Entidad o Dependencia: \_\_\_\_\_

Razones: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

