



**DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ACTA DE ENTREGA – RECEPCION**  
 COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF/14-02016-107



Fecha Real de Terminación: 30/01/2017

En la Localidad de: Durango Municipio: 005 - DURANGO Estado de: DURANGO  
 Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
R33-043/16	28/07/16	\$58,468	\$58,468	\$0	\$0	\$0


Unidad CUARTO Cantidad: 1

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
	2016	\$52,529	\$52,529	\$0	\$0	\$0

Unidad CUARTO Cantidad: 1

**ACTA ENTREGA - RECEPCION de trabajos correspondientes a:**

Cimentación. Excavación a mano en terreno investigado en obra, cualquier profundidad incluye: a fine de talud, carga y acarreo dentro y fuera de la obra de material no útil. Relleno y compactación de material producto de excavación con pisón y agua en capas de 20 cms. De espesor, incluye: acarreo dentro y fuera de obra. Mampostería de piedra brasa sin labrar asentada con mortero cem-cal-arena 1:2:6 en cimentación. Anclaje de castillo a mampostería de 30x30x70 cms. De concreto f'c=150 kg/cm<sup>2</sup> armado con armex 15x20-4 incluye: cimbrado, colocado y descimbrado. Obra negra. Cadena de concreto f'c=150 kg/cm<sup>2</sup> armado de 14x20 cms. Con acero armex 15x20-4 incluye: cimbrado, colocado y descimbrado. Castillo o cadena de concreto f'c=150 kg/cm<sup>2</sup> 14x15 cms. Armado con armex 15x15-4 incluye: cimbra aparente, descimbrado, traslapes y desperdicios. Castillo o cadena de concreto f'c=150 kg/cm<sup>2</sup> 14x15 cms. Armado con armex 15x15-4 incluye: cimbra aparente, descimbrado, traslapes y desperdicios. Muro de tabique rojo recocido de 14 cms. De espesor asentado con mortero tipo comercial-arena 1:3 acabado común. Losa de concreto de 200 kgs/cm<sup>2</sup> hecho en obra. Cimbra para losa y fronteras con madera de pino de 3a, acabado común para recibir aplinado, incluye: cimbrado y descimbrado. Acero de refuerzo en estructura de diámetro # 3 fy=4200 kg/cm<sup>2</sup> incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, sillelay desperdicios. Concreto f'c= 200 kg/cm<sup>2</sup> en estructuras y losas de 15 a 10 cms. Para dar pendiente, con t.m.a. de 1/2" incluye: colocado, vibrado y curado. Firme de concreto de 8 cms de espesor. Suministro y relleno de material inerte de banco y agua en compactado en capas de 20 cms. De espesor al 85% próctor con placa apisonadora (bailarina) incluye: acarreo dentro y fuera de la obra, medir compacto. Piso de concreto f'c=150 kg/cm<sup>2</sup> de 8 cms. De espesor incluye: nivelación y compactación. Acabado pulido. Instalación eléctrica. Salida de contacto go. Monofásico polarizado duplex 15 amp.a.h.con caja de lamina, con poliducto de 1/2", incluye todo lo necesario p/buen funcionamiento. Salida de alumbrado o contacto con caja de lamina y tubo conduit. Galvanizado de 1/2" incluye: tapas marca go. V/o similar, cables de conducción, unidades de contacto y apagadores con todo lo necesario para su buen funcionamiento. Acabados. Aplinado de muros interiores, exteriores, pretiil, y plafón, con mortero tipo comercial-arena en proporción 1:6 a plomo y regla acabado fino, incluye: andamios metálicos para manobras, remates y emboguillados. Pintura vinilica marca berel y/o similar lavable en muros interiores, pretiil, y plafones a dos aplicaciones trabajo terminado, incluye: preparación de superficie, rebabear y plaste necesario, incluye: zoclos y andamios metálicos para manobras. Herreria. Suministro y colocación de puerta metálica sencilla de lamina estrada cal #20 de 0.90x2.10 incluye: marco, cerradura, esmate anticorrosivo, pintura de esmate de acabado y placa de 3/16" x 10x 10 cm para fijación elementos de concreto. Suministro y colocación de herrera de puertas y ventanas con perfiles comerciales, incluye: materiales de consumo, habilitado, alineado, mano de obra, equipo, manobras, esmate anticorrosivo, pintura de esmate de acabado y acarros dentro de la obra, colocación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Vitrio medio doble 3mm de espesor con silicón, hasta 3.00 m. De altura. Obra exterior. Enfilada en azotea, asentado con mortero cem-arena 1:5 acabado junta hilo ambos sentidos cuatrapado o escalon juntado con cemento y escobillado de mortero (lechada) para cierre de poros en juntas. Pretiil de tabique rojo recocido en 14 cms. De espesor asentado con mortero cem-arena 1:5 de 15 cms. De alto en acabado de mortero cem-cal-arena 1:3:12, incluye chafañ. Relleno de material inerte o tezontle para dar pendiente en azotea de 10 cms. De espesor promedio incluye: elevación, tendido y compactado. Suministro y colocación de bajada de agua pluvial con tubo de pvc de 3" de diámetro incluye: codos y todo lo necesario para su buen funcionamiento. Atipicos. Alimentación eléctrica con poliducto de 1/2" y dos cables de #10, incluye: mano de obra, cableado, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Piso de concreto f'c= 150 kg/cm<sup>2</sup> de 8 cms. De espesor incluye: nivelación y compactación. Acabado semi pulido.



408  
Atribución 881  
Cto 1054

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.  
Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el H. Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

**ENTREGA - RECEPCIÓN:** La DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe la conformidad.




*Sentia Gonzalez Becas*  
BENEFICIARIOS

**ENTREGA**  
*[Signature]*  
ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO  
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

*[Signature]*  
ARQ. SERGIO ARTURO CAMPILLO NOGUEIRA  
SUBDIRECTOR EN INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIÓN



Durango

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:


DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Nombre: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_  
Entidad o Dependencia: \_\_\_\_\_

Razones: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”



OBRAS PÚBLICAS