

OPERADO

2022

FISM**OBRAS PÚBLICAS**
Dirección de Obras Públicas**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN**

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2022-23

Programa: SC.- AGUA POTABLE

Subprograma: 03.- CONSTRUCCION

Clave de la Obra: SC220007 CP

Descripción de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN FRACCIONAMIENTO EL EDEN 2

Ubicación: FRACC. EL EDEN

Colonia: FRACC. EL EDEN

Fecha Real de Inicio: 06/06/2022

Fecha Real de Terminación: 20/07/2022

En la Localidad de: Durango

Municipio: 005.- DURANGO

Estado de: DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad POZO Cantidad: 1.

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
NO. 2022-R33-FAISM-A-0738	11 de abril de 2022	\$529,567.	\$529,567.	\$0	\$.0	\$.0

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad POZO Cantidad: 1.

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2022	\$243,816.14	\$243,816.14	\$0	\$.0	\$.0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Conexión al pozo. Limpieza, trazo y nivelación. Excavación con maquina en material tipo "b" en seco de 0.00 a 3.00 mts. De profundidad incluye: afine de plantilla. Suministro y colocación de plantilla de material triturado de 1" de 10 cms de espesor no-compactada. Suministro y colocación de tubería de p.v.c. alcantarillado sistema métrico serie 20 nom-001-cna; nmx 215 l.a.b. fabrica de 12" de diámetro. Relleno compactado con equipo mecánico en capas de 20 centímetros con material producto de la excavación al 90% de la prueba proctor modificada, incluye mano de obra y herramientas. Caja de captación. Limpieza, trazo y nivelación. Excavación con maquina en material tipo "b" en seco de 0.00 a 3.00 mts. De profundidad incluye: afine de plantilla. Parrilla hecha a base de acero de número 4 fy=4200, @ 15cms., incluye ganchos, dobleces, silletas, separadores y habilitado. Trazo y corte c/cortadora de disco en pavimento de 25cms de espesor de concreto de 250 kg/cm2 con cortadora. Cimbra aparente en losas en estructuras regionales a base de triplay, incluye habilitado, armado, cimbrado y descimbrado. Concreto fc= 250 kg/cm2 t.m.a. 3/4" hecho en obra, incluye colocado y vibrado. Suministro y colocación de rejilla de caja de captación de 2.20x2.10 metros, marco a base de ángulo de 1/4x4", contramarco de canal de 4" con rejilla de canal de 4" a cada 9 centímetros y solera de 1/4x2" a cada 51 cms en sentido longitudinal incluye material, acarreo, desperdicio, mano de obra, equipo y herramienta. Pozo de absorción. Limpieza, trazo y nivelación. Excavación con maquina en material tipo "b" en seco de 0.00 a 3.00 mts. De profundidad incluye: afine de plantilla. Excavación con maquina en zanjas material tipo "b" en seco de 3.00 a 6.00 mts. De profundidad con afloje y extracción de material, amacice o limpieza de plantilla y taludes remoción carga al camión o a un lado de la zanja a 10 mts. Del eje de a misma conservación de la excavación hasta instalación satisfactoria de la tubería y extracción de derrumbes. Demolición de concreto en pavimento hidráulico de 20 a 25 cms de espesor por medios mecánicos, incluye maquinaria, mano de obra, y equipo menor, carga y acarreo de material no útil fuera de la obra y todo lo necesario para la correcta ejecución. Concreto en pavimento de 25 centímetros de espesor concreto fc=250 kg/cm2 acabado rayado. Demolición de concreto en guarnición de 15x20x40 de concreto fc= 150 kg/cm2, acabado boleado por medios mecánicos, incluye maquinaria, mano de obra y equipo menor, carga y acarreo de material no útil fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Guarnición de concreto tipo de 15x20x40 centímetros acabado boleado fc= 150kg/cm2, incluye cimbra metálica y mano de obra. Suministro y colocación de gravilla de 1", 0.38 cms de espesor. Suministro y colocación de piedra bola de 2", 0.92 cms de espesor. Suministro y colocación de piedra bola de 1 1/2" a 3", 0.5 cms de espesor. Suministro y colocación de piedra bola de 5 - 12", 4.2 mts de espesor. Suministro y colocación de codo de 90° de pvc de 12". Suministro y colocación de tee de pvc de 12" acarreo de material, producto de excavación con camión de volteo, primer kilómetro, incluye: carga con equipo mecánico. Acarreo de material, producto de excavación con camión de volteo, kilómetro subsecuente. Pasto natural retiro de pasto natural. Suministro y colocación de pasto natural san Agustín, incluye preparación de superficie con tierra vegetal. Imagen institucional suministro y colocación de lona de obra de 2.00 metros de largo por 1.00 metro de ancho de conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas por la dirección municipal de obras públicas.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.


Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)



ING. RAFAEL REY MARTINEZ FLORES
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE
CAMINOS

RECIBE

Torres Santillán
María Yessenia
María Yessenia Torres Santillán

BENEFICIARIOS

OPERADO

2022

FISM

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

