



DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

OPERADO

2017

FISM

Acta Número: CFF/14-02017-112

Programa: SJ.- INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA

Subprograma: CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES

Clave de la Obra: 17/05130 CP

Descripción de la Obra: Construcción De Barda Perimetral En Esc. Sec. Enrique W Sánchez

Ubicación:

Colonia: Palma Alta

Fecha Real de Inicio: 17/07/2017

Fecha Real de Terminación: 25/10/2017

En la Localidad de: Durango

Municipio: 005.- DURANGO

Estado de: DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad: M2 Cantidad: 343.75

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
R33-0631/17	22/06/17	\$431,339	\$431,339	\$0	\$0	\$0

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad: M2 Cantidad: 357.96

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2017	\$418,790.60	\$418,790.60	\$0	\$0	\$0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Preliminares. Limpieza, trazo y nivelación. Cimentación. Excavación a mano en terreno investigado en obra, cualquier profundidad incluye: afine de fondo y talud, acarreo dentro y fuera de la obra de material no útil producto de esta excavación. Plantilla de concreto f'c= 100 kg/cm² hecho en obra de 5 cms. De espesor, incluye: colocado, material y mano de obra. Cimiento de mampostería de piedra cuartón (braza) limpia sin labrar asentada con mortero comercial-arena 1:4 incluye: acarreo de materiales dentro y fuera de la obra, a cualquier distancia. Relleno de zanjas con material producto de m³ excavación compactado con pizón manual, incluye: todo lo necesario para su correcta ejecución. Anclaje de castillo a mampostería con una sección efectiva de 30x30 cms y 70 cms de profundidad. Incluye: cimbrado de fronteras, concreto f'c=150 kg/cm² armado con armex de 15x30-4, acarreo de materiales dentro y fuera de la obra, a cualquier distancia. Cadena de desplante con una sección de 15x20 cms, incluye: cimbra acabado aparente, junquillo de 1", descimbrado, concreto f'c=150 kg/cm² armado con armex de 15x20-4, acarreo de materiales dentro y fuera de la obra, a cualquier distancia y limpieza del área de trabajo durante la ejecución. Albañilería. Castillo con una sección de 15x30 cms, incluye: cimbra acabado común, junquillo de 1", descimbrado, concreto f'c=150 kg/cm², armado con armex de 15x30-4, acarreo de materiales dentro y fuera de la obra, a cualquier distancia, andamios y limpieza durante la ejecución y todo lo necesario para su correcta ejecución. Muro de tabique rojo común de 14 cm. De espesor asentado con mortero tipo comercial-arena 1:3 acabado aparente dos caras incluye: andamios, acarreo de materiales dentro y fuera de la obra, a cualquier distancia y limpieza del área de trabajo durante la ejecución. Cadena de cerramiento con una sección de 15x15 cms, incluye: cimbra acabado aparente, junquillo de 1", descimbrado, concreto f'c=150 kg/cm², armado con armex de 15x15-4, acarreo de materiales dentro y fuera de la obra, a cualquier distancia, andamios y limpieza durante la ejecución y todo lo necesario para su correcta ejecución.






DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el H. Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar ésta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA



ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS


RECIBE



BENEFICIARIOS

ESCUELA SECUNDARIA ESTADAL
PROFESOR: ENRIQUE W. SÁNCHEZ
CLAVE: 100850028D T.M.
COL. PALMA ALTA

(DEPENDENCIA EJECUTORA)




ARQ. SERGIO ARTURO CAMPILLO NOGUEIRA
SUBDIRECTOR EN INFRAESTRUCTURA DE
EDIFICACIÓN

OPERADO

2017

FISM





DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

