



DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF/14.-02017-153

Programa: SJ.- INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA

Subprograma: CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES

Clave de la Obra: 17/05137 CP

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. SEC. PROF. ULISES NEVAREZ

Ubicación:

Colonia: Ampliación Miguel De La Madrid

Fecha Real de Inicio: 14/11/2017

Fecha Real de Terminación: 25/10/2017

En la Localidad de: Durango

Municipio: 005.- DURANGO

Estado de: DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad: M2 Cantidad: 198

Table with 7 columns: No. De oficio, Fecha, Total, Ramo 33, Estatal, Municipal, Beneficiarios. Row 1: R33-038/17, 23/06/17, \$279,998, \$279,998, \$0, \$0, \$0

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad: M2 Cantidad: 97.83

Table with 7 columns: Observación, Año Fiscal, Total, Ramo 33, Estatal, Municipal, Beneficiarios. Row 1: Ejercido, 2017, \$270,452, \$270,452, \$0, \$0, \$0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Preliminares. Demolicion de barda existente de muro de tabique rojo comun asentado con mortero comercial arena de 2.00 mts de altura, incluye dalas y castillos armados con acero armex y concreto f'c=150 kg/cm2, incluye: acarreo de material producto de la demolicion hacia fuera de la obra. Demolicion de cimientto de mamposteria de piedra braza. Limpieza, trazo y nivelación total de preliminares cimentacion. Excavación a mano en terreno investigado en obra, cualquier profundidad incluye: afine de fondo y talud, acarreo dentro y fuera de la obra de material no útil producto de esta excavación. Plantilla de concreto f'c= 100 kg/cm² hecho en obra de 5 cms. De espesor, incluye: colocado, material y mano de obra. Cimientto de mamposteria de piedra cuartón (braza) limpia sin labrar asentada con mortero comercia-arena 1:4 incluye: acarreo de materiales dentro y fuera de la obra, a cualquier distancia. Relleno de zanjas con material producto de excavación compactado con pizón manual, incluye: todo lo necesario para su correcta ejecucion. Anclaje de castillo a mamposteria con una sección efectiva de 30x30 cms y 70 cms de profundidad. Incluye: cimbrado de fronteras, concreto f'c=150 kg/cm2 armado con armex de 15x30-4, acarreo de materiales dentro y fuera de la obra, a cualquier distancia. Cadena de desplante con una sección de 15x20 cms, incluye: cimbra acabado aparente, junquillo de 1", descimbrado, concreto f'c=150 kg/cm2 armado con armex de 15x20-4, acarreo de materiales dentro y fuera de la obra, a cualquier distancia y limpieza del área de trabajo durante la ejecucion. Total de cimentacion albañileria. Castillo con una sección de 15x30 cms, incluye: cimbra acabado común, junquillo de 1", descimbrado, concreto f'c=150 kg/cm2, armado con armex de 15x30-4, acarreo de materiales dentro y fuera de la obra, a cualquier distancia, andamios y limpieza durante la ejecucion y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Muro de tabique rojo comun de 14 cm. De espesor asentado con mortero tipo comercial-arena 1:3 acabado aparente dos caras incluye: andamios, acarreo de materiales dentro y fuera de la obra, a cualquier distancia y limpieza del área de trabajo durante la ejecucion. Cadena de cerramiento con una sección de 15x15 cms, incluye: cimbra acabado aparente, junquillo de 1", descimbrado, concreto f'c=150 kg/cm2, armado con armex de 15x15-4, acarreo de materiales dentro y fuera de la obra, a cualquier distancia, andamios y limpieza durante la ejecucion y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Total de albañileria atipicos suministro y compactacion de relleno de zanjas con material de banco en capas de 20 cm. Incluye materiales , herramientas y mano de obra. Concreto f'c=150 kg/cm2 tma 1 1/2" en cimentacion. Elaborado con maquina revolovedora. Incluy vibrado. Colado, materiales, herramientas y mano de obra. Suministro y colocación de placa de 10 cm x 10 cm y 1/8" de espesor, ahogadas en castillos, incluye 2 grapas de varilla de 3/8" soldadas a la placa, materiales, herramienta y mano de obra. Contrafuerte de .30x.30 mts, base de .40x.40 mts, altura de 2.35 mts, base de .40x.40 mts y .70 mta de altura, concreto f'c=200 kg/ cm2, armado con 6 varillas de 3/8" y estribos del no. 2 a cada 20 cm. Cimbra aparente en contrafuerte, incluye, cimbrado, armado, colado, desimbrado, curado, vibrado, materiales, herramientas y mano de obra. Suministro y colocación de modulo de reja de 2.85 mts de largo y 2.00 mts de altura, a base de perfil metalico r200 (1"x2"), colocados verticalmente en louver 2017, travesaños horizontales, según proyecto, incluye, soldado a placas ahogadas, fondo anticorrosivo, pintura esmalte, materiales, herramientas y mano de obra. Registro sanitario medidas 0.60x0.70 y 0.60 mts de profundidad, elaborado con ladrillo rojo recocido asentado con mortero-arena 1:4. Tapa de concreto sin armar, acabado interior pulido, incluye 2 mts de tubo para alcantarado de 6" de 6", materiales, herramientas y mano de obra. Rejilla de 2.75x0.75 mts. Elaborada con marco de solera de 1 1/2" y 3/16", varilla de 1/2" a cada 20 cm, incluye herramientas y mano de obra

OPERADO
FISM
2017



# DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el H. Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar ésta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

**ENTREGA - RECEPCIÓN:** La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

**ENTREGA**

*[Handwritten Signature]*

---

**ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO**  
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

**RECIBI**

*P.A.*

*[Handwritten Signature]*

---

**BENEFICIARIOS**



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE DURANGO  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN  
ESCUELA SECUNDARIA  
GENERAL No. 3  
PROFR. ULISES  
MARTÍNEZ VARGAS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

*[Handwritten Signature]*

**ARQ. SERGIO ARTURO CAMPILLO NOGUEIRA**  
SUBDIRECTOR EN INFRAESTRUCTURA DE  
EDIFICACIÓN





## DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_ Entidad o Dependencia: \_\_\_\_\_

Razones: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

