




**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN**  
COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO



Acta Número CFF/19.020942

**Programa:** SJ.- INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA  
**Subprograma:** CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES  
**Clave de la Obra:** 19/05121 CP  
**Descripción de la Obra:** BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS EMILIA FERREIRO CLAVE 10EJN0521U  
**Ubicación:**  
**Colonia:** MANUEL BUEN DIA

**Fecha Real de Inicio:** 22/04/2019 **Fecha Real de Terminación:** 04/11/2019

**En la Localidad de:** Durango **Municipio:** 005.- DURANGO **Estado de:** DURANGO  
**Inversión Aprobada:** El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

**Unidad ML Cantidad: 147**

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
NO. R33-FAISM-034/19	28/02/19	\$506447	\$506,447	\$0	\$	\$0

**Inversión Ejercida.** La inversión ejercida durante el año fue:

**Unidad ML Cantidad: 142.27**

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2019	\$495,998.59	\$495,998.59	\$	\$	\$0

**ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:**

Barda. Limpieza, trazo y nivelación. Excavación manual en material tipo b de 0.00 a 1.50 m de profundidad incluye: afine de muros considerando una holgura de 15 cms incluye: acarreo y carga de material no útil fuera de la obra. Plantilla de concreto hecho en obra f'c=100 kg/cm2 de 6 cms. De espesor t.m.a. 1½" cimiento de mampostería de piedra cuartón (braza) limpia sin labrar, asentada con mortero comercial-arena 1:4 incluye: acarreo de materiales dentro y fuera de la obra, a cualquier distancia. Anclaje de castillo a mampostería con una sección efectiva de 30x30 cms y 70 cms de profundidad. Incluye: cimbrado de fronteras, concreto f'c=150 kg/cm2 armado con armex de 15x30-4, acarreo de materiales dentro y fuera de la obra, a cualquier distancia. Cadena (desplante) de concreto de 14x20 cm con f'c =150 kg/cm2 armada con c/4 var. # 3 y estribos con # 2 a cada 20 cm. T.m.a. 3/4" acabado aparente incluye cimbra común, descimbrado, colado, vibrado, curado, y cruces de varilla. Muro de tabique rojo común de 14 cm. De espesor asentado con mortero tipo comercial-arena 1:3 acabado aparente dos caras incluye: andamios, acarreo de materiales dentro y fuera de la obra, a cualquier distancia y limpieza del área de trabajo durante la ejecución. Cadena y/o castillo concreto de 14x14 cm. Con f'c=150 kg/cm2 armado c/4 var. # 3 y estribos # 2 a cada 15 cm. T.m.a. 3/4" triturado, incluye cimbra común, descimbrado, colado, vibrado, curado, y cruces de varilla. Cadena de cerramiento de 14x20 cm. Concreto f'c=150 kg/cm2 armado c/4 var. #3 y estribos #2 a cada 20 cm., t.m.a. 3/4" acabado aparente. Suministro, habilitado y colocación de porton en

# OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Obras Públicas



vibrado, curado, y cruces de varilla. Cadena de cerramiento de 14x20 cm. Concreto  $f'c=150$  kg/cm<sup>2</sup> armado c/4 var. #3 y estribos #2 a cada 20 cm., t.m.a. 3/4" acabado aparente. Suministro, habilitado y colocación de porton en acceso de 3.00x2.40 mts de altura ,a base de perfil tubular rectangular r-400 de 4"x1.5" cal 20 con fondo anticorrosivo y esmalte ,fijos de ptr de 3"x3" cal 14 incluye: pasador de cerrojo macizo galv, pasador picaporte y candado a dos hojas y lamina estriada suministro, habilitado y colocación de puerta metálica en acceso principal de 1.00x2.10m a base de perfil tubular y lamina estriada incluye: 4 placas para anclaje de 3/16",incluye: bisagra, chapa, marco de acero y pintura esmalte losa cimbra en losas, columnas y muros aparentes con triplay de pino de 16 mm. Incluye: cimbrado, descimbrado, habilitado y chaflanes acero de refuerzo de diámetro #3  $f'y=4200$  kg/cm<sup>2</sup> incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletay desperdicios concreto premezclado  $f'c= 200$  kg/cm<sup>2</sup> en estructuras y losas con t.m.a. de 3/4" incluye: colocado, vibrado y curado aplanado de muros con mortero tipo comercial-arena en proporción 1:6 a plomo y regla acabado fino, incluye: andamios metálicos para maniobras, remates y emboquillados. Rotulación institucional ramo 33 relleno y compactación de material producto de excavación con pizón y agua en capas de 20 cms. De espesor., incluye: acarreo dentro y fuera de obra atipicos banqueta de concreto  $f'c=150$ kg/cm<sup>2</sup> 10 cms de espesor acabado pulido o raya con escobilleta /brocha pulido o raya con escobilleta /brocha de pelo; con juntas frias acabado volteador incluye: cimbra de frontera colocación de acometida monofasica de 3 110 volts, incluye :base socke, varilla cooperweld, alambre cal no 8 cable de cobre desnudo ,5a .terminal y accesorios colocación de interruptor de navajas de 2x30 amp. aquard-d incluye: fusibles .materiales e fijacion, conexión y pruebas limpieza, trazo y nivelación excavación manual en material tipo b de 0.00 a 1.50 m de profundidad incluye: afine de muros considerando una holgura de 15 cms incluye: acarreo y carga de material no útil fuera de la obra relleno y compactación de material producto de excavación con pizón y agua en capas de 20 cms. De espesor., incluye: acarreo dentro y fuera de obra



# OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Obras Públicas



De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar ésta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

**ENTREGA - RECEPCIÓN:** La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES  
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

ARQ. JOSÉ ALEJANDRO SHERIO SOTO  
SUBDIRECTOR EN INFRAESTRUCTURA DE  
EDIFICACIÓN

RECIBE



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE DURANGO  
SECRETARÍA  
DE EDUCACIÓN  
DEPARTAMENTO  
DE EDUCACIÓN  
PREESCOLAR  
JARDÍN DE NIÑOS  
"EMILIA FERREIRO"  
C.C.T. 16EJN0521U

**OPERADO**

DIC 2019

**FISM**

# OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Obras Públicas



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_ Entidad o Dependencia: \_\_\_\_\_

Razones: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

