



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2020-17

Programa: SJ.- INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA

Subprograma: 06.-CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES

Clave de la Obra: SJ200011 CP

Descripción de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESC. PRIM. NELLIE CAMPOBELLO. CLAVE 10EPR0462N. LAGO MICHIGAN 320

Ubicación:

Colonia: FRACC. SANTA AMELIA

Fecha Real de Inicio: 31 de agosto de 2020 **Fecha Real de Terminación:** 25 de octubre de 2020

En la Localidad de: Durango **Municipio:** 005.- DURANGO **Estado de:** DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad CANCHA Cantidad: 1

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
2020-R33-FAISM-A-0323	23 de julio de 2020	\$477,157.39	\$477,157.39	\$0.00	\$0.00	\$-

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad CANCHA Cantidad: 1

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2020	\$430,551.42	\$430,551.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

PRELIMINARES LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS TOPOGRÁFICOS EN TERRENO PLANO DE 1000 A 3000 M², INCLUYE: TOPÓGRAFO Y CADENERO, OPERADOR. CIMENTACIÓN EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO ÚTIL. SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO Y AGUA EN COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS DE ESPESOR AL 85% PROCTOR CON PLACA APISONADORA (BAILARINA), INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. CIMIENTO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA COLOCADA CUATRAPEADA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:5. ALBAÑILERIA PISO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM² DE 10 CENTÍMETROS DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO ,ACABADO CON VOLTEADOR,SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIAL,ACARREOS, COLOCACIÓN DE MUESTRAS REALIZACIÓN DEL TRABAJO POR MÓDULOS TIPO AJEDREZ,COMPACTADO,NIVELADO,CIMBRA DE FRONTERA,CURADO,FORJADO DE NARIZ, MALLA ELECTROSOLDADA 66/10-10 Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. EQUIPO Y ACABADOS CANASTA DE BASQUET BOL DE 3.85 METROS DE ALTURA FABRICADO CON TUBOS METÁLICOS DIÁMETRO 114X6.01 MM, CON TABLERO PARA BASQUETBOL COMERCIAL DE 1.80X1.05 METROS DE ACUERDO A PROYECTO ,SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: EXCAVACIÓN,PLANTILLA,CIMENTACIÓN DE ZAPATAS,DADO DE CONCRETO,RELLENO,PLACA BASE,CARTABONES,ANCLAS DE VARILLA LISA, PLACA PARA MONTAJE DE TABLERO,TUERCAS RONDANAS,VARILLAS REDONDAS LISAS,HERRAMIENTA,EQUIPO,PRIMARIO CON CROMATO DE ZINC DE COLOR AMARILLO, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO COLOR SEMIMATE SOBRE MUESTRA APROBADA, RED, ACARREOS,CORTES,DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. PINTURA DE ESMALTE ALKIDAL MARCA BEREL Y/O SIMILAR EN LIÉAS DE CANCHAS DE BASQUETBOL, VOLIBOL ETCÉTERA DE 5 CENTÍMETROS DE ANCHO TRABAJO TERMINADO,INCLUYE TRAZO,LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

RECIBE




ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



SECRETARIA DE EDUCACION
ESCUELA PRIMARIA ESTATAL
"PROFRA. NELIE CAMPOBELLO"
C.C. 10 PROYECTO
FRACC. SANTA ANITA
DURANGO, DGO. **BENEFICIARIOS**

(DEPENDENCIA EJECUTORA)



ARQ. JOSÉ ALEJANDRO SILERIO SOTO
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN
EDIFICACIÓN



OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Obras Públicas



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

