

ENTIDAD: Durango

Periodo: Trimestre 2019

CLASIFICACION	MONTO GLOBAL APROBADO	FEUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	META	TIPO DE OPORTUNIDAD	GOBIERNO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	LIBERADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CUBRETA ROTOS	ESTATUS	LIQUID	OBSERVACIONES CARTUBETA	OBSERVACIONES REVISION
	538332	(IFI) FONDO RECURSOS 2018, ANEXO 15, MODALIDAD A, PROY. PRES. 173, PROY. REC. MODIFICACION DEL MONTO 1380332.0, MODIFICADO 1380332.03	CONSTRUCCION DE VARIAS DE CONCRETO REPARACION DE CALLE LANTAGO GARCIA MANRIQUA	10	DURANGO	5	DURANGO	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACION	SIN IDENTIFICAR	M. AJUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	187095 103 CP	N	0	0	669	[METAL] SANGRE MEDIDA METRICO CUADRADO, META_MODIFICADA(471.50)	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, LOCALIDAD: DURANGO, COORDENADAS: (LAT:24.0277292)	01-09-2018	31-12-2018	\$ 3,768,940.40	\$ 3,768,940.40	\$ 3,768,940.40	\$ 3,768,940.40	\$ 3,768,940.40	(CTTO): FONDO OMA-OBRA, ANEXO 15, MODALIDAD A, PROY. REC. MODIFICACION DEL MONTO 1380332.0, MODIFICADO 1380332.03	[METAL] SANGRE MEDIDA METRICO CUADRADO, META_MODIFICADA(471.50)	1380332.03	EN EJECUCION	VALIDADO AVANCE	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
	1251956	(IFI) FONDO RECURSOS 2018, ANEXO 15, MODALIDAD A, PROY. PRES. 173, PROY. REC. MODIFICACION DEL MONTO 1251956.0, MODIFICADO 1251956.03	PAVIMENTACION DE 24 CALLES ENTRE CALLE LUNA ENTRE DURANGO Y CANCHA Y CALLE DANIELA ENTRE VICTORIANO Y VERACRUZ	10	DURANGO	5	DURANGO	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACION	SIN IDENTIFICAR	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	187095 136 CP	N	0	0	325	[METAL] SANGRE MEDIDA METRICO CUADRADO, META_MODIFICADA(734.50)	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, LOCALIDAD: DURANGO, COORDENADAS: (LAT:24.0277292)	01-06-2018	01-12-2018	\$ 9,720,828.56	\$ 9,720,828.56	\$ 9,720,828.56	\$ 9,720,828.56	\$ 9,720,828.56	(CTTO): FONDO OMA-OBRA, ANEXO 15, MODALIDAD A, PROY. REC. MODIFICACION DEL MONTO 1251956.0, MODIFICADO 1251956.03	[METAL] SANGRE MEDIDA METRICO CUADRADO, META_MODIFICADA(734.50)	1251956.03	EN EJECUCION	VALIDADO AVANCE	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES