

Total: 6  
Segundo Trimestre 2018

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	AVANCE FINANCIERO					AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES		
																		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR17170300956098	Mantenimiento Vial (Adquisición De Emulsión).	17/FORTAFIN 075 CP	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Subsidios	U130 Fortatecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,678,540	\$2,678,540	\$2,678,540	\$2,678,540	\$2,419,251	\$2,419,251	90.32	\$0	Metros Cuadrados	256,500	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300956285	Construcción De Pavimento En Acceso Al Fracc. Real Victoria Lado Norte	17/FORTAFIN A 129 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U130 Fortatecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,023,961	\$1,023,961	\$1,023,961	93.09	\$0	Metros Cuadrados	162	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300956288	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Alfredo Domínguez Entre Santiago-R. De La Vega Y Priv. 3 De Agosto	17/FORTAFIN A 130 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U130 Fortatecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,848,172	\$1,848,172	\$1,848,172	92.41	\$0	Metros Cuadrados	245	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300956291	Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños.	17/FORTAFIN A 131 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U130 Fortatecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	Educación	En Ejecución	2017	\$310,791	\$310,791	\$310,791	\$310,791	\$249,954	\$249,954	\$249,954	80.43	\$0	Metros lineales	171	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300956293	Suministro Y Colocación De Juegos Infantiles En Jardín De Niños	17/FORTAFIN A 132 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U130 Fortatecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	Educación	En Ejecución	2017	\$369,632	\$360,871	\$360,871	\$360,871	\$360,871	\$360,871	\$360,871	100.00	\$0	Otros	85	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300956294	Construcción De 1ra. Etapa De La Clínica De Atención Contra Las Adicciones.	17/FORTAFIN 133 PR	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U130 Fortatecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	Salud	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,960,093	\$1,960,093	\$1,960,093	98.00	\$0	Otros	25,650	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR