

Primer Trimestre 2017

Total: 10

| INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | | AVANCE FINANCIERO | | | | | | | | AVANCE FÍSICO | | | | OBSERVACIONES | | |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|-----------|---------------------|--------|-----------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|--|
| CLAVE DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | NÚMERO DE PROYECTO | ENTIDAD | MUNICIPIO | LOCALIDAD | ÁMBITO | TIPO DE RECURSO | PROGRAMA FONDO CONVENIO | RAMO | INSTITUCIÓN EJECUTORA | TIPO DE PROYECTO | ESTATUS | CICLO RECURSO | PRESUPUESTO | MODIFICADO | RECAUDADO (MINISTRADO) | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | % AVANCE | REINTEGRO | UNIDAD DE MEDIDA | POBLACIÓN | | AVANCE ANUAL | % AVANCE ACUMULADO |
| DUR16160400828055 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ANTONIO SOSA PERDOMO ENTRE VITALICIO SILVA Y HUMBERTO VIDALES | 16/FORTAFIN 205 CP | DURANGO | DURANGO | COBERTURA MUNICIPAL | N.A. | SUBSIDIOS | U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | URBANIZACIÓN | EN EJECUCIÓN | 2016 | \$490,319 | \$490,319 | \$490,319 | \$490,319 | \$146,512 | \$146,512 | \$146,512 | 29.88 | \$0 | M² | 114 | 0.00 | 30.00 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 |
| DUR16160400828084 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CALLE GABRIELA LÓPEZ ENTRE JORGE OBISPO A CANAL DE RIEGO | 16/FORTAFIN 206 CP | DURANGO | DURANGO | COBERTURA MUNICIPAL | N.A. | SUBSIDIOS | U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | URBANIZACIÓN | EN EJECUCIÓN | 2016 | \$803,325 | \$803,325 | \$803,325 | \$803,325 | \$240,131 | \$240,131 | \$240,131 | 29.89 | \$0 | M² | 149 | 0.00 | 30.00 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 |
| DUR16160400828075 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS ENTRE GABRIELA LÓPEZ Y ELVIRA BARRANTES | 16/FORTAFIN 207 CP | DURANGO | DURANGO | COBERTURA MUNICIPAL | N.A. | SUBSIDIOS | U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | URBANIZACIÓN | EN EJECUCIÓN | 2016 | \$640,268 | \$640,268 | \$640,268 | \$640,268 | \$191,608 | \$191,608 | \$191,608 | 29.93 | \$0 | M² | 159 | 0.00 | 30.00 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 |
| DUR16160400828092 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LUIS CORDOVA ENTRE PRIVADA GERARDO PEREZ Y CANAL DE RIEGO | 16/FORTAFIN 208 CP | DURANGO | DURANGO | COBERTURA MUNICIPAL | N.A. | SUBSIDIOS | U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | URBANIZACIÓN | EN EJECUCIÓN | 2016 | \$653,437 | \$653,437 | \$653,437 | \$653,437 | \$195,820 | \$195,820 | \$195,820 | 29.97 | \$0 | M² | 168 | 0.00 | 30.00 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 |
| DUR16160400828111 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MA. ELENA HUERTA ENTRE DOMINGO LOERA Y ANTORCHA CAMPESINA | 16/FORTAFIN 209 CP | DURANGO | DURANGO | COBERTURA MUNICIPAL | N.A. | SUBSIDIOS | U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | URBANIZACIÓN | EN EJECUCIÓN | 2016 | \$487,601 | \$487,601 | \$487,601 | \$487,601 | \$146,228 | \$146,228 | \$146,228 | 29.99 | \$0 | M² | 123 | 0.00 | 30.00 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 |
| DUR16160400828128 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MORELOS ENTRE VICENTE GUERRERO Y GUADALUPE VICTORIA | 16/FORTAFIN 210 CP | DURANGO | DURANGO | COBERTURA MUNICIPAL | N.A. | SUBSIDIOS | U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | URBANIZACIÓN | EN EJECUCIÓN | 2016 | \$1,274,322 | \$1,274,322 | \$1,274,322 | \$1,274,322 | \$377,774 | \$377,774 | \$377,774 | 29.65 | \$0 | M² | 298 | 0.00 | 30.00 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 |
| DUR16160400828143 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE WENSESLAO VICTORIA ENTRE DOMINGO LOERA Y GABRIELA LÓPEZ | 16/FORTAFIN 211 CP | DURANGO | DURANGO | COBERTURA MUNICIPAL | N.A. | SUBSIDIOS | U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | URBANIZACIÓN | EN EJECUCIÓN | 2016 | \$615,797 | \$615,797 | \$615,797 | \$615,797 | \$184,621 | \$184,621 | \$184,621 | 29.98 | \$0 | M² | 155 | 0.00 | 30.00 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 |
| DUR16160400828165 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL "J.N. PROFESORA LUZ DEL CARMEN OCON VELCO" (C.C.T. 10EJN042L) UBICADA CALLE GRACIELA S/N CON CODIGO POSTAL 34164 | 16/FORTAFIN 204 CP | DURANGO | DURANGO | COBERTURA MUNICIPAL | N.A. | SUBSIDIOS | U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | EDUCACIÓN | EN EJECUCIÓN | 2016 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$148,913 | \$148,913 | \$148,913 | 29.78 | \$0 | OTROS | 450 | 0.00 | 30.00 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 |
| DUR16160400828175 | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA, ALUMBRADO, CERCO DE SEGURIDAD Y DONO DEL ALBERGUE CULTURAL (IIA ETAPA) | 16/FORTAFIN 212 CP | DURANGO | DURANGO | COBERTURA MUNICIPAL | N.A. | SUBSIDIOS | U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | EDUCACIÓN | EN EJECUCIÓN | 2016 | \$3,851,772 | \$3,851,772 | \$3,851,772 | \$3,851,772 | \$1,155,212 | \$1,155,212 | \$1,155,212 | 29.99 | \$0 | OTROS | 600 | 0.00 | 30.00 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 |
| DUR16160400828182 | CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES ESCOLARES EN LA ESC. PRM 'UNION, FRATERNIDAD Y LUCHA' (CCT. 10EPR047G) | 16/FORTAFIN 213 CP | DURANGO | DURANGO | COBERTURA MUNICIPAL | N.A. | SUBSIDIOS | U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | EDUCACIÓN | EN EJECUCIÓN | 2016 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$539,594 | \$539,594 | \$539,594 | 29.98 | \$0 | OTROS | 450 | 0.00 | 30.00 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 |