

Total: 1
 PERIODO: Primer Trimestre 2018

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR17170200897327	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN EL ESTADO DE DURANGO // (CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN BLVD. DOLORES DEL RÍO ENTRE C. JUÁREZ Y C. NEGRETE EN DURANGO, DGO.) - 5088716	5088716	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U128 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$2,100,000	\$2,059,297	\$2,059,297	\$2,059,297	\$2,059,297	\$2,059,297	\$2,059,297	100.00	\$0	MP		0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 / Registo: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.