

ENTIDAD: Durango

Primer Trimestre 2017

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2019	1	DUR17170300956285	PROYECTO DE INVERSIÓN	1,100,000	(FF1: RAMO.23, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1100000.0, MODIFICADO:1077843.17))	CICLO_RECORSO.2017, MODALIDAD.U, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ACCESO AL FRACC. REAL VICTORIA LADO NORTE	10	DURANGO	5	DURANGO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	17/FORTAFIN A 129 CP	N	0	0	162	(META1: UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1.0, META_MODIFICADA:1124.32)	1	(GEO1: CVE_MUNICIPIO.5, LOCALIDAD.0, DIRECCION FRACC. REAL VICTORIA, LON-104.670194, LAT-24.023988))	02-10-2017	11-07-2018	1,077,843	1,077,843	1,077,843	1,077,843	1,077,843	(CTTO1: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:MUNICIPIO-DGO-FORTAFIN-006/2017, CONTRATISTA:TAHT DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S. DE RL DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE DURANGO, MONTO:1077843.19, IMPORTE_MODIFICADO:1077843.19))	(META1: UNIDAD_M EDIDA:METROS CUADRADO S, AVANCE:112	(1062802/PR	OYECTO_P ROCESO, OYECTO_FI N, OYECTO_INI	TERMINADO	VALIDADO AVANCES
2019	1	DUR17170300956291	PROYECTO DE INVERSIÓN	310,791	(FF1: RAMO.23, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:310791.0, MODIFICADO:304878.23))	CICLO_RECORSO.2017, MODALIDAD.U, CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS	10	DURANGO	5	DURANGO	OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN	EDUCACIÓN	SIN IDENTIFICAR	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	17/FORTAFIN A 131 CP	N	0	0	171	(META1: UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1.0, META_MODIFICADA:96.14)	1	(GEO1: CVE_MUNICIPIO.5, LOCALIDAD.0, DIRECCION COL AMPLIACIÓN LUZ DEL CARMEN, LON-104.670194, LAT-24.023988))	07-09-2017	11-07-2018	304,878	304,878	304,878	304,878	304,878	(CTTO1: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:MUNICIPIO-DGO-FORTAFIN-007/2017, CONTRATISTA:PROYECTOS, Y CONSTRUCCIONES TERRACERAS COSOS, S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE DURANGO, MONTO:304878.23, IMPORTE_MODIFICADO:304878.23))	(META1: UNIDAD_M EDIDA:METROS CUADRADO S, AVANCE:96.	(1062808/PR	OYECTO_P ROCESO, OYECTO_FI N, OYECTO_INI	TERMINADO	VALIDADO AVANCES
2019	1	DUR17170300956294	PROYECTO DE INVERSIÓN	2,000,000	(FF1: RAMO.23, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2000000.0, MODIFICADO:200210.65))	CICLO_RECORSO.2017, MODALIDAD.U, CONSTRUCCION DE 1RA. ETAPA DE LA CLINICA DE ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES	10	DURANGO	5	DURANGO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	SAUD	SIN IDENTIFICAR	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	17/FORTAFIN 133 PR	N	0	0	25650	(META1: UNIDAD_MEDIDA:OTRO S, META:1.0, META_MODIFICADA:1.0)	1	(GEO1: CVE_MUNICIPIO.5, LOCALIDAD.0, DIRECCION.POB. PLAN DE AYALA, LON-104.670194, LAT-24.023988))	06-09-2017	01-12-2017	2,003,211	2,003,211	2,003,211	2,003,211	2,003,211	(CTTO1: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:MUNICIPIO-DGO-FORTAFIN-009/2017, CONTRATISTA:GRUPO CONSTRUCTOR RIVERSA, S.A D C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE DURANGO, MONTO:1960092.63, IMPORTE_MODIFICADO:1960092.63))	(META1: UNIDAD_M EDIDA:OTR OS, AVANCE:1.0	(1062811/PR	OYECTO_FI N, OYECTO_P ROCESO,	TERMINADO	VALIDADO AVANCES