

Total: 6
PERIODO: Tercer Trimestre 2018

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
										SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO					EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
2017	3	DUR17170200896361	Proyecto de Inversión	5,725,339	(FI: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_ars:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5725339.0, modificado:5042521.0})	Construcción De Vialidad De Concreto Hidráulico 272.09 M2 En Avenida Nuevo Amanecer En Durango Localidad Victoria De Durango / 2017-04-03-0120	S-Durango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin Identificar	INSTITUCION_EJECUTORA	2017-04-03-0120	N	0	0	0	{meta: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:3272.09}}	{geo: {eve_municipio:5, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-104.670194, lat:24.023988}}	1	01-01-2017		5,042,521	5,042,521	5,042,521	5,042,521	5,042,521	{eto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO DGO-MINERO-004/2017, contratista:FEDERICO PULIDO ALVAREZ, convocado:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:5154913.03, importe_modificado:5154913.03}}	{meta: {avance:3272.09}}	1022166/proyecto_FIN , 1022166/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2017	3	DUR17170200896362	Proyecto de Inversión	1,172,423	(FI: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_ars:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1172423.0, modificado:2094533.0})	Construcción De Vialidad De Concreto Hidráulico 1983 M2 En Calle Puerto Ensenada En Durango Localidad Victoria De Durango / 2017-04-03-0121	S-Durango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin Identificar	INSTITUCION_EJECUTORA	2017-04-03-0121	N	0	0	0	{meta: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1983.35}}	{geo: {eve_municipio:5, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-104.670194, lat:24.023988}}	1	01-01-2017		2,094,533	2,094,533	2,094,533	2,094,533	2,094,533	{eto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO DGO-MINERO-002/2017, contratista:COMARCO, DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V, convocado:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2115004.45, importe_modificado:2115004.45}}	{meta: {avance:1983.35}}	1022167/proyecto_FIN , 1022167/proyecto_PR OCSO	En Ejecución	Validado avances
2017	3	DUR17170200896364	Proyecto de Inversión	4,784,409	(FI: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_ars:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4784409.0, modificado:4784409.0})	Construcción De Vialidad De Concreto Hidráulico 4145 M2 En Calle Obasca En Durango Localidad Victoria De Durango / 2017-04-03-0123	S-Durango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin Identificar	INSTITUCION_EJECUTORA	2017-04-03-0123	N	0	0	0	{meta: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo: {eve_municipio:5, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-104.670194, lat:24.023988}}	1	01-01-2017		4,784,409	4,784,409	3,937,382	3,937,382	3,937,382	{eto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO DGO-MINERO-005/2017, contratista:COYOTE ING, S.A DE C.V, convocado:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:4344249.47, importe_modificado:4344249.47}}	{meta: {avance:0.9}}	1022168/proyecto_PR OCSO, 1022168/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2017	3	DUR17180101070222	Proyecto de Inversión	1,321,920	(FI: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_ars:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1321920.0, modificado:1321920.0})	Construcción De Vialidad De Concreto Hidráulico En La Calle Veracruz En La Localidad Victoria De Durango, Durango / 2018-04-03-0163	S-Durango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin Identificar	INSTITUCION_EJECUTORA	2018-04-03-0163	N	0	0	0	{meta: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1239.21}}	{geo: {eve_municipio:5, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-104.670194, lat:24.023988}}	1	01-01-2018		1,321,920	1,321,920	870,903	870,903	870,903	{eto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO DGO-MINERO-006/2017, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTUAL, S.A DE C.V, convocado:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1291056.03, importe_modificado:1291056.03}}	{meta: {avance:1010.0}}	1207451/proyecto_INICIO, 1207451/proyecto_PR OCSO	En Ejecución	Validado avances
2017	3	DUR17180101070250	Proyecto de Inversión	2,892,480	(FI: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_ars:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2892480.0, modificado:2889817.0})	Construcción De Vialidad De Concreto Hidráulico 2358 M2 En Calle Coahuila En Durango Localidad Victoria De Durango, / 2017-04-03-0122	S-Durango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin Identificar	INSTITUCION_EJECUTORA	2017-04-03-0122	N	0	0	0	{meta: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2370.7}}	{geo: {eve_municipio:5, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-104.670194, lat:24.023988}}	1	01-01-2018		2,889,817	2,889,817	2,889,817	2,889,817	2,889,817	{eto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO DGO-MINERO-001/2017, contratista:PRODESSMA, S.A DE C.V, convocado:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2889816.92, importe_modificado:2889816.92}}	{meta: {avance:2370.7}}	1207479/proyecto_INICIO, 1207479/proyecto_FIN , 1207479/proyecto_PR OCSO	En Ejecución	Validado avances
2017	3	DUR17180101071111	Proyecto de Inversión	3,705,000	(FI: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_ars:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3705000.0, modificado:3705355.0})	Construcción De Vialidad De Concreto Hidráulico 3062 M2 En Calle Mina Magistral Del Oro En Durango Localidad Victoria De Durango, / 2017-04-03-0119	S-Durango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin Identificar	INSTITUCION_EJECUTORA	2017-04-03-0119	N	0	0	0	{meta: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:3062.89}}	{geo: {eve_municipio:5, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-104.670194, lat:24.023988}}	1	01-01-2018		3,705,355	3,705,355	3,705,355	3,705,355	3,705,355	{eto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO DGO-MINERO-003/2017, contratista:DIACE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convocado:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:3705354.62, importe_modificado:3705354.62}}	{meta: {avance:3062.89}}	1208340/proyecto_FIN , 1208340/proyecto_PR OCSO, 1208340/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances