

Total: 6

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA/FOTOS	ESTATUS	FLUJO				
											TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO					COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	DUR17180101070	Proyecto de inversión	2,622,480	{#1: (ciclo_recurso:2017_ramo:15; modalidad:M_prog_pres:1; tipo_recurso:FIDEICOMISOS; monto:2322480.0; modificado:289816.91)}	Construcción De Vialidad De Concreto Hídralco 236 M2 En Calle Coahuila En Durango Localidad Victoria De Durango. / 2017-04-03-0122	10	Durango	5	Durango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	INSTITUCION_EJECUTORA TORA	2017-04-03-0122	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados; meta1:0; meta_modificada:237.07)}	{geo1: (leve_municipio:5; localidad:0; direccion:No se registra direccion; lon:104.870194; lat:24.023988)}	01-01-2018		2,889,817	2,889,817	2,889,817	2,889,817	2,889,817	{meta1: (tipo_obra:Obr; numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-MINERO-0912017; contratista:PROCESISMA, S.A DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE DURANGO; numero:289816.92; importe_modificado:289816.92)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados; avance:2370.7)}	(120747)proyecto_INICIO, 1207479)proyecto_FIN, 1207479)proyecto_PROCE	En Ejecución	Validado avances
2018	4	DUR17180101070	Proyecto de inversión	1,321,020	{#1: (ciclo_recurso:2017_ramo:15; modalidad:M_prog_pres:1; tipo_recurso:FIDEICOMISOS; monto:1321020.0; modificado:126581.21)}	Construcción De 1231.28 M3 De La Vialidad De Concreto Hídralco En La Calle Venustiano Carranza En La Localidad Victoria De Durango. Durango. / 2018-04-03-0163	10	Durango	5	Durango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	INSTITUCION_EJECUTORA TORA	2018-04-03-0163	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados; meta1:0; meta_modificada:123.921)}	{geo1: (leve_municipio:5; localidad:0; direccion:No se registra direccion; lon:104.870194; lat:24.023988)}	01-01-2018		1,260,681	1,260,681	1,260,681	1,260,681	1,260,681	{meta1: (tipo_obra:Obr; numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-MINERO-0902017; contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTUAL, S.A DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE DURANGO; monto:129106.03; importe_modificado:129106.03)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados; avance:1239.21)}	(120745)proyecto_INICIO, 120745)proyecto_PROCE	En Ejecución	Validado avances
2018	4	DUR17170200896	Proyecto de inversión	4,784,409	{#1: (ciclo_recurso:2017_ramo:15; modalidad:M_prog_pres:1; tipo_recurso:FIDEICOMISOS; monto:4784409.0; modificado:4137292.59)}	Construcción De Vialidad De Concreto Hídralco 4146 M2 En Calle Coahuila En Durango Localidad Victoria De Durango. / 2017-04-03-0123	10	Durango	5	Durango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	INSTITUCION_EJECUTORA TORA	2017-04-03-0123	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados; meta1:0; meta_modificada:428.472)}	{geo1: (leve_municipio:5; localidad:0; direccion:No se registra direccion; lon:104.870194; lat:24.023988)}	01-01-2017		4,137,293	4,137,293	4,137,293	4,137,293	4,137,293	{meta1: (tipo_obra:Obr; numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-MINERO-0502017; contratista:COYTE ING. S.A DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE DURANGO; monto:433429.47; importe_modificado:433429.47)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados; avance:4284.72)}	(1022169)proyecto_INICIO, 1022169)proyecto_PROCE	En Ejecución	Validado avances
2018	4	DUR17170200896	Proyecto de inversión	2,172,423	{#1: (ciclo_recurso:2017_ramo:15; modalidad:M_prog_pres:1; tipo_recurso:FIDEICOMISOS; monto:2172423.0; modificado:2094633.0)}	Construcción De Vialidad De Concreto Hídralco 1983 M2 En Calle Puerto Encarnada En Durango Localidad Victoria De Durango. / 2017-04-03-0121	10	Durango	5	Durango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	INSTITUCION_EJECUTORA TORA	2017-04-03-0121	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados; meta1:0; meta_modificada:198.336)}	{geo1: (leve_municipio:5; localidad:0; direccion:No se registra direccion; lon:104.870194; lat:24.023988)}	01-01-2017		2,094,533	2,094,533	2,094,533	2,094,533	2,094,533	{meta1: (tipo_obra:Obr; numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-MINERO-0502017; contratista:CONMED, DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE DURANGO; monto:2115004.45; importe_modificado:2115004.45)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados; avance:1983.35)}	(1022167)proyecto_INICIO, 1022167)proyecto_PROCE	Terminado	Validado avances
2018	4	DUR17180101071	Proyecto de inversión	3,706,000	{#1: (ciclo_recurso:2017_ramo:15; modalidad:M_prog_pres:1; tipo_recurso:FIDEICOMISOS; monto:3706000.0; modificado:3706255.0)}	Construcción De Vialidad De Concreto Hídralco 3062 M2 En Calle Mina Magistral Del Oro En Durango Localidad Victoria De Durango. / 2017-04-03-0119	10	Durango	5	Durango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	INSTITUCION_EJECUTORA TORA	2017-04-03-0119	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados; meta1:0; meta_modificada:306.289)}	{geo1: (leve_municipio:5; localidad:0; direccion:No se registra direccion; lon:104.870194; lat:24.023988)}	01-01-2018		3,705,355	3,705,355	3,705,355	3,705,355	3,705,355	{meta1: (tipo_obra:Obr; numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-MINERO-09032017; contratista:DIACE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE DURANGO; monto:370554.62; importe_modificado:370554.62)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados; avance:3062.89)}	(1208340)proyecto_FIN, 1208340)proyecto_PROCE	Terminado	Validado avances
2018	4	DUR17170200896	Proyecto de inversión	5,725,330	{#1: (ciclo_recurso:2017_ramo:15; modalidad:M_prog_pres:1; tipo_recurso:FIDEICOMISOS; monto:5725330.0; modificado:5042521.0)}	Construcción De Vialidad De Concreto Hídralco 3272.09 M2 En Avenida Nuevo Amanecer En Durango Localidad Victoria De Durango. / 2017-04-03-0120	10	Durango	5	Durango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	INSTITUCION_EJECUTORA TORA	2017-04-03-0120	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados; meta1:0; meta_modificada:327.209)}	{geo1: (leve_municipio:5; localidad:0; direccion:No se registra direccion; lon:104.870194; lat:24.023988)}	01-01-2017		5,042,521	5,042,521	5,042,521	5,042,521	5,042,521	{meta1: (tipo_obra:Obr; numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-MINERO-0903017; contratista:FEDRO PALUDO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO; monto:5154913.03; importe_modificado:5154913.03)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados; avance:3272.09)}	(1022166)proyecto_PROC ESO, 1022166)proyecto_FIN, 1022166)proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances