

Total: 2
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO					
											TIPO PROGRAMAS PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA NICO	FECHA TERMINO	RECAUDADO					COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
2018	4	DUR18041495782	Proyecto de inversión	1,600,000	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:51, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0))	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL ITD (Ila, ETAPA)	10	Durango	5	Durango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	18/3X1 153 CP	N	0	0	250	(meta: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo:1: (niv_municipio:5, localidat:1, direccion:Durango, Dgo., Mexico, lon:-104.6531795, lat:24.0277202))	02-08-2018	31-12-2018	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	(tipo_obra:Otra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-3X1-0912018-1, contratista:RICARDO ANDRES SANTILLAN, ubicacion:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0)	(1495782)proyecto_INI CIO.	(meta: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	1495782)proyecto_FN Terminado	Validado / Registrado avances
2018	4	DUR18041495809	Proyecto de inversión	1,334,428	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1334428.0, modificado:1334428.0))	CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN FACULTAD DE ODONTOLOGIA	10	Durango	5	Durango	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	18/3X1 154 CP	N	0	0	550	(meta: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo:1: (niv_municipio:5, localidat:1, direccion:Durango, Dgo., Mexico, lon:-104.6531795, lat:24.0277202))	17-09-2018	30-11-2018	1,334,428	1,334,428	1,334,428	1,334,428	1,334,428	(tipo_obra:Otra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-3X1-0022018-1, contratista:SCOLUCIONES EN INGENIERIA Y MATHRIALES, S.A. DE C.V., ubicacion:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:1334427.58, importe_modificado:1334427.58)	(1495809)proyecto_FN N.	(meta: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	1495809)proyecto_PR Terminado	Validado / Registrado avances