

Total: 6

PERIODO Cuarto Trimestre 2018

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS CARTERA FOTOS	ESTATUS	FLUJO								
											TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO					COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS			
2017	4	DUR1717030095204	Proyecto de inversión	2,000,000	([f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2003210.85)])	Construcción De Tra. Elgas De La Clínica De Atención Contra Las Adicciones.	10	Durango	5	Durango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS.	17FORTAFIN 133 PR	N	0	0	25650	([meta: (unidad_medida:Oros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)])	1	([geol: (cve_municipio:5, localidad:0, direccion:POB. PLAN DE AYALA, km-104.670194, lat:24.023988)])	06-09-2017	01-13-2017	2,003,211	2,003,211	2,003,211	2,003,211	2,003,211	([cto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:MUNICIPIO-000-FORTAFIN0082017, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA RIVEROSA S.A. DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:196092.63, importe_modificado:196092.63)])	([cto2: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:MUNICIPIO-000-FORTAFIN0082017, contratista:HT convocante:MUNICIPIO DE Durango, monto:1077843.19, importe_modificado:1077843.19)])	([meta1: (unidad_medida:Oros, avance:1.0)])	([meta2: (unidad_medida:Oros, avance:1.0)])	([meta3: (unidad_medida:Oros, avance:1.0)])	1082811/proyecto_IN ICIO, 1082811/proyecto_FI N, 1082811/proyecto_PR OCESCO	En Ejecución	Validado avances
2017	4	DUR1717030095285	Proyecto de inversión	1,100,000	([f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1077843.17)])	Construcción De Pavimento En Acceso A/ Fincas Real Victoria Lado Norte	10	Durango	5	Durango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS.	17FORTAFIN A 129 CP	N	0	0	162	([meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1124.32)])	1	([geol: (cve_municipio:5, localidad:0, direccion:FRACC. REAL VICTORIA, km-104.670194, lat:24.023988)])	02-10-2017	11-07-2018	1,077,843	1,077,843	1,077,843	1,077,843	1,077,843	([cto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:MUNICIPIO-000-FORTAFIN0082017, contratista:HT convocante:MUNICIPIO DE Durango, monto:1077843.19, importe_modificado:1077843.19)])	([cto2: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:MUNICIPIO-000-FORTAFIN0082017, contratista:HT convocante:MUNICIPIO DE Durango, monto:1077843.19, importe_modificado:1077843.19)])	([meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1124.32)])	([meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1124.32)])	1082802/proyecto_P ROCESCO, 1082802/proyecto_FI N, 1082802/proyecto_IN ICIO	En Ejecución	Validado avances	
2017	4	DUR1717030095201	Proyecto de inversión	310,791	([f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:310791.0, modificado:304878.23)])	Construcción De Banda Perimetral En Jardín De Niños.	10	Durango	5	Durango	Otros proyectos de inversión	Educación	Sin identificar	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS.	17FORTAFIN A 131 CP	N	0	0	171	([meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:36.14)])	1	([geol: (cve_municipio:5, localidad:0, direccion:COL. AMPLIACION LUZ DEL CARMEN, km-104.670194, lat:24.023988)])	07-09-2017	11-07-2018	304,878	304,878	304,878	304,878	304,878	([cto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:MUNICIPIO-000-FORTAFIN0072017, contratista:PROYECTOS, CONTRATACIONES Y TERACERIAS OSOS, S.A DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:304878.23, importe_modificado:304878.23)])	([cto2: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MUNICIPIO-000-FORTAFIN0032017, contratista:PARMENTOS MODERNOS S.A DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:682660.0, importe_modificado:682660.0, meta_modificada:36841.56)])	([meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.14)])	([meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.14)])	1082808/proyecto_P ROCESCO, 1082808/proyecto_FI N, 1082808/proyecto_IN ICIO	En Ejecución	Validado avances	
2017	4	DUR1717030095608	Proyecto de inversión	2,500,000	([f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:307894.41)])	Mantenimiento Vial (Adquisición De Y Emisión).	10	Durango	5	Durango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS.	17FORTAFIN 075 CP	N	0	0	256600	([meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:36841.56)])	1	([geol: (cve_municipio:5, localidad:1, direccion:VICTORIA DE DURANGO, km-104.654444, lat:24.027777)])	03-07-2017	01-12-2017	2,678,995	2,678,995	2,678,995	2,678,995	2,678,995	([cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MUNICIPIO-000-FORTAFIN0032017, contratista:PARMENTOS MODERNOS S.A DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:682660.0, importe_modificado:682660.0, meta_modificada:36841.56)])	([cto2: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MUNICIPIO-000-FORTAFIN0032017, contratista:PARMENTOS MODERNOS S.A DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:682660.0, importe_modificado:682660.0, meta_modificada:36841.56)])	([meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36841.56)])	([meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36841.56)])	1082804/proyecto_IN ICIO, 1082804/proyecto_FI N, 1082804/proyecto_PR OCESCO	Terminado	Validado avances	
2017	4	DUR1717030095628	Proyecto de inversión	2,000,000	([f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0)])	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Afonso Domínguez Entre Santiago R. De La Vega Y Pón. 3 De Agosto	10	Durango	5	Durango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS.	17FORTAFIN A 130 CP	N	0	0	245	([meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1755.65)])	1	([geol: (cve_municipio:5, localidad:0, direccion:COL. MANUEL BUENDIA, km-104.670194, lat:24.023988)])	04-10-2017	01-12-2017	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	([cto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:MUNICIPIO-000-FORTAFIN0042017, contratista:ERNESTO GARCIA ROSALE, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1958076.4, importe_modificado:3000000.02)])	([cto2: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:MUNICIPIO-000-FORTAFIN0052017, contratista:ROL SAVA ALCIA FLORES convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:362661.75, importe_modificado:362661.75)])	([meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1755.65)])	([meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1755.65)])	1082805/proyecto_IN ICIO, 1082805/proyecto_FI N, 1082805/proyecto_PR OCESCO	Terminado	Validado avances	
2017	4	DUR1717030095203	Proyecto de inversión	369,632	([f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:369632.0, modificado:369877.0)])	Suministro Y Colocación De Juegos Infantiles En Jardín De Niños	10	Durango	5	Durango	Otros proyectos de inversión	Educación	Sin identificar	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS.	17FORTAFIN A 132 CP	N	0	0	85	([meta: (unidad_medida:Oros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)])	1	([geol: (cve_municipio:5, localidad:0, direccion:COL. LUZ DEL CARMEN, km-104.670194, lat:24.023988)])	05-09-2017	01-13-2017	360,871	360,871	360,871	360,871	360,871	([cto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:MUNICIPIO-000-FORTAFIN0052017, contratista:ROL SAVA ALCIA FLORES convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:362661.75, importe_modificado:362661.75)])	([cto2: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:MUNICIPIO-000-FORTAFIN0052017, contratista:ROL SAVA ALCIA FLORES convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:362661.75, importe_modificado:362661.75)])	([meta1: (unidad_medida:Oros, avance:1.0)])	([meta2: (unidad_medida:Oros, avance:1.0)])	1082810/proyecto_IN ICIO, 1082810/proyecto_FI N, 1082810/proyecto_PR OCESCO	Terminado	Validado avances	