

Total: 6  
 1910001 Cuarto Trimestre 2018

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO G. OMBAL. APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO								AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO				
											TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					PAGADO	CONTRATOS		
2018	4	DUR18180201141404	Proyecto de Inversión	14,300,000	(R1: (ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143E7, modificado:155863297E7))	pavimentación De La Calle Zanco Entre Blvd. Felipe Pescador Y Pico Suarez	10	Durango	5	Durango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	18FORTAFIN 053 CP	N	0	0	0	1678	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:770.83))	1 (geo1: (cve_municipio:5, localidat:1, direccion:ZONA CENTRO, lon:-104.654444, lat:24.022777))	02-04-2018	01-12-2018	15,598,033	15,598,033	15,596,033	14,102,293	14,102,293	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7170.83))	(Rpo_obra:Otro, contrato:MUNICIPIO-DGO-FORTAFIN-002018, contratista:CONSTRUCTORA URBATRA S.A. DE C.V., concorante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:131554298E7))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7170.83))	(128025)proyecto_INI CIO	128025)proyecto_PR OCEISO	En Ejecución	Validado avances
2018	4	DUR18180201141423	Proyecto de Inversión	1,486,207	(R1: (ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486207.0, modificado:1486207.0))	Construcción De Biblioteca	10	Durango	5	Durango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	18FORTAFIN 122 CP	N	0	0	0	2660	(meta1: (unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1 (geo1: (cve_municipio:5, localidat:0, direccion:COL. HAMBERTO GUTIERREZ, lon:-104.670194, lat:24.023988))	02-05-2018	01-12-2018	1,486,207	1,486,207	1,486,207	1,113,838	1,113,838	(meta1: (unidad_medida:Otro, avance:1.0))	(Rpo_obra:Otro, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-FORTAFIN-002018, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA BRAGSA, B. A. DE C. V., concorante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1466089.63, importe_modificado:1466089.63))	(meta1: (unidad_medida:Otro, avance:1.0))	(128046)proyecto_P ROCEISO	128046)proyecto_PR OCEISO	En Ejecución	Validado avances
2018	4	DUR18180201141429	Proyecto de Inversión	650,000	(R1: (ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0))	Construcción De Biblioteca Perimetral Y Otro Espacio De Construcción En La Esc. Prim. "Unión Fraternalidad Y Luz"	10	Durango	5	Durango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	18FORTAFIN 157 CP	N	0	0	0	250	(meta1: (unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1 (geo1: (cve_municipio:5, localidat:0, direccion:AMPLIACION LLZ DEL CARMEN, lon:-104.670194, lat:24.023988))	01-09-2018	01-12-2018	650,000	650,000	650,000	579,436	579,436	(meta1: (unidad_medida:Otro, avance:1.0))	(Rpo_obra:Otro, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-FORTAFIN-0082018, contratista:OSCAR IVARI DRECCO concorante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:639963.84, importe_modificado:639963.84))	(meta1: (unidad_medida:Otro, avance:1.0))	(128052)proyecto_P ROCEISO	128052)proyecto_PR OCEISO	En Ejecución	Validado avances
2018	4	DUR18180201141413	Proyecto de Inversión	738,000	(R1: (ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738000.0, modificado:738000.0))	Construcción De Banda Perimetral Cercado Gimnasio	10	Durango	5	Durango	Otros proyectos de Inversión	Deporte	Sin identificar	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	18FORTAFIN 119 CP	N	0	0	0	2660	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:122.18))	1 (geo1: (cve_municipio:5, localidat:0, direccion:COL. HAMBERTO GUTIERREZ, lon:-104.670194, lat:24.023988))	16-05-2018	01-12-2018	738,000	738,000	738,000	738,000	738,000	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.18))	(Rpo_obra:Otro, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-FORTAFIN-002018, contratista:BALL REPARA, concorante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:728860.01, importe_modificado:728860.01))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.18))	(128038)proyecto_INI CIO	128038)proyecto_PR OCEISO	En Ejecución	Validado avances
2018	4	DUR18180201141395	Proyecto de Inversión	15,500,000	(R1: (ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15E7, modificado:145222986E7))	pavimentación De La Calle Victoria Entre Blvd. Felipe Pescador Y Pico Suarez	10	Durango	5	Durango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	18FORTAFIN 052 CP	N	0	0	0	1296	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:9294.24))	1 (geo1: (cve_municipio:5, localidat:1, direccion:ZONA CENTRO, lon:-104.654444, lat:24.022777))	02-04-2018	01-12-2018	14,252,206	14,252,206	14,252,206	13,519,932	13,519,932	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9294.24))	(Rpo_obra:Otro, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-FORTAFIN-0012018, contratista:FABRICACIONES ESPECIALIZADAS GUZMANA, S. A. DE C. V., concorante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:14256247E7, importe_modificado:14256247E7))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9294.24))	(128016)proyecto_P ROCEISO	128016)proyecto_PR OCEISO	En Ejecución	Validado avances
2018	4	DUR18180201141447	Proyecto de Inversión	3,000,000	(R1: (ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:30029734E8))	Construcción De Pavimento En Uña De Las Calles De La Localidad	10	Durango	5	Durango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	18FORTAFIN B 125 PR	N	0	0	0	478	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3438.28))	1 (geo1: (cve_municipio:5, localidat:0, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, lon:-104.670194, lat:24.023988))	02-05-2018	01-12-2018	3,003,273	3,003,273	3,003,273	2,950,465	2,950,465	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3438.28))	(Rpo_obra:Otro, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-FORTAFIN-0042018, contratista:REVISTMIENOS PAVIMENTOS RYPSA, S. A. DE C. V., concorante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2950464.77, importe_modificado:2950464.77))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3438.28))	(128097)proyecto_INI CIO	128097)proyecto_PR OCEISO	En Ejecución	Validado avances