

Total: 2

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO					
											TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO					COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
2018	4	DUR1818020114 1481	Proyecto de Inversión	12519501	(f1: (cdo_recurso2018_ramo:15, modalidad:M_prog_pres:1, tpo_recurso:FIDEICOMISOS, modico:12519501E7, modificado:12519501E7))	Pavimentación De La Calle Jose Angel Salas Lara Entre Durango Y Oaxaca Y Calle Oaxaca Entre Ariculas Y Veracruz	10	Durango	5	Durango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	18FDRS 136 CP	N	0	0	1026	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:73.65.0))	1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:0, direccion:CDL MADERERA, loc:104.870194, loc24:023988))	01-06-2018	01-12-2018	9,680,530	9,680,530	8,069,929	8,069,929	8,069,929	(cta1: (tpo_obra:Cbra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-MINERO-0012018, contratista:GAMBIA CONSTRUCCIONES DE DURANGO, S.A DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, numero:1.149916362E7, importe_modificado:1.149916362E7))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4965.0))	(1280985proyecto_PRO CISO, 1280985proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	DUR1804014056 42	Proyecto de Inversión	5380332	(f1: (cdo_recurso2018_ramo:15, modalidad:S_prog_pres:73, tpo_recurso:FIDEICOMISOS, modico:5380332.0, modificado:5380332.0))	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SANTIAGO GARCÍA MINCHACA	10	Durango	5	Durango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	18FDRS 161 CP	N	0	0	659	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:473.84, meta_modificado:47.31.84))	1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., Mexico, loc:104.8631736, loc24:0277292))	01-09-2018	31-12-2018	3,766,232	3,766,232	1,766,160	1,766,160	1,766,160	(cta1: (tpo_obra:Cbra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-MINERO-0022018, contratista:RICARDO ANDRÉS SANTILLAN VENEGAS, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO, numero:4978105.84, importe_modificado:4978105.84))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1984.0))	(1495642proyecto_PRO CISO, 1495642proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registra de avances