

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO



Acta Número: CFF-2020-30

Programa: SC.- AGUA POTABLE

Subprograma: 03.-CONSTRUCCIÓN

Clave de la Obra: SC200058 CP

Descripción de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN CALLE PASEO DEL ROBLE

Ubicación: ENTRE EUCALIPTO Y FRESNO 1,

Colonia: FRACC. NUEVO DURANGO II

Fecha Real de Inicio: 19 de octubre de 2020 Fecha Real de Terminación: 15 de noviembre de 2020

En la Localidad de: Durango

Municipio: 005.- DURANGO

Estado de: DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad POZO Cantidad: 1

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
2020-R33-FAISM-A-0365	25 de septiembre de 2020	\$152,729.95	\$152,729.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad POZO Cantidad: 1

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2020	\$149,626.95	\$149,626.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00

## ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

CONEXIÓN AL POZO TRAZO LIMPIEZA Y NIVELACIÓN EN EDIFICIOS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: EQUIPO INDIVIDUAL DE PROTECCIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO ÚTIL. P.U.O.T. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA DE MATERIAL TRITURADO DE 1" DE 10 CMS DE ESPESOR NO COMPACTADA P.U.O.T. SUMINISTRO DE TUBERÍA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA MÉTRICO SERIE 20 NOM-001-CNA; NMX 215 L.A.B. FABRICA DE 12" DE DIÁMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN AL 90 % DE LA PRUEBA PROCTOR MODIFICADA, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. P.U.O.T. CAJA DE CAPTACIÓN TRAZO LIMPIEZA Y NIVELACIÓN EN EDIFICIOS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: EQUIPO INDIVIDUAL DE PROTECCIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO ÚTIL. P.U.O.T. PARRILLA HECHA A BASE DE ACERO DE NÚMERO 4 FY=4200, @ 15 CMS., INCLUYE GANCHOS, DOBLECES, SILLETAS, SEPARADORES Y HABILITADO P.U.O.T. CIMBRA APARENTE PARA TRABES Y LOSAS EN ESTRUCTURAS REGIONALES A BASE DE TRIPLAY, INCLUYE HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO Y FABRICACIÓN DE GOTERO CON JUNQUILLO DE 14.16 ML. P.U.O.T. CONCRETO FC= 250 KG/CM² T.M.A. ¾" HECHO EN OBRA, INCLUYE COLOCADO, VIBRADO Y RIEGO CON AGUA DURANTE 7 DÍAS Y PRUEBAS DE LABORATORIO 3 CILINDROS POR ETAPA DE COLADO, P.U.O.T. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO Y CONTRAMARCO PARA REJILLA DE CAJA DE CAPTACION DE 1/4"x4" W=8.04 KG/M³, AHOGADO EN CONCRETO. POZO DE ABSORCIÓN TRAZO LIMPIEZA Y NIVELACIÓN EN EDIFICIOS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: EQUIPO INDIVIDUAL DE PROTECCIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO MEDIOS MANUALES, EN MATERIAL "A" O "B", A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: EQUIPO INDIVIDUAL DE PROTECCIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, TRASPALCOS, SOBRE EXCAVACIÓN POR HERRAMIENTA Y POR EL ÁNGULO DE TALUD, AFINE DE TALUDES Y FONDO, APILE DE MATERIAL, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, CARGA CON EQUIPO MECÁNICO, RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, PAGO DE LAS REGALÍAS PARA LA RECEPCIÓN Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL, EL CONCEPTE SERÁ MEDIDO COMPACTO Y DE ACUERDO CON LA GEOMETRIA DEL PROYECTO, P.U.O.T. EXCAVACIÓN CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 3.00 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD CON AFLIJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES REMOCIÓN CARGA AL CAMIÓN O A UN LADO DE LA ZANJA A 10.00 MTS. DEL EJE DE LA MISMA CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA Y EXTRACCIÓN DE DERRUMBES., P.U.O.T. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVILLA DE 1", 0.38 CMS DE ESPESOR. P.U.O.T. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BOLA DE 2", 0.92 CMS DE ESPESOR. P.U.O.T. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BOLA DE 1 1/2" A 3", 0.5 CMS DE ESPESOR. P.U.O.T. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BOLA DE 5 - 12", 4.2 MTS DE ESPESOR. P.U.O.T. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90° DE PVC DE 12". P.U.O.T. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE DE PVC DE 12". P.U.O.T. REPOSICION DE BANQUETAS TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE 25 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO DE 250 KG/CM² CON CORTADORA. P.U.O.T. DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CENTÍMETROS DE ESPESOR CON EQUIPO MANUAL, INCLUYE CARGA Y ACARREO DE MATERIAL NO ÚTIL. P.U.O.T. BANQUETA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 10 CENTÍMETROS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYA CON ESCOBILLETAS/BROCHA DE PELO, CON JUNTAS FRÍAS ACABADO/VOLTEADOR, INCLUYE CIMBRA DE FRONTERA. P.U.O.T. REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE 25 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO DE 250 KG/CM² CON CORTADORA. P.U.O.T. DEMOLICIÓN DE CONCRETO EN PAVIMENTO HIDRÁULICO DE 20 A 25 CMS DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y EQUIPO MENOR, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL NO ÚTIL FUERA DE LA OBRA, ASÍ COMO CORTES CON CORTADORA PARA PERFILAR ZONA DE DEMOLICIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.


De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.


Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

**ENTREGA - RECEPCIÓN:** La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.


ENTREGA

RECIBE

  
ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MINARES CASAVANTES  
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

  
BENEFICIARIOS


(DEPENDENCIA EJECUTORA)

  
ING. RAFAEL REY MARTÍNEZ FLORES  
Subdirector de Obra



# OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Obras Públicas



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_ Entidad o Dependencia: \_\_\_\_\_

Razones: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

