



DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF/17.-02017-126

Programa: SD.- ALCANTARILLADO
Subprograma: 01.- REHABILITACION
Clave de la Obra: 17/05294 CP
Descripción de la Obra: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO EN C. LAUREL
Ubicación: ENTRE VALLE VERDE Y AVENIDA PASEO DE LA FERRERIA
Colonia: VALLE VERDE

Fecha Real de Inicio: 01/12/2017

Fecha Real de Terminación: 30/12/2017

En la Localidad de: Durango Municipio: 005.- DURANGO Estado de: DURANGO
Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad DESCARGAS Cantidad: 12

Table with 7 columns: No. De oficio, Fecha, Total, Ramo 33, Estatal, Municipal, Beneficiarios. Row 1: R33-114/17, 02/06/16, \$103,153, \$103,153, \$0, \$0, \$0


Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad DESCARGAS Cantidad:10

Table with 7 columns: Observación, Año Fiscal, Total, Ramo 33, Estatal, Municipal, Beneficiarios. Row 1: Ejercido, 2017, \$75,244, \$75,422, \$0, \$0, \$0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Trazo y nivelación topográfica excavación con maquina para zanjas en material "b" zona "b" en seco de 0.00-6.00m de profundidad, con afloje y extracción del material, amacice o limpieza de plantilla y taludes, remoción, carga al camión o a un lado de la zanja incluyendo acarreo a 10 m. Del eje de la misma, conservación de la excavación hasta la instalación satisfactoria de la tubería y extracción de derrumbes plantilla apisonada con pizon de mano en zanjas con material "a" y/o "b" 85% proctor, incluye material producto de excavación, colocación de la plantilla y construcción del apoyo semi-circular, para permitir el apoyo completo de la tubería. Relleno apisonado y compactado con agua en capas de 0.20m de espesor, incluye selección y volteo del material relleno apisonado y compactado con compactador manual (bailarina), con agua, en capas de 0.20m de espesor al 90% proctor, incluye seleccion y volteo del material instalación de tubería de p.v.c.con cople de 315 mm de diametro h026 descarga domiciliaria en terreno natural por metodo tradicional, incluye limpieza de la zona de trabajo, instalación de la tubería de concreto simple de 6" de diam., suministro e instalación de todos los materiales indicados por plano renivelación de pozos de visita de 1.00 m. De profundidad; incluye: muros de tabique de 28 cms, aplanado, mortero cemento- arena 1:5 y escalones acarreo primer kilometro de materiales petreos, arena, grava, mat. Producto de excavacion en camion de volteo, acarreo a un lado de la zanja, acarreo kilometros subsecuentes al 1ero de materiales petreos, arena, grava, mat. Producto de excavacion en camion de volteo, descarga a un lado de camino plano revestido y lomerio suave pavimentado materiales suministro de tubo de p.v.c. sanitario serie 20 de 315mm (12") de diametro, con cople integral "anger", lab en el lugar de compra. Suministro y colocación de brocal, de fo.fo. Para trafico pesado con logotipo del h. Ayuntamiento de durango 2016-2019 para pozos de visita, incluye colocado y mano de obra.





DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el H. Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar ésta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBE

BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

ARQ. SERGIO HUMBERTO QUIÑONES MEDINA
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

