



DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO



Acta Número: CFF/19-02019-59

Programa: SE.-URBANIZACION MUNICIPAL ✓
Subprograma: 06.- PAVIMENTACION DE CALLES ✓
Clave de la Obra: 19/05062 CP ✓
Descripción de la Obra: PAVIMENTO HIDRAULICO EN C. BOQUILLAS DEL CARMEN
Ubicación: ENTRE CD. JUAREZ Y NARDOS O CHIAPAS
Colonia: CHULAS FRONTERAS ✓

Fecha Real de Inicio: 08/06/2019 ✓

Fecha Real de Terminación: 29/07/2019 ✓

En la Localidad de: Durango Municipio: 005.- DURANGO Estado de: DURANGO
Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad M2 Cantidad: 1,278 ✓

| No. De oficio | Fecha | Total | Ramo 33 | Estatal | Municipal | Beneficiarios |
|---------------|-----------|------------|------------|---------|-----------|---------------|
| ✓R33-013/19 | ✓19/02/19 | ✓\$993,650 | ✓\$834,666 | \$0 | \$0 | ✓\$158,984 |

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad M2 Cantidad: 1,278 ✓

| Observación | Año Fiscal | Total | Ramo 33 | Estatal | Municipal | Beneficiarios |
|-------------|------------|------------|------------|---------|-----------|---------------|
| Ejercido ✓ | 2019 ✓ | ✓\$980,330 | ✓\$823,477 | \$0 | \$0 ✓ | ✓\$156,853 |

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

TERRACERIAS COMUNITARIA. Escarificación y excavación en material tipo "B" para abrir caja a una profundidad de 70 -- 80 cms. promedio. Carga y acarreo del material producto de excavación y cajeo. Subrasante incluye: mejoramiento de t.n. escarificado, disgregado, acamellonado, agua, compactado al 90% proctor con un espesor de 15 cms compactos. Sub Base hidráulica incluye: acarreo de material de banco, acamellonado, tendido y compactado al 95% proctor con un espesor de 15 cm compactos. Base hidráulica incluye: acarreo de material de banco, acamellonado, tendido y compactado al 100% proctor con un espesor de 15 cm compactos. PAVIMENTO Riego de impregnación incluye: barrido de superficie por tratar, almacenamiento, calentamiento y bombeo de la emulsión asfáltica acarreo de material a razón de 1.00 lts/m2. Riego de poreo con arena sobre superficie impregnada incluye: acarreo de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo. Tendido de concreto hidráulico de 15 cms. De espesor promedio con fibra de polipropileno en una proporción de 900 grs/cm2, colado continuo, incluye: cimbra metálica y membrana de curado, celotex, corte de juntas frías. Tendido de concreto hidráulico de 15 cms. De espesor promedio en acabado estampado del sistema (tipo modelo increte), colado continuo, incluye: cimbra metálica y membrana de curado, celotex, corte de juntas frías. Suministro de concreto premezclado f'c=250 kg/cm2 con fibra de polipropileno en una proporción de 900 gr. / m³. Sellado de juntas a base de emulsión asfáltica incluye: limpieza y barrido de junta, aplicación de arena para poreo y cierre de junta. OBRA COMPLEMENTARIA Renivelación de pozo de visita tipo comun de 70 cms de altura. con muros de tabique de 28 cms. Aplanado, mortero cemento-arena 1:5 con acabado pulido en interiores de 2.5 cms Suministro y colocación de brocal de



DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar ésta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

RECIBE

ARQ. JOSE ALFREDO MARIN PULGARIN
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)



ARQ. SERGIO HUMBERTO QUINONES MEDINA
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

