

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2021-88

Programa: SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL ✓


Subprograma: 08.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RURAL Y URBANA ✓ ✓

Clave de la Obra: SE210004 CP ✓

Descripción de la Obra: REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO CARLOS LUNA ✓

Ubicación:

Colonia: COL. CARLOS LUNA ✓



Fecha Real de Inicio: 26/07/2021 ✓ Fecha Real de Terminación: 23/10/2021 ✓

En la Localidad de: Durango

Municipio: 005.- DURANGO

Estado de: DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad OBRA Cantidad: 1.

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
NO. 2021-R33-FAISM-A-0562 ✓	28 de junio de 2021 ✓	\$750,000.03 ✓	\$750,000.03 ✓	\$0	\$.0	\$.0

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad OBRA Cantidad: 1.

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2021	\$746,010.62 ✓	\$746,010.62 ✓	\$0	\$.0	\$.0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Suministro y colocación de pasto sintético monofilamentado de 45 mm de altura de 850 gr/m² de fibra, 9 años de garantía contra degradación de rayos uv, tejido tufting pelo cortado, hilado polietileno, agregados de arena sílica, malla 20-30 limpia clasificada y horneada de cantos redondos y agregados de hule granulado malla 2 a 3 libre de polvo y 100 % libre de acero, delineado oficial con pasto blanco, cosido a mano, incluye material, mano de obra, limpieza del área al terminar los trabajos, todo lo necesario para su correcta instalación (15 kg de arena y 8 kg de caucho por m2 de pasto). Renivelación de cancha en baches con pasta de cemento y/o asfalto. Excavación a mano en terreno investigado en obra, de 0.00 a 0.50 mts, incluye: afine de taludes, herramienta menor, y mano de obra. Rehabilitación y limpieza de acrílico de tablero de basquet bol incluye viniles y redes de ar. Pintura top deportivo en líneas de canchas de usos múltiples, en diferentes colores, de 5 centímetros de ancho trabajo terminado, incluye trazo, limpieza y preparación de la superficie. Pintura vinil-acrílica interior-exterior en muros de 2 a 3 manos, marca berel berelex de 15 años de garantía, incluye: sellador, preparación, lijado, descascarado, limpieza, materiales, andamios, herramientas y mano de obra. Pintura esmalte marca berel y/o similar alquidálico, en perfiles metálicos de cancha de futbol rapido, arbotantes, palapa, bancas, y botes de basura, aplicacion de 2 a 3 manos, trabajo terminado, incluye limpiezas, preparación de superficie, lijado, andamios, materiales, herramientas y mano de obra. Pintura esmalte marca berel y/o similar alquidálico, en herreria de puertas y protecciones, aplicacion de 2 a 3 manos, trabajo terminado, incluye limpiezas, preparación de superficie, lijado, andamios, materiales, herramientas y mano de obra. Baños suministro y colocación de llave ahorradora de salida para lavabo modelo económico incluye: coflex, llave angular, materiales, herramientas y mano de obra. Suministro y colocación de cespel de plastico para lavabo, incluye materiales, herramientas y mano de obra. Limpieza final del area de baños, con productos de limpieza, inc. Muebles de baño, pisos, cristales, mamparas y toda el area en general. Imagen institucional suministro y colocación de lona de obra de 2.40 metros de largo por 1.20 metro de ancho de conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas por la dirección municipal de obras públicas. Rotulación de logotipo institucional del programa de recursos según proyecto de 1.50x1.50 mts. Atipicos suministro, habilitado, colocación y fijación de ptr de 3"x3" cal 14 tramo de 6m lineales, incluye soldadura, corte con equipo oxi-acetileno, habilitado, primario y pintura de esmalte. Suministro y colocación de solera de 1 1/2 x 1/4 de tramo 6 m lineales para tapa de ptr 3x3" superior e inferior, incluye 2 anclas para

red, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, habilitado, primario y pintura de esmalte y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. "suministro y colocación de ángulo (2 piezas) 2"x1/4 de tramo 6 m lineales para refuerzo de ptr de 3"x3", incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, habilitado, primario y pintura de esmalte y todo lo necesario para su correcto funcionamiento." rehabilitación de botes de basura metálicos, incluye: enderezado o cambio de malla desplegada cal. 14 lámina en el fondo del bote y solera de refuerzo de 1 1/2 tramo de 6m lineales, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, habilitado y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de refuerzo para malla ciclónica con perfil inferior de 1"x1" de 6m lineales, incluye fijación con solera soldada de 3/4x3/16 tramo de 6 m lineales con fondo anticorrosivo y acabado con esmalte alquidálico en 2 capas en solera y barra inferior, incluye equipo, herramientas, andamios, materiales, mano de obra, soldadura, habilitado, primario y pintura de esmalte y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Riego de impregnación en cancha con emulsión asfáltica a razón de 1.0 l/m²; incluye: barrido a mano para aplicación de riego de impregnación. Suministro y colocación de baxtop red perimetral para cancha de fut bol rápido de material de polietileno de alta densidad (pead) color negro, cuadro de 5x5 centímetros (50mm). Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Dado de concreto para fijar ptr de 3"x3" cal 14, con una resistencia del concreto de f'c=150 kgs/cm², sección de 0.40x0.40x1.00 metros y armado con varillas de 1/2, estribos 1/4" a cada 20 centímetros. Incluye: vibrado y retiro y colocación de cimbra. Limpieza general fina en el espacio público, incluye deshierbe de áreas verdes. Limpieza de velarias con máquina hidrolavadora. Incluye andamios y equipo de seguridad para el personal. Ampliación de drenajes de agua pluvial de 5 a 10 centímetros de alto en cancha de futbol con cortadora de disco, incluye: corte, afine, malla desplegada y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. "limpieza de herrería con productos comunes de limpieza como son cepillos de alambre, cardas, thinner y lijas. " carga y acarreo de arena y caucho en camión: incluye retiro y carga con retroexcavadora fuera de la obra. Suministro y colocación de malla ciclónica de 69x69 de 2.0 metros de alto, incluye fijación con solera soldada de 3/4x3/16 con fondo anticorrosivo y acabado con esmalte alquidálico en 2 capas en solera y postes, incluye equipo, herramientas, andamios, materiales y mano de obra. Aplicación de pintura, esmalte marca Berel y/o similar alquidálico en piso de cancha, trabajo terminado, incluye limpieza, trazo y preparación de la superficie.



De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

RECIBE

ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

ARQ. JOSE ALEJANDRO SILERIO SOTO
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN
EDIFICACION



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

