

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2021-93

Programa: SE.- URBANIZACION MUNICIPAL

Subprograma: 08.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RURAL Y URBANA

Clave de la Obra: SE210008 CP

Descripción de la Obra: REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LIRA

Ubicación: 0

Colonia: COL. JUAN LIRA

Fecha Real de Inicio: 04/08/2021 Fecha Real de Terminación: 01/11/2021

En la Localidad de: Durango

Municipio: 005.- DURANGO

Estado de: DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad OBRA Cantidad: 1.

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
NO. 2021-R33-FAISM-A-0567	2 de julio de 2021	\$1,048,923.51	\$1,048,923.51	\$0	\$0	\$0

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad OBRA Cantidad: 1.

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2021	\$969,586.41	\$969,586.41	\$0	\$0	\$0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Trabajos preliminares desmontaje y retiro de malla ciclónica de hasta 2.00 metros de alto, inc. Cortes de alambre o alambres de amarre, desmontaje de tubos, acarreo y retiro fuera de la obra al lugar asignado por la supervisión. (lateral de cancha) desmontaje y retiro de malla ciclónica de hasta 4.00 metros de alto, inc. Cortes de alambre o alambres de amarre, acarreo y retiro fuera de la obra al lugar asignado por la supervisión. Pasto sintético suministro y colocación de pasto sintético monofila mentado de 45 mm de altura de 850 gr/m2 de fibra, 9 años de garantía contra degradación de rayos uv, tejido tufting pelo cortado, hilado polietileno, agregados de arena sálica, malla 20-30, limpia clasificada y horneada de cantos redondos y agregados de hule granulado malla 2 a 3 libre de polvo y 100 % libre de acero, delineado oficial con pasto blanco, cosido a mano, incluye material ,mano de obra, limpieza del área al terminar los trabajos, todo lo necesario para su correcta instalación (15 kg de arena y 8 kg de caucho por m2 de pasto). Malla ciclónica pintura de esmalte alquidálico, marca berel o similar, en columnas existentes de ipr de 0.19x0.46 mts y 3 mts de altura, en domo, a dos manos, con máquina de aspersion inc. Protección con hule negro, preparación de la superficie, materiales, herramientas, equipos, andamios y mano de obra. Pintura de esmalte alquidálico, marca berel o similar, en traves de domo existentes, a dos manos, con máquina de aspersion, inc. Protección con hule negro, preparación de la superficie, materiales, herramientas, equipos, andamios y mano de obra. Pintura de esmalte alquidálico, marca berel o similar, en perfiles ptr existentes , a dos manos, con máquina de aspersion, inc. Protección con hule negro, preparación de la superficie, materiales, herramientas, equipos, andamios y mano de obra. Áreas comunes trabajos preliminares desmontaje de tablero de madera para su remplazo, inc. Herramientas, mano de obra, andamios, y retiro del sobrante fuera de la obra. Desmontaje, clausura y retiro de bebederos existentes incluye red de alimentación, carga y traslado a almacén de municipio. Demolición y retiro de señalética vertical de 1.80 mts de altura de concreto existente incluye acarreo de los mismos a la planta de opm reubicación de bancas existentes al área de personas de la 3ra edad en el mismo espacio público incluye herramienta, mano de obra, muerto de concreto para su instalación. Reubicación de techumbre existente al área de personas de la 3ra edad en el mismo espacio público incluye herramienta, mano de obra, muerto de concreto para su instalación. Retiro de banca metálica incluye carga y acarreo. Pintura esmalte a dos manos en botes de basura existente incluye preparación, mano de obra y materiales. Pintura en rampas de minusválidos en color azul incluye pintura en logotipo color blanco existente, reparación, mano de obra y materiales. Rehabilitación de asientos y respaldos de gradas existentes para desaparecer unión o junta fría según proyecto. Cancha de basquetbol suministro, colocación y rehabilitación de tablero de basquetbol a base de tablas de 1" de espesor x 1.00 mts de largo, x 8" de ancho, pintadas con esmalte alquidálico y tratadas contra humedad y antitermita, incluye aro de recuperación, pintura de esmalte en tablero y aro, red para aro de basquetbol, andamios, herramientas, materiales necesarios, tornillería y mano de obra. Pintura esmalte marca berel y/o similar alquidálico, en estructura metálica de tableros, aplicación de 2 a 3 manos, trabajo terminado, con máquina de aspersion, incluye; protección con hule negro, limpiezas, preparación de superficie, lijado, andamios, materiales, herramientas y mano de obra. Juegos infantiles rehabilitación de módulo de juego infantil recreativo existente, inc. Limpieza, pintura, arreglo de resbaladillas con fibra de vidrio, reposición de piso de plástico perforado, ajuste en tornillería, materiales, herramientas y mano de obra limpieza de módulo de juego infantil recreativo existente incluye limpieza profunda. Trota pista limpieza y deshierbe a mano de terreno, inc. Retiro del sobrante fuera de la obra excavación a mano en terreno investigado en obra, de 0.00 a 0.50 mts, incluye: afine de taludes, herramienta menor, y mano de obra. Carga y acarreo en camión, de material producto de demolición y excavación, cargado con máquina,

OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Obras Públicas



inc. Retiro del material fuera de la mancha urbana al tiradero más cercano autorizado por supervisión. Pintura de esmalte tráfico pesado, marca berel o similar, en guarniciones de carril de trota pista, a dos manos, inc. Protección con hule negro, preparación de la superficie, materiales, herramientas, equipos, andamios y mano de obra. Suministro y relleno con corteza fina triturada de árbol, de 10 centímetros de espesor incluye: tendido, nivelado, compactado limpieza, herramientas, y mano de obra. Bancas suministro y colocación de policarbonato de 6 mm en techumbres de bancas, incluye fondo anticorrosivo y pintura esmalte, materiales, herramientas y mano de obra. Pintura pintura vinil-acrílica interior-exterior en muros y plafones de concreto de 2 a 3 manos, marca berel berelex de 5 años de garantía, incluye: sellador, preparación, lijado, descascarado, limpieza, materiales, andamios, herramientas y mano de obra. Pintura para pisos de concreto, para pisos de adoquín y pisos estampados, inc. Sellador para concreto, limpieza, materiales, herramientas y mano de obra. Módulo de baños trabajos preliminares limpieza previa de módulo de baños , inc. Retiro de basura fuera de la obra desmontaje de mueble de baño wc existente, inc. Retiro del mismo fuera de la obra. Desmontaje y retiro de malla ciclónica de hasta 2.00 metros de alto, inc. cortes de alambre o alambrones de amarre, desmontaje de tubos, acarreo y retiro fuera de la obra al lugar asignado por la supervisión. (lateral de cancha) desmontaje y retiro de mamparas de herrería existentes, inc, retiro de las mismas fuera de la obra, mano de obra y herramientas desmontaje y retiro de puertas de herrería existentes, inc, retiro de las mismas fuera de la obra, mano de obra y herramientas demolicion de azulejo en barra de lavabos, inc. Retiro del sobrante fuera de la obra. Cisterna limpieza y deshierbe a mano de terreno, inc. Retiro del sobrante fuera de la obra limpieza de cisterna existente, con productos de limpieza y desinfectantes, inc. Mano de obra y herramientas suministro y colocacion de tapa para tinaco cisterna, inc. Herramientas y mano de obra. Recubrimientos suministro y colocacion de azulejo para baños marca interceramic modelo genova blanco de 25x 40 cm, asentado con adhesivo para azulejo, inc. Materiales, herramientas y mano de obra. Muebles sanitarios revision y pruebas de salidas hidrosanitarias, inc. , herramientas y mano de obra. Suministro y colocacion de wc marca vitromex y/o similar, inc. tapa- asiento cuello de cera, coflex, tornillos, llave angular, silicon, herrajes de bronce, herramientas, y mano de obra. Suministro y colocacion de mingitorio marca vitromex y/o similar; inc. Materiales, herramientas y mano de obra. Suministro y colocación de llave de resorte para mingitorio marca rugo incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocacion de lavabo marca vitromex y/o similar, inc. Cespel de plastico, sellado con silicon, materiales, herramientas y mano de obra. Suministro y colocación de llave ahorradora de una salida para lavabo modelo economico incluye: coflex , llave angular, materiales, herramientas y mano de obra. Suministro y colocacion de dispensador de papel higienico marca kimberly clark, modelo jumbo jr, inc. Materiales, herramientas y mano de obra. Suministro y colocacion de dispensador de toallas interdobladitas marca kimberly clark, modelo 92260, inc. Materiales, herramientas y mano de obra. Suministro y colocacion de dispensador de jabon marca kimberly clark, modelo 94335, inc. Materiales, herramientas y mano de obra. Instalaciones electricas rehabilitación de salida eléctrica de lampara y/o contacto, incluye cable cal 12, tapa 1 ventana con apagador y/o tapa 2 ventana con contacto duplex., materiales, herramientas, pruebas y mano de obra. Suministro y colocación de lampara de barra con envoltivo de 2x32 x1.20 led marca tecnolite instalaciones hidrosanitarias suministro y colocacion de bomba presurizadora marca evans, de 1/2 hp, modelo bp4/me050, inc. Conexiones, materiales, herramientas y mano de obra. Canceleria y herreria suministro y colocación de vidrio claro de 4 mm, inc. Sellado con silicon, herramientas y mano de obra. Suministro y colocacion de puerta de herreria de perfiles metalicos y lamina estriada de 0.95 x 2.10, inc. Chapa de embutir marca dexter, pintura anticorrosiva y pintura de esmalte alquidalico, aplicacion con maquina de aspersión materiales, herramientas y mano de obra. Suministro y colocacion de mamparas de baños con perfiles metalicos ligeros y lamina estriada, inc. Puertas, chapas, bisagras, pintura anticorrosiva y de esmalte a dos manos, materiales, herramientas y mano de obra. suministro y colocación de de malla ciclónica de 55x55 cal 10.5 incluye fijación con solera soldada de 3/4x3/16 con fondo anticorrosivo y acabado con esmalte alquidalico en 2 capas en soleras incluye equipo, herramientas, andamios, materiales y mano de obra. Suministro y colocación de reja a base de ptr de 2", anclados a muro y un poste principal en el centro de la reja, diseño segun proyecto, inc. Pintura de esmalte, fondo anticorrosivo, chapa marca phillips, materiales, herramientas y mano de obra. Pintura y limpieza pintura vinil-acrílica interior-exterior en muros de 2 a 3 manos; marca berel berelex de 5 años de garantía, incluye: sellador, preparación, lijado, descascarado, limpieza, materiales, andamios, herramientas y mano de obra. Limpieza final del area de baños, con productos de limpieza, inc. Muebles de baño, pisos, cristales, mamparas y toda el area en general. Fronton malla pintura pintura top deportivo de comex, para areas de fronton, color asignado por supervisión, a cualquier altura, a dos manos, inc. Andamios, materiales, herramientas y mano de obra. Imagen institucional suministro y colocación de loná de obra de 2.40 metros de largo por 1.20 metro de ancho de conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas por la dirección municipal de obras públicas. Rotulación de logotipo institucional del programa de recursos según proyecto de 1.50x1.50 mts. Instalaciones electricas alumbrado perimetral suministro y colocación de rotula de 90 grados estriada para luminaria colocado en arbotante punta poste, inc. Materiales, herramientas y mano de obra suministro y colocación de tapa con tornillo y tuerca para registro eléctrico de 6 1/2" x 2" de la parte inferior del arbotante para conexiones, con pintura anticorrosiva y esmalte con un tono indicados por supervisor. Arreglo y repellido de base de concreto tipo trapezoidal de sección de 40x40 cms. Parte inferior y 30x30 cms. Parte superior, acabado pulido, incluye: materiales, herramientas y mano de obra. Pintura en arbotante cónico hexagonal de 7 mts de alto color blanco con pintura anticorrosiva y de esmalte , a dos manos, inc. Materiales, herramientas y mano de obra. Pintura en arbotante cónico hexagonal de 12 mts de alto color blanco con pintura anticorrosiva y de esmalte , a dos manos, inc. Materiales, herramientas y mano de obra. Suministro y colocacion de interruptor termomagnetico de 2x15 amp square d, inc. pruebas, materiales, herramientas y mano de obra suministro y colocación de cable urd triplex (2x6) + (1x6), inc. Materiales, herramientas y mano de obra. Suministro y colocación de cable monopolar de aluminio cal 6, inc. Materiales, herramientas y mano de obra. Suministro y colocación de conector cilindrico para acometida, inc. Materiales, herramientas y mano de obra. Suministro y colocación de conector ac-508, inc. Materiales, herramientas y mano de obra. Suministro y colocación de contactor magnético p/alumbrado tamaño 3 (30 amp), inc. Materiales, herramientas y mano de obra. Tapa para registro electrico de 60x60 de concreto fc= 150 kg/cm2 hecho en obra, con marco de 1 3/4", inc. Materiales, herramientas y mano de obra. Limpieza de registro sin tapa de 60x60x60, inc. Mano de obra y herramientas suministro y colocación de base para fotocelda incluye : alimentacion con cable 14, fijacion, taquetes, tornillos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocacion de salida para fotocelda y base , hacia arriba del murete con tubería pvc de 1/2" desde gabinete o tablero incluye: cable thw cal 14, tubo conduit galvanizado p.g. A la intemperie, conectores, coples y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de varilla para tierra fisica de 5/8x3 mts. Incluye: conector para varilla reforzado y todo lo necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocación de cable thw cal 10, inc. Materiales, herramientas y mano de obra. Atipicos Suministro y colocacion de reja a base de ptr de 2" Suministro y colocacion de acometida de 220 volts Suministro y colocacion de murete de mediccion a base de ladrillo y terminado Suministro y colocacion de nicho para medidor de concreto Suministro y colocacion de interruptor termomagnetico Suministro y colocacion de teberia suministro y colocación de cable cuadplex urd (2x2) + (1x2) incluye amarres, cinta de aislar scotch super 23 y 33 para su aislamiento. Pago de unidad de verificacion de alumbrado, incluye: planos firmados y sellados por el verificador de

OPERADO

2021

FISM

OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Obras Públicas



inspeccion, original y 3 copias. Tramite y pago ante cfe para elaboracion de contrato en baja tension en el departamento comercial de cfe. Aplanado fino en muros y plafones con mortero comercial-arena 1:4 con espesor prom. De 2 cm.. A plomo y regla, acabado con llana de madera y floteado con esponja aplicando volteador en remates, incluye filetes pintura esmalte a dos manos en bancas existentes de 2.54 x 0.90 mts según croquis, incluye: preparación, mano de obra y materiales. Pintura esmalte a dos manos en tubos de soporte de techumbre de bancas existentes de 2.54 x 0.90 mts según croquis, incluye: preparación, mano de obra y materiales. Pintura esmalte a dos manos en puertas, ventanas y protecciones existentes, incluye: preparación, mano de obra y materiales. Suministro y colocación de luminaria sola basic de 50 watts, modelo sola led city plus de led de 50 w sin base para fotocelda, materiales, herramientas y mano de obra. Suministro y colocación de brazos para arbotante 30 cm con placa perforada para atornillar en percha de arbotante, materiales, herramientas y mano de obra. Suministro y colocación de luminaria sola basic de 100 watts, modelo sola led city plus de led de 100 w sin base para fotocelda, materiales, herramientas y mano de obra. Suministro y colocación de malla ciclónica de 65x65 cal 10.5 incluye postes verticales y horizontales en parte superior, fijación con solera soldada de 3/4x3/16 con fondo anticorrosivo y acabado con esmalte alquidálico en 2 capas en soleras, en parte baja incluye equipo, herramientas, andamios, materiales y mano de obra. Suministro y colocación de puerta de malla ciclónica de 65x65 cal 10.5 de 2.10 mts de altura por 1.50 mts de ancho fijado en todos lados que tenga contacto al tubo 2" con solera de 1"x 3/16" entretejida a malla y fijada a tubo. Suministro y colocación de malla ciclónica de 65x65 cal 10.5 incluye fijación con solera soldada de 3/4x3/16 en ptr existentes laterales, superior e inferior, con fondo anticorrosivo y acabado con esmalte alquidálico en 2 capas en soleras incluye equipo, herramientas, andamios, materiales y mano de obra. Cancelería y herrería suministro y colocación de malla ciclónica de 65x65 cal 10.5 incluye fijación con solera soldada de 3/4x3/16 en ptr existentes laterales, superior e inferior, con fondo anticorrosivo y acabado con esmalte alquidálico en 2 capas en soleras incluye equipo, herramientas, andamios, materiales y mano de obra. Malla suministro y colocación de malla ciclónica de 65x65 cal 10.5 incluye fijación con solera soldada de 3/4x3/16 en ptr existentes laterales, superior e inferior, con fondo anticorrosivo y acabado con esmalte alquidálico en 2 capas en soleras incluye equipo, herramientas, andamios, materiales y mano de obra.

OPERADO

2021

FISM

OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Obras Públicas



De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al COMITÉ COMUNITARIO, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

RECIBE

ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

MARLOS MACIAS RENTERIA

BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)



ARQ. JOSE ALEJANDRO SILERIO SOTO
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN
EDIFICACION

OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Obras Públicas



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

