

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2021-72

Programa: 08.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RURAL Y URBANA

Subprograma: 08.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RURAL Y URBANA

Clave de la Obra: SE210014 CP

Descripción de la Obra: REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO LUZ DEL CARMEN

Ubicación: 0

Colonia: COL. LUZ DEL CARMEN



Fecha Real de Inicio: 02/10/2021 Fecha Real de Terminación: 15/12/2021

En la Localidad de: Durango

Municipio: 005.- DURANGO

Estado de: DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad OBRA Cantidad: 1.

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
NO. 2021-R33-FAISM-A-0562	28 de junio de 2021	\$900,000.02	\$900,000.02	\$0	\$.0	\$.0
NO. 2021-R33-FAISM-AM-686	22 de diciembre de 2021	\$100,963.55	\$100,963.55	\$0	\$.0	\$.0

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad OBRA Cantidad: 1.

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2021	\$1,000,963.56	\$1,000,963.56	\$0	\$.0	\$.0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Trotapista. Excavación a mano en terreno investigado en obra, de 0.00 a 0.30 mts, incluye: afine de taludes, herramienta menor, y mano de obra. Carga y acarreo en camion, de material producto de demolicion y excavacion, cargado con maquina, inc. Retiro del material fuera de la mancha urbana al tiradero mas cercano autorizado por supervision. Cancha de usos multiples pintura top deportivo en lineas de canchas de usos multiples, en diferentes colores, de 5 centimetros de ancho trabajo terminado, incluye, trazo, limpieza y preparacion de la superficie suministro y colocación de tablero de basquetbol a base de tablas de 1" de espesor x 1.80 mts de largo, x 8" de ancho, con ángulo de 1 1/2" x 1/8", placa de 1/4" de 1.20 x 1.80 centimetros, incluye pintur de madera con esmalte alquidalico y tratada contra humedad y antitermita, colocacion de vinil y aro, pintura de esmalte en aro y marco de sujecion, red para aro de basquetbol, andamios, herramientas, materiales necesarios, tornilleria y mano de obra. Pintura esmalte marca berel y/o similar alquidalico, en estructura metalica de tableros, aplicacion de 2 a 3 manos, trabajo terminado, con maquina de aspersion, incluye ; proteccion con hule negro, limpiezas, preparacion de superficie , lijado, andamios, materiales, herramientas y mano de obra. Cancha de futbol 5 desplame o deshierbe manual de terreno natural seco y/o saturado con espesor promedio de 15 a 20 centimetros incluye; retiro y acarreo de material fuera de la obra excavación a mano material tipo "b" de 0.00 a 1.50 metros de profundidad seccion obligada, incluye; afine de taludes y fondo, considerando una holgura maxima de 15 centimetros por lado para elementos de concreto y de 5 centimetros por lado de elementos de mamposteria la cual se verificara en obra; incluye carga de material no util a camion con pala de mano, acarreo del material no util en camion fuera de la obra y de la mancha urbana suministro y tendido de material de relleno de banco en cepas de 15cm de espesor maximo por medios mecanicos, inc. Tendido, acomodo, compactado, humedad optima, compactacion al 85% de la prueba proctor, materiales, herramientas y mano de obra rodapie de concreto de 20x45 cms f'c=150 kg/cm2 armado con 4 varillas del #3 y estribos de 1/4" @20 cms incluye cimbra comun, descimbrado, colado, vibrado y curado. Anclaje de concreto de 30x30x70 centimetros de concreto f'c=150 kg/cm2 a mamposteria de piedra riego de poreo con arena

sobre superficie impregnada, incluye; acarreo de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo. Riego de impregnación incluye: barrio de superficie por tratar, adquisición, almacenamiento, calentamiento y bombeo de la emulsion asfaltica, acarreo de material a razon de 1.00 lts/m2 suministro y colocacion de estructura metalica a base de ptr de 3" x 3" w=7.12 kg/m. Fijada con solera de 1/4" incluye: traslados, cortes, soldadura, uniones, fondo anticorrosivo y pintura esmalte de primera calidad suministro y colocación de malla ciclonica de 55 mm x 55 mm abertura de rombo, cal 10.5, soldada a solera de 3/4 x 3/16 con fondo anticorrosivo acabado en esmalte alquidalico a 2 capas, incluye cortes, desperdicios, acarreos, material, mano de obra, equipo y herramienta. Suministro y colocacion de porteria para futbol 5, de 5.00 de largo x 2.00 mts de altura, elaborada según proyecto, inc. Materiales, anclajes necesarios, nivelaciones, herramientas y mano de obra suministro y colocacion de pasto sintetico monofilamentado de 45mm de altura de 850 gr/m2 de fibra, 9 años de garantia contra degradación de rayos uv, tejido tufting pelo cortado, hilado polietileno, agregados de arena silica, malla 20-30 limpia clasificada y horneda de cantos redondos y agregados de hule granulado malla 2 a 3 libre de polvo y 100% libre de acero, delineado oficial con pasto blanco, cosido a mano, incluye; material, mano de obra, limpieza del area al terminar los trabajos, lo necesario para su correcta instalación (15 kg de arena 7 8 kg de caucho por m2 de pasto) conjunto rodapie de concreto de 20x45 cms f'c=150 kg/cm2 armado con 4 varillas del #3 y estribos de 1/4" @20 cms incluye cimbra comun, descimbrado, colado, vibrado y curado. Construccion de murete a base de ladrillo de 1.50x1.50 mts incluye; mamposteria de piedra braza, anclaje de castillo, dala de despiante de 15x20 cms armex f'c=150 kg/cm2, muro de tabique comun, castillo de 15x15 con armex f'c=150 kg/cm2, dala de cerramiento 15x15cms con armex f'c=150 kg/cm2, aplanado ambos lados fino y pintura vinilica 2 manos. Imagen institucional. Suministro y colocación de lona de obra de 2.40 metros de largo por 1.20 metro de ancho de conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas por la dirección municipal de obras públicas. Rotulación de logotipo institucional del programa de recursos según proyecto de 1.50x1.50 mts. Atipico. Suministro y colocacion de reflector led de 200watts, marca tecnolite mod. MI-ref-200wsmd, 6500k, de 20,000 lumenes o similar, incluye fijacion baajo el domo a cualquier altura, pruebas conexiones, cables uso rudo, conectores y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Sumistro y colocación de reloj dijital con respaldo de 3 baterjal marca tork modelo "timer tork e101pb" o similar. Suministro y colocacion de centro de carga qod-6. Suministro y colocacion de cruceta pintada a dos manos color blanco con pintura vinilica para dos reflectores de 200w ptr cuadrado menor de 1.50mts de largo incluye fijacion con varilla roscada de 3/8" con tuerca, rondana plana y rondana de presion, con cuatro perforaciones 3/8" para reflectores y fijacion. Pintura vinilica marca berel sobre guarnicion de trotapista con dos aplicaciones, incluye preparacion de la superficie y limpieza. Suministro y colocacion de juego nfantil metalico sube y baja a base de tubo cedula 30 de 4 " segun proyecto incluye: instalacion, mano de obra, herramientas, dados de concreto para anclaje , aplicacion de pintura esmalte alquidalico. Rampa para discapacitados



De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA



ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS


RECIBE



Hiram Veloz Saucedo

BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)



ARQ. JOSE ALEJANDRO SILERIO SOTO
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN
EDIFICACION



OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Obras Públicas



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

