

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2021-13

- ✓ Programa: SE.- URBANIZACION MUNICIPAL
- ✓ Subprograma: 06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES
- ✓ Clave de la Obra: SE210047 CP
- ✓ Descripción de la Obra: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE RINCÓN DE LAS ROSAS
- Ubicación: ENTRE FRANCISCO ZARCO Y RINCÓN DE LOS LIRIOS
- ✓ Colonia: COL. RINCONADA LAS FLORES

Fecha Real de Inicio: 28/07/2021 Fecha Real de Terminación: 21/10/2021
 En la Localidad de: Durango Municipio: 005.- DURANGO Estado de: DURANGO
 Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad M2 Cantidad: 2,002.94

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
✓ NO. 2021-R33-FAISM-A-0558	✓ 28 de junio de 2021	✓ \$1,208,438.44	✓ \$1,208,438.44	\$0	\$.0	\$.0


Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad M2 Cantidad: 2,002.94

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2021	✓ \$1,161,379.02	✓ \$1,161,379.02	\$0	\$.0	\$.0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Terracerías. Excavación en caja en material tipo b, a una profundidad de 50 cm (según norma n-ctr-car-1-01-003/11), cuando el material se desperdicie para alojar la de estructura de pavimentos p.u.o.t. carga y acarreo del material producto de excavación en caja (según norma n-ctr-car-1-01-013) cuando el material se desperdicie p.u.o.t. subrasante, incluye mejoramiento de t.n. con incorporación de calhidra a un 5% de su p.v.s.s., escarificado, disgregado, acamellonado, agua, compactado al 90% proctor con un espesor de 15 centímetros compactados. (según norma n-cmt-4-02-002/11). Sub base hidráulica (según norma sct-n-cmt-4-02-002/04 y n-ctr-car-1-04-002/03), compactada al 95% de su p.v.s.m. prueba aashto modificada, con un espesor de 15 cm incluye: acarreo del banco elegido por el contratista, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t. base hidráulica (según norma sct-n-cmt-4-02-002/04 y n-ctr-car-1-04-002/03), compactada al 100% de su p.v.s.m. prueba aashto modificada, de 15 cm de espesor incluye acarreo del banco elegido por el contratista, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t. pavimento. Suministro y aplicación de emulsión asfáltica de rompimiento medio (ecl-65) para riego de impregnación a razón de 1.5 lt/m², según la norma (n-cmt-4-05-001/06 y n-ctr-car-1-04-004/15) incluye: barrido de superficie por tratar, almacenamiento, calentamiento y bombeo de la emulsión asfáltica, acarreo de material. Riego de poreo con arena sobre superficie impregnada, incluye: acarreo de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo. Suministro y aplicación de emulsión asfáltica de rompimiento rápido (ecl-65) para riego de liga a razón de 0.8 a 1.0 lt/m², según la norma (n-cmt-4-05-001/06 y n-ctr-car-1-04-005/15) incluye: barrido de superficie por tratar, almacenamiento, calentamiento y bombeo de la emulsión asfáltica, acarreo de material. Suministro y tendido de carpeta asfáltica de 5 centímetros de espesor (compactados) a base de mezcla en caliente de granulometría densa según la norma n-cmt-4-05-003/16 elaborada con asfalto pg-64-22 (n-cmt-4-05-004/18), incluye elaboración de carpeta asfáltica a una temperatura según diseño, la planta debe poseer un mínimo de tres tolvas para asegurar una granulometría, con dosificadora de materiales por peso y del asfalto, la temperatura de la superficie no será menor a 10°C. Obra complementaria. Aplicación de pintura para tráfico sobre guarnición tipo con dos aplicaciones de acuerdo a la nom-034-sct2-2003, incluye: preparación de la superficie y limpieza, p.u.o.t. renovación de pozo de visita tipo común de 75 cms de altura con muro de tabique de barro rojo recocido de 28 cms de espesor asentado con mortero cem-arena 1:5-aplanado pulido en interior de 2.5 cms. Suministro y colocación de brocal de fo. Fo. Para tráfico pesado con logotipo de h. Ayuntamiento de Durango 2019-2022 para pozos de visita, incluye: colocado y m. De o. Suministro y colocación de lona de obra 2.00 metros de largo por 1.00 metro de ancho de conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas por la dirección municipal de obras públicas.



De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.


ENTREGA - RECEPCIÓN: La DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

RECIBE




ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)



ING. RAFAEL REY MARTINEZ FLORES
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE
CAMINOS

OBRAS PÚBLICAS

Director de Obras Públicas



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

[Handwritten signatures]