

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2022-75

Programa: SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL
Subprograma: 06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES
Clave de la Obra: SE220008 CP
Descripción de la Obra: PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE IGNACIO LÓPEZ TARSO
Ubicación: ENTRE ELEAZAR GARCÍA Y PEDRO INFANTE
Colonia: COL. VALLE DEL GUADIANA



Fecha Real de Inicio: 01/09/2022 **Fecha Real de Terminación:** 14/12/2022
En la Localidad de: Durango **Municipio:** 005.- DURANGO **Estado de:** DURANGO
Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad M2 Cantidad: 1,768.9

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
NO. 2022-R33-FAISM-A-0733	8 de abril de 2022	\$1,900,400.89	\$1,900,400.89	\$0	\$0	\$0
No.2022- R33-FAISM-AM-0904	30 de diciembre de 2022	\$935,471.98	\$0	\$0	\$935,471.98	\$0
No.2022- R33-FAISM-CP-0916	30 de diciembre de 2022	\$-937,598.01	\$-937,598.01	\$0	\$0	\$0

Inversión Ejercida: La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad M2 Cantidad: 1,764.19

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2022	\$1,898,274.86	\$962,802.88	\$0	\$935,471.98	\$0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:



Terracerías. Excavación en caja en material tipo "b" a una profundidad de 60 cms; (según norma n-ctr-car-1-01-003/11), cuando el material se desperdicie para alojar la estructura de pavimentos p.u.o.t. carga y acarreo del material producto de excavación en caja (según norma n-ctr-car-1-01-013) cuando el material se desperdicie p.u.o.t. subrasante. Incluye mejoramiento de t.n, con incorporación de calh1dra a un 5% de su p.v.s.s.; escarificado, disgregado, acamellonado; agua; compactado al 90% proctor con un espesor de 15 centímetros compactos. (según norma n-cmt-4-02-002/11) Sub-base hidráulica, según norma (n-cmt-4-02-002/11) compactado al 95% de su p.v.s.m. prueba aashto modificada, con un espesor de 15 centímetros compactos. Incluye acarreo del banco elegido por el contratista, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t. base hidráulica, según norma (n-cmt-4-02-002/11) compactado al 100% de su p.v.s.m. prueba aashto modificada, con un espesor de 15 centímetros compactos. Incluye acarreos del banco elegido por el contratista. Maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t. total de terracerías pavimento 15 cm "suministro y aplicación de emulsión asfáltica de rompimiento lento (ecl-65) para riego de impregnación a razón de 1.5 ltsjm2, (según la norma n-4-05-001/06) incluye: barrido, emulsión, almacenaje, materiales, mano de obra, p.u.o.t. " riego de poreo con arena sobre superficie impregnada, incluye acarreo de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo. " suministro y colocación de concreto premezclado de 15 centímetros de espesor para losa, de baja contracción (fibra de polipropileno en una proporción de 900 gr./m³) de resistencia a la flexión con un revenimiento máximo de 10 + 2.5 centímetros y un mr=42 kg/cm² una contracción por secado no mayor a las 600 millonésimas medidos a los 28 días según astm c-157, fabricado con cemento ccp-30r. (según norma nmx c-414) y agregado máximo de 19 mm incluye: membrana de curado seal tight de w.r. meadous cure eb marca sonneaborn curaquim lpu blanco de impermeabilidad o similar; a base agua y parafina de pigmentación blanca (norma de calidad sct.), con aspersor manual de irrigador de presión: incluye: retiro de material de poreo (limpieza), vaciado, vibrado, cimbra, descimbra, sellador para curado, cortes con disco. "sellado de juntas con material sellante para

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.


ENTREGA - RECEPCIÓN: La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA **RECIBE**

ING. JOSÉ JAVIER CHÁVEZ CIBRIÁN **BENEFICIARIOS**
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS


(DEPENDENCIA EJECUTORA)



ING. RAFAEL REY MARTINEZ FLORES
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE
CAMINOS

OPERADO
2022
FISM

juntas transversales y longitudinales sonomeric-1mca, sonneborn, quimlar de impermeabilización o similar, incluye. Cintila de poliuretano (backerod) y mano de obra, limpieza y barrido de junta. Total de pavimento 15 cm obra complementaria "aplicación de pintura para tráfico sobre guarnición tipo con dos aplicaciones de acuerdo a la norma (num-034-sct2-2003), incluye: preparación de la superficie y limpieza, p.u.o.t. total de obra complementaria renovación, hincados y permisos "renovación de pozo de visita de 1.50 m. De profundidad, incluye: muros de tabique de 28 cms. Aplanado con pasta de cemento gris. Total de renovación, hincados y permisos caja para operación de válvulas, medidas interiores... "renovación de caja de válvula de 1.00 x 1.00 m y 1.33 m de profundidad, incluye, muros de tabique de 14 cm, de espesor junteado con pasta de cemento. Total de caja para operación de válvulas, medidas interiores... brocales y tapas para pozos de visita "suministro y colocación de brocal de fo.fo. Para tráfico pesado con logotipo de h. Ayuntamiento de durango 2019-2022 para pozos de visita incluye: colocado y m. De o. Total de brocales y tapas para pozos de visita atípicos construcción y forjado de bordo reductor de velocidad con concreto premezclado, sección trapezoidal de 100 x 40 cms y 7 cms de altura, colado monolíticamente con el pavimento, incluye: trazo, forjado de bordo, suministro de concreto y pintura de señalización en color blanco y amarillo.




A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized set of initials.

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____



A handwritten signature consisting of a stylized circle with a vertical line through it, followed by a horizontal line.