



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2022-25

Programa: SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL

Subprograma: 08.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RURAL Y URBANA

Clave de la Obra: SE220022 CP

Descripción de la Obra: REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO - TIERRA Y LIBERTAD

Ubicación: 0

Colonia: COL. TIERRA Y LIBERTAD

Fecha Real de Inicio: 06/06/2022

Fecha Real de Terminación: 03/09/2022

En la Localidad de: Durango

Municipio: 005.- DURANGO

Estado de: DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad OBRA Cantidad: 1.

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
NO. 2022-R33-FAISM-A-0735	1 de abril de 2022	\$1,499,999.75	\$1,499,999.75	\$0	\$.0	\$.0

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad OBRA Cantidad: 1.

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2022	\$1,499,060.47	\$1,499,060.47	\$0	\$.0	\$.0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Despalme de la capa vegetal con un espesor máximo de 30 cm, utilizando medios manuales, incluye, afine y nivelación de la superficie, mano de obra y herramientas. Limpieza del terreno y despalme en área de juegos infantiles, hasta 25 cm de espesor, por medios manuales incluye: retiro del material no utilizable fuera de la obra, mano de obra y herramientas. Limpieza del terreno y despalme en trotapista, hasta 15 cm de espesor por medios manuales, incluye: retiro del material no utilizable fuera de la obra, mano de obra y herramientas. Pintura top deportivo en líneas de cancha de volibol, en color amarillo según proyecto, de 5 cm de ancho trabajo terminado, incluye: trazo, limpieza y preparación de superficie. Calafateo en juntas abiertas existentes en losa de concreto hidráulico de cancha de volibol y de usos múltiples con asfaltex 505, incluye preparación y barrido de la superficie. Pintura top deportivo en líneas de canchas de usos múltiples, en diferentes colores, de 5cm de ancho trabajo terminado, incluye trazo, limpieza y preparación de superficie. Aplicar con pistola de aire, pintura de esmalte alquidálico blanco marca berel y/o similar en estructura de cubierta existente en cancha de usos múltiples, incluir cabrillas, aplicar de 2 a 3 manos, trabajo terminado, incluye limpiezas, preparación de superficie, lijado, andamios, materiales, herramientas y mano de obra. Pintura vinil acrílica interior-exterior en muros de gradas existentes de 2 a 3 manos marca berel de 7 años de garantía, incluye: aplanado con mortero comercial -arena proporción 1:5, preparación, lijado, descargado, limpieza, materiales, herramientas y mano de obra. Pintura de esmalte marca berel y/o similar alquidálico, en estructuras de porterías y tableros, aplicación de 2 a 3 manos, trabajo terminado, incluye limpiezas, preparación de superficie, lijado, andamios, materiales, herramientas y mano de obra. Pintura esmalte alquidálico summa, trabajo terminado mca. Berel a dos manos incluye: preparación de la superficie, andamios metálicos, herramienta, mano de obra y limpieza. Aplicación de pintura top deportiva en piso de la cancha de usos múltiples incluye líneas y preparación de la superficie. Pintura alto tráfico color blanco marca comex 2 manos en guarniciones de concreto en trotapista trabajo terminado, incluye: limpiezas, preparación de superficie, lijado, materiales, herramientas y mano de obra. Suministro y relleno con material inerte compactado con equipo mecánico en capas de 20 cms de espesor al 90% proctor modificada, incluye materiales, mano de obra y herramientas. Suministro y colocación de astilla

RISM

en capa mínima de 10 cm de espesor, incluye materiales, mano de obra y herramientas. Pintura vinil acrílica muro exterior de 2 a 3 manos, marca berel de 7 años de garantía, incluye: sellador, reparación, lijado, descarcado, limpieza, materiales, andamios, herramientas y mano de obra. Pintura vinil acrílica muro interior de 2 a 3 manos, marca berel de 7 años de garantía, incluye: sellador, reparación, lijado, descarcado, limpieza, materiales, andamios, herramientas y mano de obra. Suministro y colocación de wc taza tanque de doble descarga. Estilo bolmen 2 marca helvex modelo travis mg-2, incluye materiales, mano de obra y herramientas. Pintura vinil acrílica muro exterior de 2 a 3 manos, marca berel de 7 años de garantía, incluye: sellador, reparación, lijado, descarcado, limpieza, materiales, andamios, herramientas y mano de obra. Suministro y colocación de tapa metálica de 60 x 60 cms, para cisterna, marco y contramarco con ángulo de 1x1 1/8" incluye: pintura anticorrosiva, pintura esmalte, ambas caras, materiales y mano de obra. Suministro y colocación de pintura esmalte en estructura de skate park color p172-13u en ángulo y/o tubo diferentes calibres. Lona institucional de 2.00 x 1.00 mts con rotulación definida por la supervisión. Rotulación de logotipo institucional institucional del programa de recursos. Desmontaje, almacenamiento y traslado a bodega de obras públicas en carretera a México km. 2.5 de luminaria existente en arbotante. Suministro y colocación de luminaria sola basic de 70 watts, modelo sola led city plus de led sin base para fotocelda incluye: luminaria de 70 watts multivoltaje. Suministro y colocación de brazo para arbotante de 50cms por 2" de diámetro, placa con tres perforaciones para atornillar en percha de arbotante, incluye pintura, materiales, herramientas y mano de obra. Pintura en arbotante cónico hexagonal de 7 mts de alto color blanco con pintura anticorrosiva y de esmalte, a dos tonos indicados por supervisión, incluye materiales, herramientas y mano de obra. Suministro y colocación de tapa ovalada para registro en arbotante de 7"x 1 1/2", incluye pintura suministro y colocación de contactor magnético p/alumbrado tamaño 3 (20 amp) suministro y colocación de gabinete alcodm de 50x40x20, incluye: fijación suministro y colocación de tramo de unicanal de 1.00 mts., incluye: fijación. Suministro y colocación de tubo p.d. De 1 1/4". Suministro y colocación de conector de 1 1/4". Suministro y colocación de monitor de 1 1/4". Suministro y colocación de contra de 1 1/4". Suministro y colocación de abrazadera unicanal de 1 1/4". Suministro y colocación de interruptor termomagnético monofásico de 2x20. Suministro y colocación de rehabilitación de registro eléctrico 60 x 60 x 60, incluye tapa de concreto, marco y contramarco de 1". Suministro y colocación de fotocelda a 220 volt marca york. Suministro y colocación de base para fotocelda, incluye: fijación. Sondeo y limpieza de poliducto existente, incluye materiales, herramientas y mano de obra. Suministro y colocación de cable urd triplex (2x6) + (1x6). Suministro y colocación de conector cilíndrico para acometida. Suministro y colocación de conector ac-508. Desmontaje, almacenamiento y traslado a bodega de obras públicas en carretera a México km. 2.5 de reflector existente en domo. Suministro y colocación de reflector alta potencia modelo: ml-ref-150wsmd marca tecnoled, incluye cable uso rudo 3x14, conector para cable uso rudo, fijación, pruebas, conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación conector cilíndrico para acometida. Suministro y colocación contactor magnético p/alumbrado tamaño 3 (40 amp), incluye: instalación. Suministro y colocación gabinete alcodm de 50x40x20, incluye: fijación. Suministro y colocación tramo de unicanal de 1 mts. Suministro y colocación tubo pd de 1 1/4" suministro y colocación conector de 1 1/4" suministro y colocación cople p.d. De 1 1/4" suministro y colocación monitor de 1 1/4" suministro y colocación abrazadera unicanal de 1 1/4" sondeo y limpieza de poliducto existente de 1 1/4", incluye materiales, herramientas y mano de obra. Suministro y colocación de interruptor termomagnético monofásico de 2x20, incluye: instalación suministro y colocación de cable urd-triplex (2 x 6) + (1 x 6) de aluminio incluye: todo lo necesario y conexiones suministro y colocación conector ac-508 suministro y colocación de rehabilitación de registro eléctrico 60 x 60 x 60, incluye tapa de concreto, marco y contramarco de 1" suministro y colocación de reloj digital marca tork modelo: e101pb con batería de respaldo a 127 volt suministro y colocación tubo pg de 3/4" incluye: fijación a estructura suministro y colocación cople pg de 3/4" suministro y colocación contra de 3/4" suministro y colocación monitor de 3/4" suministro y colocación reducción buchín de 3/4 a 1/2" suministro y colocación tubo pd de 1/2", incluye: fijación a estructura suministro y colocación conector p.d. De 1/2" suministro y colocación cople p.d. De 1/2" suministro y colocación conta de 1/2" suministro y colocación de registro eléctrico 5x5 incluye: fijación a estructura, tapa de 5x5 suministro y colocación condulet serie ovalada t 17 m m-12.7 mm (1/2") incluye: fijación a estructura suministro y colocación condulet serie ovalada lb 17 m m-12.7 mm (1/2") incluye: fijación a estructura suministro y colocación de cable thw cal. 12 incluye: todo lo necesario y conexiones suministro y colocación de cable de cobre desnudo cal 14 incluye: todo lo necesario y conexiones desmontaje, almacenamiento y traslado a bodega de obras públicas en carretera a México km. 2.5 de reflector existente. Pintura en arbotante cónico hexagonal de 7 mts de alto color blanco con pintura anticorrosiva y de esmalte, a dos tonos indicados por supervisión, incluye materiales, herramientas y mano de obra. Suministro y colocación de reflector led de alta potencia ml-ref-150wsmd de 150 watts marca tecnoled, incluye: todo lo necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocación conector cilíndrico para acometida suministro y colocación contactor magnético p/alumbrado tamaño 3 (40 amp), incluye: instalación suministro y colocación tubo pd de 1 1/4" suministro y colocación conector de 1 1/4" suministro y colocación cople p.g. De 1 1/4" suministro y colocación monitor de 1 1/4" suministro y colocación contra de 1 1/4" suministro y colocación abrazadera unicanal de 1 1/4" sondeo y limpieza de poliducto existente, incluye materiales, herramientas y mano de obra. Suministro y colocación de interruptor termomagnético monofásico de 2x20, incluye: instalación suministro y colocación de cable urd-triplex (2 x 6) + (1 x 6) de aluminio incluye: todo lo necesario y conexiones suministro y colocación conector ac-508 suministro y colocación de reloj digital marca tork modelo: e101pb con batería de respaldo a 127 volt suministro y colocación de dos apagadores sencillos marca biticino modelo modus color blanco incluye, apagadores, tapa de dos ventanas. Cableado de dos apagadores sencillos marca biticino modelo modus color blanco, incluye 3 cables thw calibre 12 y un cable desnudo para tierras físicas atornillado en registro, conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de centro de carga para empotrar modelo qod2f-hd marca

square d, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocación de luminaria modelo ml-g120t8fg de sobreponer 2xt8 36w 85-265v, marca tecnoled, incluye cables, conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de luminaria en muro exterior modelo bms-021g2 de 35w marca tecnoled, incluye, conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de interruptor termomagnético tipo qo 1x10 amp. Incluye peinado de cables y todo lo necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocación de interruptor termomagnético tipo qo 2x15 amp. Incluye peinado de cables y todo lo necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocación de base monofásica ms1005j, incluye fijación. Suministro y colocación de interruptor principal hdl26040, marca square d incluye: gabinete y fijación a caseta suministro y colocación de centro de carga qo11m100rb monofásico, incluye: frente y fijación suministro y colocación condulet serie ovalada lb 1 1/4" incluye: fijación a estructura suministro y colocación de tubo conduit pd 1 1/4" suministro y colocación de conector 1 1/4" suministro y colección de monitor 1 1/4" suministro y colocación de contra 1 1/4" pago de unidad de verificación de alumbrado incluye: planos firmados y sellados por el verificador, guía de inspección original y 3 copias. Limpieza de muebles sanitarios, a base de agua, jabón y ácido muriático limpieza de pisos y azulejos con agua, jabón y cepillo de raíz retiro de recubrimiento cerámico de 20x30 cm en el mal estado incluye material adhesivo y retiro del mismo fuera de la obra suministro y colocación de recubrimiento cerámico de 20x30 cm, incluye adhesivo y todo lo necesario para su correcta aplicación emboquillado general del recubrimiento cerámico en baños suministro y colocación de malla ciclónica de 55 mm x 55 mm abertura de rombo, cal 10.5 soldada a solera de 3/4" x 3/16" con fondo anticorrosivo acabado en esmalte alquidálico a 2 capas, incluye cortes, desperdicios, acarreo, material, mano de obra, equipo y herramienta. Suministro y colocación de llave temporizadora p/mingitorio 1/2" push 53001, incluye conector spud dica modelo csm01.19 brida coflex para mingitorio modelo pb-402, llave angular anabec de 1/2" x 1/2" reforzada, jgo pijas p/wc anabec de 3 1/2" (larga) bronce, incluye material, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de brida coflex flexible carta modelo pb-200, para w.c., incluye desmontaje y montaje del wc suministro y colocación de llave individual alfa para lavabo maneral queen modelo xk-10-242 suministro y colocación del cespel dica para lavabo cromado completo modelo 4207, incluye conexión cromada en entrada y salida, y empaque chupón de 1 1/4" para lavabo, material y mano de obra suministro y colocación de válvula flotador para cisterna de 1/2", bronce, flotador de 6" c/varilla de 1/4" mod 2*946 suministro y colocación de herrajes fama para wc pintura esmalte alkidal summa, trabajo terminado mca. Berel a dos manos incluye: preparación de la superficie, andamios metálicos, herramienta, mano de obra y limpieza suministro y colocación de cable urd-triplex (2 x 6) + (1 x 6) de aluminio incluye: todo lo necesario y conexiones suministro y colocación de bomba sumergible sxx1me050f2c, de 1/2 hp, if 115 v 4 etapas, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocación de puerta metálica a base de perfil tubular y lamina, de 0.90 x 2.05 m, incluye pintura anticorrosiva y pintura de esmalte dos manos como mínimo suministro y colocación de chapa para puerta metálica, marca fanal rehabilitación de puertas de 2.00 x 2.28 m tipo louver de dos hoja, de caseta de control eléctrico, incluye enderezarla, volverla a colocar en su lugar, portacandado y candado, pintura esmalte dos manos como mínimo suministro y colocación de puerta metálica tipo mampara de 1.00 x 1.78, a base de lámina y perfil tubular, incluye soldadura, pintura de esmalte y mano de obra revisión de instalaciones hidráulicas y sanitarias y en si caso rehabilitación de las mismas suministro y colocación de puerta de 0.60 x 1.10 m reforzada en cárcamo seco para resguardo de tablero de control de bomba y hidroneumático, a base de lámina y metal desplegado, incluye pintura anticorrosiva y de esmalte dos manos. Desmontaje de base socket para medidor, colocación de base socket nueva para 220/127 volts, desconexión y conexión con corriente en vivo suministro y colocación de ducto embizagrado de 4" x 4" para transición de tuberías a las alimentadoras suministro y colocación de varilla para tierra física de 5/8 x 3 mts incluye: conector para varilla reforzado y todo lo necesario para su correcto funcionamiento adecuación de salida eléctrica para bomba sumergible con longitud de 22 ml incluye centro carga qo-2, interruptor termomagnético de 1 x 15, dos cables triplex aluminio cal 6600 v xlp, dos cables thw cal 10, ls condumex, cable desnudo de cobre no. 10, cable uso rudo cal 3 x 14 y todo lo necesario para su correcta instalación rotulo de rampa para minusválidos a base de pintura de esmalte blanco, incluye limpieza y preparación de la superficie aplanado fino reforzado con tela de gallinero, sobre muro de tabique rojo recocido, con mortero comercial-arena 1:4 de 2 hasta 4 cm de espesar. Incluye material y mano de obra excavación a mano en mat tipo "b" de 0 a 1.5 m de prof sección obligada, incluye excavación, acarreo en carretilla hasta 60.0 m de distancia, carga al camión y acarreo en camión hacia fuera de la obra y de la mancha urbana suministro y tendido de cable thw cal. 10



De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.



ENTREGA - RECEPCIÓN: La DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

RECIBE



ING. JOSÉ JAVIER CHÁVEZ CIBRIÁN
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)



ARQ. JOSÉ ALEJANDRO SILERIO SOTO
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN
EDIFICACION



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

