

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2022-78

Programa: SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL

Subprograma: 08.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RURAL Y URBANA

Clave de la Obra: SE220023CP

Descripción de la Obra: REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPROTIVO - LA FORESTAL

Ubicación: 0

Colonia: FRACC. LA FORESTAL



Fecha Real de Inicio: 06/08/2022

Fecha Real de Terminación: 04/11/2022

En la Localidad de: Durango

Municipio: 005.- DURANGO

Estado de: DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad OBRA Cantidad: 1.

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
NO. 2022-R33-FAISM-A-0743	11 de abril de 2022	\$1,727,013.05	\$1,727,013.05	\$0	\$	\$.0

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad OBRA Cantidad: 1.

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2022	\$1,727,013.05	\$1,727,013.05	\$0	\$	\$.0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Preliminares. Retiro de barro en palapas, incluye: retiro de material no útil en carretilla a lugar de acopio y limpieza. Retiro de tabla de madera en palapas, incluye: retiro de material no útil en carretilla a lugar de acopio y limpieza pintura vinílica berelinte interior-exterior, en muros y plafones, mca. Berel o similar a dos-manos incluye: preparación de superficie, andamios metálicos para maniobra, herramienta, mano de obra y limpieza. Pintura esmalte alkidal summa, trabajo terminado mca. Berel a dos manos incluye: preparación de la superficie, andamios metálicos, herramienta, mano de obra y limpieza renovación de losas mediante pasta y resane de grietas con mortero con espesor promedio de 1.50 cms aplicación de impermeabilizante fester acriton proshield 4 años, color rojo suministro y colocación de lamina galvateja incluye preparación de superficie y limpieza. Suministro y colocación de cumbrera para galvateja en palapas, incluye: material, mano de obra. Rehabilitación de muebles sanitarios rehabilitación de cisterna y tinaco, incluye: chequeo de pichancha flotador herramienta-mano de obra y limpieza. Retiro de muebles sanitarios, lavabo y wc, incluye: material con recuperación. Suministro y colocación de wc vienna plus de 2 piezas, color blanco marca corona incluye preparación de superficie y limpieza suministro y colocación de lavabo con pedestal en piso ceramica manantial marca corona suministro y colocación de mingitorio modelo arrecife marca corona suministro y colocación de smart despachador de papel higiénico mini antibac, ae59700 mca. Jofel suministro y colocación de dosificador de jabón rellenable maxi azur dj90001 mca. Jofel suministro y colocación de dispensador de toallás Inter doblada modelo futura zah35000 mca. Jofel. Pintura vinílica berelinte, mca. Berel, aplicada a 2 capas, interior-exterior, incluye: preparación de la superficie, andamios metálicos, mano de obra y limpieza. Suministro e instalación de bomba sumergible modelo speme0050 mca. Evans red hidráulica por gravedad tinaco a sanitarios red sanitaria sanitarios-hacia red municipal instalación de mamparas metálicas a base marco p-100 cal 20 y tablero 147 cal 20 a una altura de 1.80 m, con fondo anticorrosivo y pintura esmalte puerta abatible de 1.80x1.00 en mamparas a base de contramarco de perfil tubular m225 marca prolamsa, bastidor de p-100 cal 20 y tablero 147 cal 20, pasador pihillips cerrojo no. 38-c sp, jaladera suministro e instalación de piso ceramico modelo sayulita, en formato de 55x55 cms, color rivera gray marca interceramic suminitro y colocación de llave para mingitorio, incluye: accesorios para su funcionamiento y su instalación. Rehabilitación de área de juegos infantiles. pintura vinílica berelinte en guarnición, incluye: preparación de la superficie, aplicación a dos manos, mano de obra limpieza. Retiro de juegos de madera rehabilitación de cancha de futbol retiro de tela ciclónica fijada con solera en muro cabecero, incluye: material con recuperación. Suministro y colocación de tela ciclónica cal. 10.5 de 55 x 55 mm de apertura fijada con solera a ptr, incluye: herramienta y mano de obra. Pintura esmalte alkidal summa, trabajo terminado mca. Berel a dos manos incluye: preparación de la superficie, andamios metálicos, herramienta, mano de obra y limpieza pintura vinílica berelinte mca. Berel en muros aplicación a dos

manos, incluye: preparación de la superficie, herramienta, andamios y limpieza. Demolicion de muro de tabique incluye retiro de material producto de demolición y limpieza. Anclaje de castillo de 30x30x70 centímetros de concreto $f'c=150$ kg/cm² a mampostería de piedra. Suministro y colocacion de poste vertical y horizontal de ptr de 2x2 cal 18 con fondo anticorrosivo nodix mca berel acabado esmalte alkidal summa en 2 capas incluye anclaje de 30 cms en dala. Suministro y colocación de red para portería en cancha de futbol rapido de 1.90x3.00 m con 10 cm de apertura incluye: material para su instalación, ajustar con la estructura y todo lo necesario para su buen funcionamiento. Suministro y colocación de pasto sintético monofilamento de 45mm de altura de 850 gr/m² de fibra , 9 años de garantía contra degradación de rayos uv, tejido tufting pelo cortado , hilado polietileno, agregados de arena silica, malla 20-30 limpia clasificada y horneada de cantos redondos y agregados de hule granulado malla 2 a 3 libre de polvo 100% libre de acero, delineado oficial con pasto blanco, cosido a mano, incluye material, mano de obra, limpieza del area al terminar los trabajos, todo lo necesario para su correcta instalación (15 kg de arena y 8 kg de caucho por m² de pasto) suministro y colocación de puerta de acceso a cancha de 1.20 x 1.00 de altura a base de poste vertical y horizontal de ptr de 2x2 cal 18 con anticorrosivo y pintura esmalte a dos manos, malla ciclónica 55x55 cms fijada a ptr 13.5 cms galvanizado y bisagras tubulares de 3/4 incluye anclaje , aplanado y limpieza. Gradas retiro de lamina metalica y/o asbesto incluye: acarreo de escombros, reposición de lamina acanalada tr-101 en gradas, incluye: andamios metálicos para maniobras, herramienta, mano de obra y limpieza. Pintura vinílica berelinte mca. Berel en muros de grada a dos manos, incluye: limpieza de superficie, herramienta y mano de obra. Pintura esmalte alkidal summa, trabajo terminado mca. Berel a dos manos incluye: preparación de la superficie, andamios metálicos, herramienta, mano de obra y limpieza cancha de basquetbol pintura esmalte en tablero de madera de 1.80x1.05 mts y recuadro de enceste de 0.59x0.45 de 5 cms de espesor. Pintura vinílica berelinte mca. Berel en muros aplicación a dos manos, incluye: preparación de la superficie, herramienta, andamios y limpieza. Barda perimetral demolición de rodapié de concreto sin armar de 10x10 cms, incluye: retiro de material no útil producto de demolición y limpieza. Demolicion de rodapié de concreto sin armar de 20x20x30 cms, incluye: retiro de mat. Producto de demolición y limpieza retiro de malla ciclónica de 2.00 mts de altura incluye: herramienta, mano de obra y limpieza excavacion a mano en material tipo "b" hasta 50 cm de profundidad a cielo abierto incl. Carga de material y acarreo de material no util en camion fuera de la obra y mancha urbana plantilla de concreto $f'c= 100$ kg/cm² de 10 cms. De espesor incluye: colocado y mano de obra cimientto de mampostería de piedra cuarzo (braza) limpia sin labrar asentada con mortero comercial-arena 1:4, inc. Materiales, acarreos, herramientas y mano de obra. Anclaje de castillo de 30x30x70 centímetros de concreto $f'c=150$ kg/cm² a mampostería de piedra. Dala de desplante de 15x20 de concreto de $f'c = 150$ kg/cm², reforzada con armex muro de block de concreto hueco de 15x20x40 asentado con mortero cemento arena prop. 1:4 incluye mano de obra, materiales, herramienta , equipo y limpieza. Aplanado fino en muros con mortero comercial arena 1:4 con espesor promedio de 2 centímetros máximo y 1 centimetro minimo a plomo y regla, a cualquier altura y grado de dificultad, acabado con llana de madera y floteado con esponja aplicando volteador en remates y forjado de boquillas con regla a plomo nivel, incluye: fletes, materiales herramienta y mano de obra. Pintura vinílica berelinte mca.berel en muros aplicación a dos manos, incluye: preparacion de la superficie, herramienta andamios y limpieza. Desmonte, reubicación y reconstrucción de estructura metálica existente adecuándola a la barda perimetral construída, incluye: colocación de postes, soldaduras anclas con varillas y todo lo necesario para su funcionamiento. Desmonte colocación, reubicación y adaptación a estructura nueva de puerta para acceso a las gradas de cancha de futbol, incluye: malla ciclónica. Cortes, soldadura y todo lo necesario para su funcionamiento. Castillo de concreto de 15x15 cms reforzado con armex incluye cimbra, colado de concreto $f'c= 200$ kg/cm² y descimbrado. Dala de cerramiento de 15x20 de concreto de $f'c = 150$ kg/cm², reforzada con armex suministro y colocacion de poste vertical y horizontal de ptr de 2x2 cal 18 con fondo anticorrosivo nodix mca berel acabado esmalte alkidal summa en 2 capas incluye anclaje de 30 cms en dala. Suministro y colocación de malla ciclónica cal. 10.5 de 55x55 mm de apertura 1.7 mts de altura cal. 10.5 fijada a ptr y soldada con solera de 3/4"x3/16" incluye cortes, desperdicios, acarreos, material, mano de obra, equipo y herramienta. Suministro y colocación de puerta de acceso de 3.50 de ancho x 2.75 de altura a base de poste vertical y horizontal de ptr de 2x2 cal 18 con anticorrosivo y pintura esmalte a dos manos, malla ciclónica 55x55 cms fijada a ptr con solera de 3/4"x3/16, pasador para porton con portacandado y bisagras tubulares de 3/4" incluye anclaje, aplanado y limpieza colocacion de riego en perimetro de campo deportivo, incluye: excavación, colocación de manguera, ubicación de goteros en zonas estrategicas para su buen funcionamiento. Suministro y colocación de puerta de acceso de 2.70 de ancho x 2.5 de altura a base de poste vertical y horizontal de ptr de 2x2 cal 18 con anticorrosivo y pintura esmalte a dos manos, malla ciclónica 55x55 cms fijada a ptr con solera de 3/4, 3/16, pasador para porton con portacandado y bisagras tubulares de 3/4 incluye anclaje, aplanado y limpieza. Alumbrado alumbrado perimetral retiro y almacenamiento de luminaria colonial de 30 watts a bodega suministro y colocación de luminaria il18 iberica led 50 watts punta poste, mca. Ventor, forlighting, incluye: cables, conectores y todo lo necesario para su correcto funcionamiento gradas suministro y colocacion de reflector led de 100 watts, mca. Forlighting 6000°k, modelo halcon led slim incluye: cable uso rudo cal 3x14, fijacion, pruebas, conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento alumbrado cancha futbol nivelacion de poste de madera de 9 mts suministro y colocación de cruceta de ptr 2"x2" cal. 14 para fijación de reflectores con forzadera de varilla roscada de 3/8" incluye: rondana plana y rondana de presión, 2 tornillos 3 1/2" para fijación y pintura anticorrosiva suministro y colocacion de reflector led de 300 watts, mca. Forlighting 6500°k, modelo halcon led slim incluye: cable uso rudo cal 3x12, fijacion, pruebas, conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento imagen institucional rotulacion de logotipo inst. De programa de recurso de 1.50x1.50 mts lona institucional de 2.00 x 1.00 mts con rotulación definida por la supervisión

OPERADO

FISM

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

RECIBE

ING. JOSÉ JAVIER CHÁVEZ CIBRIÁN
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

ARQ. JOSE ALEJANDRO SILERIO SOTO
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN
EDIFICACION

OPERADO

2022

FISM

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ **Entidad o Dependencia:** _____

Razones: _____ **Firma:** _____

