

OPERADO

2022

FISM**OBRAS PÚBLICAS**
Dirección de Obras Públicas**DURANGO**
Gobierno Municipal**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN**

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2022-56

Programa: SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL**Subprograma:** 08.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RURAL Y URBANA ✓**Clave de la Obra:** SE220025 CP ✓**Descripción de la Obra:** REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO - JARDINES DE SAN ANTONIO ✓**Ubicación:** 0**Colonia:** FRACC. JARDINES DE SAN ANTONIO ✓**Fecha Real de Inicio:** 21/06/2022 ✓ **Fecha Real de Terminación:** 18/09/2022 ✓**En la Localidad de:** Durango **Municipio:** 005 - DURANGO **Estado de:** DURANGO**Inversión Aprobada:** El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad OBRA Cantidad: 1.00

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
NO. 2022-R33-FAISM-A-0735	1 de abril de 2022	\$1,433,074.21	\$1,433,074.21	\$0	\$0	\$0

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad OBRA Cantidad: 1.00

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2022	\$1,433,074.19	\$1,433,074.19	\$0	\$0	\$0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Preliminares, desmontaje de malla ciclónica incluye: cortes, retiro, carga y acarreo y descarga en almacén municipal, mano de obra, equipo y herramienta: cancha futbol 7, suministro y colocación de pasto sintético monofilamentado de 45 mm de altura de 850 gr/m² de fibra, 9 años de garantía contra degradación de rayos uv, tejido tufting pelo cortado, hilado polietileno, agregados de arena sálca, malla 20-30 limpia clasificada y horneada de cantos redondos y agregados de hule granulado malla 2 a 3 libre de polvo y 100 % libre de acero, delineado oficial con pasto blanco, cosido a mano, incluye material a dos tonos o europeo, mano de obra, limpieza de área al terminar los trabajos, todo lo necesario para su correcta instalación (15 kg de arena y 8 kg de caucho por m² de pasto), suministro y colocación de policarbonato de 6 mm en techumbre incluye fondo anticorrosivo y pintura esmalte, materiales, herramientas y mano de obra, pintura vinil-acrílica interior-exterior en muros de 2 a 3 manos, marca berel berelex de 5 años de garantía, incluye: resanes con mezcla de cemento arena 1:4, sellador, preparación, lijado, descascarado, limpieza, materiales, andamios, herramientas y mano de obra, sustitución de red de polipropileno en porterías incluye: retiro de red en mal estado, material, mano de obra y herramienta, suministro y colocación de foco aditivo metálico de 1000 watts a una altura de 10 mts, retiro y almacenamiento de foco aditivo metálico de 100whatts a una altura de 10 metros, imagen institucional, lona institucional de 2,00 x 1.00 mts con rotulación definida por la supervisión, rotulación de logotipo institucional del programa de recursos, muro contención, corte con disco en piso de concreto, demolición de piso de concreto simple 10 centímetros de espesor con equipo manual incluye carga y acarreo de material fuera de la obra, excavación por medios mecánicos en terreno tipo b de profundidad sección obligada, anclaje de concreto f'c=150kg/cm² de 30x30x70cm a base de armex, dala de 15x20 cms de concreto f'c=150kg/cm² con armex 15x20-4 incluye cimbrado, colado y descimbrado, castillo de 15x15 cms de concreto f'c=150kg/cm² a base de armex incluye cimbrado, colado y descimbrado, muro de tabique rojo común de 14 centímetros de espesor asentado con mortero tipo comercial-arena 1:3 acabado común, aplanado fino con mortero comercial arena 1:4 con espesor promedio de 2 centímetros máximo a plomo y regla, acabado con llana de madera y floteado con esponja aplicando volteador en remates y forjado de boquillas con regla a plomo o nivel, incluye filetes, materiales herramientas, andamios y mano de obra, pintura vinil-acrílica interior-exterior en muros de 2 a 3 manos, marca berel berelex de 5 años de garantía, incluye: resanes con mezcla de cemento arena 1:4, sellador, preparación, lijado, descascarado, limpieza, materiales, andamios, herramientas y mano de obra, suministro y colocación de placa de 10"x10" de 1/4" de espesor con 2 anclas de varilla de 3/8" ahogadas en concreto para recibir ptr, suministro y colocación de ptr de 2"x2" cal 14 para formar marco de malla ciclónica incluye pintura esmalte a 2 manos en ptr, boquilla en muro con mortero -cemento -arena 1:3, suministro y colocación de malla ciclónica de 63x63 cal 10.5 incluye fijación con solera soldada de 3/4 x 1/8 con fondo anticorrosivo y acabado con esmalte alquidálico en 2 capas en soleras, en la parte baja según proyecto, incluye equipo, herramientas, andamios, materiales y mano de obra, atípicos, retiro de pasto sintético y limpieza de la superficie (no incluye acarreo), boquilla en muro con mortero -cemento -arena 1:3, suministro y colocación de malla ciclónica de 63x63 cal 10.5 incluye fijación con solera soldada de 3/4 x 1/8 con fondo anticorrosivo y acabado con esmalte alquidálico en 2 capas en soleras, en la parte baja según proyecto, incluye equipo, herramientas, andamios, materiales y mano de obra, pintura esmalte alquidálico en estructura de ptr incluye retiro de pintura existente en mal estado, entortado en piso de cancha reparación de baches incluye corte para cuadrar área a reparar, pintura esmalte alquidálico a 2 manos en estructura con tubo de 5" incluye retiro total de pintura existente en mal estado, pintura esmalte alquidálico a 2 manos en estructura con tubo de 3" incluye retiro total de pintura existente en mal estado, pintura esmalte alquidálico a 2 manos en estructura con tubo de 2" incluye retiro total de pintura existente en mal estado.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al COMITÉ COMUNITARIO, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

RECIBE



ING. JOSÉ JAVIER CHÁVEZ CIBRIÁN
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



Sebastián Soria Calderón
BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)



ARQ. JOSÉ ALEJANDRO SILERIO SOTO
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN
EDIFICACION



OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Obras Públicas



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

