

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2022-73

Programa: SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL ✓
Subprograma: 08.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RURAL Y URBANA
Clave de la Obra: SE220036 CP ✓
Descripción de la Obra: REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL ARTURO GAMIZ ✓
Ubicación: 0
Colonia: COL. ARTURO GAMIZ



Fecha Real de Inicio: 02/08/2022 ✓ **Fecha Real de Terminación:** 21/11/2022 ✓
En la Localidad de: Durango **Municipio:** 005.- DURANGO **Estado de:** DURANGO
Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad: obra **Cantidad:** 1.00

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
NO. 2022-R33-FAISM-A-0757	3 de mayo de 2022	\$1,250,000.12	\$1,250,000.12	\$0	\$0	\$0
No. 2022-R33-FAISM-AM-0848	23 de noviembre de 2022	\$48,995.51	\$48,995.51	\$0	\$0	\$0
No. 2022-PNM-AM-0906	30 de diciembre de 2022	\$274,541.56	\$0	\$0	\$274,541.56	\$0
No. 2022-R33-FAISM-CP-0918	30 de diciembre de 2022	\$-274,541.56	\$-274,541.56	\$0	\$0	\$0
No. 2022-R33-FAISM-AM-0936	30 de diciembre de 2022	\$25,369.55	\$0	\$0	\$25,369.55	\$0
No. 2022-R33-FAISM-CP-0937	30 de diciembre de 2022	\$-25,369.55	\$-25,369.55	\$0	\$0	\$0

Inversión Ejercida: La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad obra Cantidad: 1.00

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2022	\$1,298,995.63	\$999,084.62	\$0	\$299,911.01	\$0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Back stop. Aplanado de muros con mortero tipo comercial-marmolina en proporción 1:5 a plomo y regla acabado fino, incluye: andamios metálicos para maniobras, remates y emboquillados. Suministro y colocación de solera de ½"x1/8" fijada con tornillo punta de broca, cabeza hexagonal a tubo de 3" para sujeción de malla, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. Suministro y colocación de ptr 2" x2" cal. 14. Incluye: mano de obra, cortes y soldaduras. Retiro de malla ciclónica en estructura existente back stop, incluye herramienta, mano de obra y limpieza. Suministro y colocación de cerca de malla ciclónica calibre no. 10.5 con apertura de 33 mm, fijada a ptr 3", incluye: elevación de malla de 0.00 a 6.70 mts. Suministro y colocación de malla ciclónica cal. 10.5 de 55x55 mm de apertura incluye cortes, desperdicios, acarreo, material, mano de obra, equipo y herramientas. Pintura esmalte marca berely/o similar alquid al en superficies metálicas por ambos lados, trabajo terminado, incluye: limpiezas, preparación de superficie y andamios metálicos para maniobra. Retiro de malla ciclónica en estructura existente back stop incluye: herramienta, mano de obra y limpieza. Pintura vinilica marca berel y/o similar lavable en muros, columnas, trabes y plafones a dos aplicaciones trabajo terminado, incluye: preparación de superficie, rebabear y plaste necesario, incluye: zoclos y andamios metálicos para maniobras dog out limpieza, trazo y nivelación excavación a mano en terreno investigado en obra, cualquier profundidad, incluye: afine de talud y acarreo dentro y fuera de la obra de material no útil. Rodapie de piedra braza sin labrar asentada con mortero cem-cal-arena proporción 1:2:6 en cimentación hasta 30 cms. De ancho y 40 cms. De alto anclaje de castillo a mampostería de 30x30x70 cms. De concreto f'c=150 kg/cm2 armado con armex de 15x15-4 incluye: cimbra, colado y descimbrado. Cadena de concreto desplante f'c= 150 kg/cm2 armado de 14x20 cms. Con acero armex 15x20-4 incluye: cimbrado, colocado y descimbrado. Muro de tabique rojo común de 14 cm. De espesor asentado con mortero cemento-arena 1:3 acabado aparente dos caras. Castillo o cadena de concreto f'c= 150 kg/cm2 14x15 cms. Armado con armex 15x15-4

incluye: cimbra aparente, descimbrado, traslapes y desperdicios cadena de concreto cerramiento de $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ armado de 14x20 cms. Con acero armex 15x20-4 incluye: cimbrado, colocado y descimbrado suministro y relleno de material inerte compactado con equipo mecánico en capas de 20 centímetros de espesor al 90% proctor modificada.. Aplanado de muros con mortero tipo comercial-arena en proporción 1:6 a plomo y regla acabado fino, incluye: andamios metálicos para maniobras, remates y emboquillados. Pintura vinilaca en muro marca berel a dos manos. Banqueta de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 10 cms de espesor. Construcción de gradas con dos losas de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 10 cms de espesor, armada con parrilla de vs. 3/8" @ 30 cms. De sección de 5.70 x 0.40 y 5.70 x 0.80 cms incluye muro de tabique para asentar losa de 35 cms de altura acabado aparente y cimbra. Rodapie de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de sección 15x30 cm incluye cimbra. Suministro y colocación de estructura metálica a base de ptr de 3"x3" suministro y colocación de placa de acero de 1/4"x10"x10cms para fijación a elementos de concreto suministro y colocación de cerca de malla ciclónica calibre no. 10.5 con apertura de 33 mm, fijada a ptr 3", incluye: elevación de malla de 0.00 a 6.70 mts. Suministro y colocación de solera de 1/2"x1/8" fijada con tornillo punta de broca, cabeza hexagonal a tubo de 3" para sujeción de malla, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. Suministro y colocación de lamina galvanizada troquelada cal. # 26 de 10 pies incl. caballete, remaches y ganchos de fijación pintura esmalte marca berely/o similar alidal en superficies metálicas por ambos lados, trabajo terminado, incluye: limpiezas, preparación de superficie y andamios metálicos para maniobra ampliación de back stop preliminares /demolición de firme de concreto de 10 centímetros de espesor con equipo manual incluye carga y acarreo de material fuera de la obra. Demolición de muro de tabique de 1 metro de altura. Retiro de techumbre metálica de sección 2.30x8.00 metros incluye lamina, ptr y malla ciclónica. Retiro de techumbre metálica de sección 2.35x12.10 metros incluye lamina, ptr y malla ciclónica. Bases suministro y colocación de bases para beis-bol baños preliminares trazo y nivelación del terreno plano por medios manuales, para desplante de estructuras, estableciendo ejes auxiliares, pasos y referencias en área de construcción, incluye mano de obra y herramientas. Limpieza de terreno por medios manuales, incluye deshierbe, herramienta menor, equipos, mano de obra y acarreo fuera de la obra de material no útil en camion. Cimentación excavación a mano en material tipo "b" hasta 50 cm de profundidad a cielo abierto incl. Carga de material y acarreo de material no útil en camion fuera de la obra y mancha urbana plantilla de concreto $f'c = 100 \text{ kg/cm}^2$ de 10 cms. De espesor incluye: colocado y mano de obra cimiento de mampostería de piedra cuartón (braza) limpia sin labrar asentada con mortero comercial-arena 1:4., inc. Materiales, acarreos, herramientas y mano de obra. Anclaje de castillo de 30x30x70 centímetros de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ a mampostería de piedra Cd:2 de 14x20 centímetros de $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ armado con 4 varillas # 3 y estribos # 2 @ 20 centímetros t.m.a 3/4", incluye cimbra común, descimbrado, colado, vibrado, curado y cruces de varilla. Muro de tabique rojo común de 14 cms. De espesor asentado con mortero tipo comercial-arena 1:3 acabado común. Castillo (k-1) de concreto $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ de 15x15cm armado con 4 varillas #3 y estribos #2 @ 17cm, incluye; cimbra, Castillo (k-2) de concreto $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ 15x15 cms. Armado con armex 15-15-4 incluye cimbra aparente, descimbrado, traslapes y desperdicios castillo (k-3) de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 7-5x15cm armado con 2 varillas #3 y estribos #2 @ 15cm, incluye; cimbra cadena de cerramiento $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 15x20cm, armado con armex 15x20-4, incluye: cimbrado, colado y descimbrado cubierta cimbra aparente para traveses y losas en estructuras regionales a base de triplay, incluye habilitado, armado, cimbrado y descimbrado y fabricación de gotero con junquillo caseton de poliestireno de 60x50x10 centímetros de altura de alta densidad, incluye suministro, colocación, fijación, amarre, revisión durante el colado. Maceteado para losa de baños asentado con mortero comercial-arena 1:6. Escobillado con cemento lechada con cemento gris. Incluye: material y mano de obra y todo lo necesario para su buen funcionamiento. Nervadura n-1 acero de refuerzo en losas y traveses de 1 primer nivel con varilla # 3 $f'y = 4200 \text{ kg/cm}^2$, incluye suministro, habilitado, armado, ganchos, dobleces, desperdicios, silletas y traslapes. Acero de refuerzo en losas y traveses de 1 primer nivel con varilla # 2 $f'y = 2530 \text{ kg/cm}^2$, incluye suministro, habilitado, armado, ganchos, dobleces y desperdicios. Nervadura n-2 acero de refuerzo en losas y traveses de 1 primer nivel con varilla # 4 $f'y = 4200 \text{ kg/cm}^2$, incluye suministro, habilitado, armado, ganchos, dobleces, desperdicios, silletas y traslapes. Acero de refuerzo en losas y traveses de 1 primer nivel con varilla # 3 $f'y = 4200 \text{ kg/cm}^2$, incluye suministro, habilitado, armado, ganchos, dobleces, desperdicios, silletas y traslapes. Acero de refuerzo en losas y traveses de 1 primer nivel con varilla # 2 $f'y = 2530 \text{ kg/cm}^2$, incluye suministro, habilitado, armado, ganchos, dobleces y desperdicios. Nervadura n-1 viga vi-1 acero de refuerzo en losas y traveses de 1 primer nivel con varilla # 3 $f'y = 4200 \text{ kg/cm}^2$, incluye suministro, habilitado, armado, ganchos, dobleces, desperdicios, silletas y traslapes. Acero de refuerzo en losas y traveses de 1 primer nivel con varilla # 2 $f'y = 2530 \text{ kg/cm}^2$, incluye suministro, habilitado, armado, ganchos, dobleces y desperdicios. Cubo de tinaco muro de tabique rojo común de 14 cms. De espesor asentado con mortero tipo comercial-arena 1:3 acabado común. Castillo o cadena de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ 14x15 cms armado con armex 15x15-4 incluye cimbra aparente, descimbrado, traslapes y desperdicios. Aplanado de muros con mortero tipo comercial-arena en proporción 1:6 a plomo y regla acabado fino, incluye: andamios metálicos para maniobras, remates y emboquillados. Mamparas baño muro de tabique rojo común de 14 cms. De espesor asentado con mortero tipo comercial-arena 1:3 acabado común. Castillo o cadena de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ 14x15 cms armado con armex 15x15-4 incluye cimbra aparente, descimbrado, traslapes y desperdicios. Aplanado de muros con mortero tipo comercial-arena en proporción 1:6 a plomo y regla acabado fino, incluye: andamios metálicos para maniobras, remates y emboquillados. Recubrientos, aplanado de yeso en plafones a regla y nivel, mortero yeso agua con espesor de 1.5 cm, incluye; andamios, remates. Fletes, mano de obra y herramientas. Pintura vinilaca en muro marca berel a dos manos. Aplanado de muros con mortero tipo comercial-arena en proporción 1:6 a plomo y regla acabado fino, incluye: andamios metálicos para maniobras, remates y emboquillados. Acabado en piso firme de concreto $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ de 10 cm de espesor armado con malla electrosoldada 6-6/10 acabado pulido, incluye conector varilla redondo liso 16 mm I050 @75 excavación a mano en material tipo "b"

hasta 50 cm de profundidad a cielo abierto incl. Carga de material y acarreo de material no útil en camion fuera de la obra y mancha urbana. Relleno con material inerte de banco para dar pendientes en azoteas incluye: elevación, tendido y compactado. Puertas y ventanas suministro y colocación de puerta a base de lamina duela ced 20 y perfil tubular de 3" x 1/2" cal20 de secc. 2.10x0.90 mts suministro y colocación de puerta a base de lamina duela ced 20 y perfil tubular de 3" x 1/2" cal20 de secc. 1.80x0.90 mts. Ventana de herreria para baños de 0.96x0.50. Incluye: material, mano de obra, vidrios, cortes, colocacion, pintura, todo lo necesario para su funcionamiento. Protección para ventana tipo louver de solera 3/4 y refuerzo de 1.00x0.50 mts. Suministro y colocación de espejo de 0.40x0.60 m. Con bastidor de triplay y marco de aluminio. Pintura esmalte en estructura metalica en puertas y ventanas incluye material. Instalación sanitaria. Línea general con tubo p.v.c. Sanitario de norma de 6", incluye; excavación, cama de arena, tendido de tubo y encofrado. Registro sanitario de 60x50x60 con block de cemento o tabique rojo recocido, aplanado interior, incluye: marco y contramarco metálico de ángulo de 3/16"x1/4" y tapa, cadena perimetral de concreto armado de 15 x 15 cm., armada con 4 varillas no. 3 y estribos del no. 2 a cada 20 cm., aplanado exterior y pintura vinilica, sin piso, fondo de grava, soporte portacables a base de ángulo, excavación, relleno, mano de obra y herramientas. Salida para coladera con tubo sanitario de p.v.c. Norma 2", incluye; mano de obra y herramienta. Salida sanitaria para lavabo a base de tubo pvc sanitario hasta 4 metros lineales incluye material, mano de obra y herramienta. Salida sanitaria para wc a base de tubo pvc sanitario hasta 4 metros lineales incluye material, mano de obra y herramienta. Suministro y colocacion de coladera fosef de hierro de una boca para piso, rejilla inox incluye mano de obra y herramientas instalacion hidraulica salidas hidraulicas con tubo plus de 25 y 19 mm para wc, lavabos y tarja, incluye: llaves de empotrar roscables para salida de regadera suministro y colocación de tinaco de pvc de 750 litros de marca rotoplas y/o similar incluye: todo los accesorios necesarios para su buen funcionamiento y conexiones; Suministro y colocación de wc jazmin ecologico taza alargada color blanco marca interceramic. Y/o similar marca cato, incluye: herrajes de bronce, pijas, cuellos de cera, alimentadores, llave angular, asiento y pruebas. Suministro y colocación de lavabo de sobreponer ovalado modelo cato color blanco mca interceramic y/o similar, incluye: llave de aleta, cespol, contrarejilla y pruebas. Suministro de mingitorio mingitorio robusto terra mca. Cato incluye: llave de resorte y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Toma domiciliaria completa con tuboplus de 13 mm", incluye: toma domiciliaria completa, cuadro para medidor, codos, coples, tendido de tuberia, excavacion, relleno, compactacion, materiales, herramientas y mano de obra suministro y colocación de llave mezcladora para lavabo modelo segun proyecto suministro y colocación de papelera para rollo de porcelana blanca suministro y colocación de jabonera de porcelana blanca de empotrar. Gradadas de mamposteria preliminares limpieza de terreno, incl. Acarreo fuera de la obra de material no util trazo y nivelacion del terreno plano por medios manuales para desplante de estructuras, estableciendo ejes auxiliares, pasos y referencias en areas de construccion cimentacion excavacion a mano en material tipo "b" hasta 50 cm de profundidad a cielo abierto incl. Carga de material y acarreo de material no util en camion fuera de la obra y mancha urbana plantilla de concreto f'c= 100 kg/cm² de 10 cms. De espesor incluye: colocado y mano de obra muro de mamposteria de piedra braza colocada cuatrapeada, asentada con mortero cimbra aparente para traves y losas en estructuras regionales a base de triplay, incluye habilitado, armado, cimbrado y descimbrado y fabricacion de gotero con junquillo losa de concreto f'c= 200 kg/cm² de 10 cms reforzada con varilla # 4 @ 15 cms en ambos sentidos acabado pulido incluye cimbrado y descimbrado. Aplanado fino en muros y plafones con mortero comercial - arena 1:4 con espesor promedio de 2 centimetros maximo y 1 centimetro minimo a plomo y regla a cualquier altura y grado de dificultad, acabado con lana de madera y floteado con esponja aplicando volteador en remates y forjado de boquillas con regla a plomo o nivel, incluye filetes, materiales, herramientas, andamios y mano de obra. Pintura vinilica para interior-exterior, en muros y plafones de mortero de aplanado fino, incluye: andamios, protecciones, fletes, maniobras, desperdicio, limpiezas, mano de obra y herramientas gradas # 1 existentes losa losa de concreto f'c= 200 kg/cm² de 10 cms reforzada con varilla # 4 @ 15 cms en ambos sentidos acabado pulido incluye cimbrado y descimbrado. Aplanado de muros con mortero tipo comercial-arena en proporcion 1:6 a plomo y regla acabado fino, incluye: andamios metalicos para maniobras, remates y emboquillados. Pintura vinilica berelinte mca. Berel en muros aplicacion a dos manos, incluye: preparacion de la superficie, herramienta, andamios y limpieza. Firme de concreto f'c= 150 kg/cm² de 10 centimetros reforzado con malla electrosoldada 6x6/10-10 de espesor t.m.a. 1 1/2". Muros limpieza, trazo y nivlacion excavacion a mano en material tipo "b" hasta 50 cm de profundidad a cielo abierto incl. Carga de material y acarreo de material no util en camion fuera de la obra y mancha urbana plantilla de concreto f'c= 100 kg/cm² de 10 cms. De espesor incluye: colocado y mano de obra cimiento de mamposteria de piedra cuarzon (braza) limpia sin labrar asentada con mortero comercial-arena 1:4., inc. Materiales, acarreos, herramientas y mano de obra. Anclaje de castillo de 30x30x70 centimetros de concreto f'c=150 kg/cm² a mamposteria de piedra. Cadena de desplante de 15x20 de concreto de f'c= 150 kg/cm² con armex 15-20-4 incluye cimbra, colado y descimbrado muro de tabique rojo comun de 14 cms. De espesor asentado con mortero tipo comercial-arena 1:3 acabado comun. Castillo o cadena de concreto f'c=150kg/cm² 14x15 cms armado con armex 15x15-4 incluye cimbra aparente, descimbrado, traslapos y desperdicios. Cadena de cerramiento de 15x20 de concreto de f'c = 150 kg/cm² con armex 15-20-4 incluye cimbra, colado y descimbrado aplanado de muros con mortero tipo comercial-arena en proporcion 1:6 a plomo y regla acabado fino, incluye: andamios metalicos para maniobras, remates y emboquillados. Pintura vinilica berelinte mca. Berel en muros aplicacion a dos manos, incluye: preparacion de la superficie, herramienta, andamios y limpieza. Suministro y colocacion de placa de acero de 1/4x10x10 cms para fijacion a elementos de concreto gradas # 2 existentes losa losa de concreto f'c= 200 kg/cm² de 10 cms reforzada con varilla # 4 @ 15 cms en ambos sentidos acabado pulido incluye cimbrado y descimbrado. Aplanado de muros con mortero tipo comercial-arena en proporcion 1:6 a plomo y regla acabado fino, incluye: andamios metalicos para maniobras, remates y emboquillados. Pintura vinilica en muro marca berel a dos manos pintura vinilica berelinte mca. Berel en muros aplicacion a dos

OBRAS PÚBLICAS


Dirección de Obras Públicas

OPERADOR URUGUAY

Gobierno Municipal

manos, incluye: preparación de la superficie, herramienta, andamios y limpieza. Firme de concreto $f'c=150 \text{ kg/cm}^2$ 20 centímetros reforzado con malla electrosoldada 6x6/10-10 de espesor t.m.a. 1 1/2". Muros anclaje de castillo de 30x30x70 centímetros de concreto $f'c=150 \text{ kg/cm}^2$ a mampostería de piedra. Cadena de desplante de 15x20 de concreto de $f'c=150 \text{ kg/cm}^2$ con armex 15-20-4 incluye cimbra, colado y descimbrado muro de tabique rojo comun de 14 cms. De espesor asentado con mortero tipo comercial-arena 1:3 acabado comun. Castillo o cadena de concreto $f'c=150 \text{ kg/cm}^2$ 14x15 cms armado con armex 15x15-4 incluye cimbra aparente, descimbrado, traslapes y desperdicios. Cadena de cerramiento de 15x20 de concreto de $f'c=150 \text{ kg/cm}^2$ con armex 15-20-4 incluye cimbra, colado y descimbrado aplanado de muros con mortero tipo comercial-arena en proporción 1:6 a plomo y regla acabado fino, incluye: andamios metálicos para maniobras, remates y emboquillados. Pintura vinílica berelinte mca. Berel en muros aplicación a dos manos, incluye: preparación de la superficie, herramienta, andamios y limpieza. Suministro y colocación de placa de acero de 1/4x10x10 cms para fijación a elementos de concreto techumbre # 1 suministro y colocación de ptr 3"x3" con esmalte anticorrosivo, incluye habilitado, cortes, soldaduras, andamios, retoques. Suministro y colocación de ptr 2"x2", cal. 14. Incluye: mano de obra, cortes y soldaduras. Suministro y colocación de montén de 3" cal 14, habilitado en caja para estructura con soldadura, equipo de corte y desperdicio. Suministro y colocación de montén 6" cal 14, habilitado en caja para estructura con soldadura, equipo de corte y desperdicio suministro y colocación de montén mt-14, habilitado de 6x2 para estructura con soldadura, equipo con corte y desperdicio suministro y colocación de lamina galvanizada troquelada cal. # 26 incl. caballete, remaches y ganchos de fijación suministro y habilitado de placa de acero de 1/2" x20x20 segun plano estructural para refuerzo incluye equipo de soldadura y desperdicios dado de concreto $f'c=200 \text{ kg/cm}^2$ de sección de 30x30x60 cms armado con varillas de #4 y estribos de refuerzo con varilla del #2 @ 20 cms incluye cimbrado, descimbrado, colocado y vibrado. Pintura esmalte marca berely/o similar alkidal en superficies metálicas por ambos lados, trabajo terminado, incluye: limpiezas, preparación de superficie y andamios metálicos para maniobra techumbre # 2 suministro y colocación de ptr 3"x3" con esmalte anticorrosivo, incluye habilitado, cortes, soldaduras, andamios, retoques. Suministro y colocación de ptr 2"x2", cal. 14. Incluye: mano de obra, cortes y soldaduras. Suministro y colocación de montén de 3" cal 14, habilitado en caja para estructura con soldadura, equipo de corte y desperdicio. Suministro y colocación de montén 6" cal 14, habilitado en caja para estructura con soldadura, equipo de corte y desperdicio suministro y colocación de montén mt-14, habilitado de 6x2 para estructura con soldadura, equipo con corte y desperdicio suministro y colocación de lamina galvanizada troquelada cal. # 26 incl. caballete, remaches y ganchos de fijación suministro y habilitado de placa de acero de 1/2" x20x20 segun plano estructural para refuerzo incluye equipo de soldadura y desperdicios dado de concreto $f'c=200 \text{ kg/cm}^2$ de sección de 30x30x60 cms armado con varillas de #4 y estribos de refuerzo con varilla del #2 @ 20 cms incluye cimbrado, descimbrado, colocado y vibrado. Pintura esmalte marca berely/o similar alkidal en superficies metálicas por ambos lados, trabajo terminado, incluye: limpiezas, preparación de superficie y andamios metálicos para maniobra. Obra exterior: pintura vinilica en muro marca berel a dos manos limpieza de terreno, incl. Acarreo fuera de la obra de material no útil rastro consistente en la nivelación de la superficie en material tipo b de 10 centímetros de espesor promedio, incluye: compensación de material, riego con pipa en superficie, así como compactación por medios mecánicos. Alumbrado acometida suministro y colocación de acometida completa para 120 volts, incluye mufa de tubo galvanizado pared gruesa de 1 1/4", base socket base de socket 4x100, cople para base socket, reducción bushing de 1 1/4" a 1 1/2", dos cable de cu cal. 8 thw para líneas y neutro, bajante de tierra de alambre de cu cal. 6 awg protegido con tubo conduit de p.d. 1/2", varilla copperweld, conector, conector reforzado de 5/8" para varilla de tierra, tubo conduit pvc, monitor, contra, conector, codos incluye: conexiones, material, acarreo, pruebas, mano de obra equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocación de tubería pvc o galv. Pared gruesa de 1" para alimentación de tablero con un desarrollo de 20 mts, incluye: cable urd triplex (2x6)+(1x6), cortes, coples, codos, juntas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocación de murete de medición a base de ladrillo y terminado con aplanado pulido pintado a un tono con pintura vinílica, para alojar bases de medición e interruptor principal, las medidas del murete son 2.5 mts de altura, 40 cm. De fondo, 40 cm. De largo, con una cimentación de 60 cm de profundidad y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de nicho para medidor de concreto armado de 30 cm de ancho x 30 cm de largo x 20 cm de profundidad con marco y contra marco, tapa de malla desplegada, incluye marco de 1 1/2" y contra marco 1 1/2" con malla desplegada. Suministro y colocación de centro de carga de 2 espacios qo2 de empotrar incluye fijación, frente y todo lo necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocación de interruptor termomagnético tipo qo 1x30 amp. Incluye peinado de cables y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de centro de carga qo612l100rb de 6 espacios de empotrar incluye fijación dentro de murete de medición. Suministro y colocación de interruptor termomagnético tipo qo 1x15 amp. Incluye peinado de cables y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de gabinete alcodm 40x20x20 instalado en muro a una altura de 2.50 mts y todo lo necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocación de gabinete alcodm 30x25x16 instalado en muro a una altura de 2.50 mts y todo lo necesario para su correcto funcionamiento pago de unidad de verificación de alumbrado incluye: planos firmados y sellados por el verificador, guía de inspección original y 3 copias tramite y pago ante cfe para elaboración de contrato en baja tensión en el departamento comercial de cfe. Baños losa de concreto $f'c=200 \text{ kg/cm}^2$ de 15 cms incluye: material y mano de obra suministro y colocación de bajadas de agua pluvial tubo de pvc de 2" altura 3.30 en baños, incluye: ranuras para colocación, instalación, codos y todo lo necesario para su funcionamiento suministro y colocación de centro de carga de 2 espacios qo2 de empotrar incluye fijación, frente y todo lo necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocación de interruptor termomagnético tipo qo 1x15 amp. Incluye peinado de cables y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de gabinete alcodm 30x25x16 instalado en muro a una altura de

2.50 mts y todo lo necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocacion de salida para luminaria incluye registro 4x4 reforzado, tapa ciega 4x4, pijas, dos cables cal 12 y un cable desnudo cal 12, tuberia pvc pesado 1/2", conectores, cintas, codos, coples, conexiones, fijacion y todo lo necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocación de socket portalámpara sobreponer oval blanco bticino p21bn incluye foco led de 9 watts luminaria, pijas, conexiones, fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocacion de salida para apagador sencillo empotrado en muro, incluye: canoa galvanizada reforzada, cableado según cedula, tuberia conduit pvc de 3/4", juntas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocacion de apagador sencillo empotrado en muro linea modus color arena, incluye: placa de 1 ventanas y 1 apagador sencillo imagen institucional lona institucional de 2.00 x 1.00 mts con rotulación definida por la supervisión rotulacion de logotipo institucional institucional del programa de recursos perimetral suministro y colocación de luminaria sola basic de 50 watts modelo sola led city plus de led de 50 w con base para fotocelda incluye luminaria de 50 watts multivoltaje. Suministro y colocación de base de concreto f^oc=250 kg/cm2 tipo trapezoidal de seccion de 40x40 cms. Parte inferior 30x30 cms. Parte superior, con una altura de .60 mts. Con 4 varillas coll roled de anclas de 3/4" x75 cms. De alto con fosca y tuerca con 4 anillos de varilla #2 electro soldables para asentar postes metálicos, incluye: excavación y el acabado deberá ser con aplanado pulido suministro y colocación de arbotante cónico circular de 7 mts. De alto con una percha para brazo de 30 mts de largo por 2" de diametro, diseñado en lámina calibre 11 (1/8") con placa base de 11" x 11" de 3/8" de espesor, barrenados de centro a centro a 7.4", registro eléctrico de 6 1/2" x 2" en la parte inferior para conexiones, con pintura anticorrosiva y esmalte con un tono indicados por supervisor, incluye percha para brazo y brazo de 0.30 metros de largo por 2" de diámetro. Suministro y colocación de registro prefabricado de 40x40x40 cm de concreto con tapa marco y contramarco suministro y colocacion de contactor magnetico marca siemens modelo 3rt1036 con bobina en 220 incluye fijación, taquetes, tornillos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de poliducto electrico reforzado de 1 1/4 incluye cortes, codo, conectores, coples y todo lo necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocación de cable urd triplex (2x6) + (1x6); incluye amarres, cinta de aislar scotch super 23 y 33 para su aislamiento. Suministro y colocación de conector ac-508 incluye conector de compresion, cinta de aislar super 23, cinta de aislar super 33, conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de conector de barril de tope a tope cal 8 desnudo incluye: conector de compresion, cinta de aislar super 23, cinta de aislar super 33 conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de varilla para tierra de 5/8", x3 mts. Incluye conector para varilla reforzado y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocacion de interruptor termomagnetico tipo qo 2x15 amp incluye conexión y pruebas. Suministro y colocación de interruptor termomagnetico tipo qo 2x30 incluye conexión y pruebas. Suministro y colocación de fotocelda incluye: fotocelda fijacion y todo lo necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocación de base para fotocelda incluye: alimentacion con cable 14, fijacion, taquetes, tornillos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocación de salida para fotocelda y base, hacia arriba del murete con tubería conduit p.g. De 1/2" desde gabinete o tablero incluye: tres cables thw cal 12, tubo conduit galvanizado p.g. A la interperie, conectores, coplé, con un desarrollo de 50cm y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Excavación a mano en material tipo "b" hasta 50 cm de profundidad a cielo abierto incl. Carga de material y acarreo de material no util en camion fuera de la obra y mancha urbana. Cubo tinaco pintura vinilica para interior-exterior, en muros y plafones de mortero de aplanado fino, incluye: andamios, protecciones, fletes, maniobras, desperdicio, limpiezas, mano de obra y herramientas mamparas baños pintura vinilica para interior-exterior, en muros y plafones de mortero de aplanado fino, incluye: andamios, protecciones, fletés, maniobras, desperdicio, limpiezas, mano de obra y herramientas



[Handwritten signature]

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

RECIBE

ING. JOSÉ JAVIER CHÁVEZ CIBRIÁN
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

ARQ. JOSÉ ALEJANDRO SILERIO SOTO
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN
EDIFICACION




SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____



OPERADO
2022
FISM