

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2022-88

Programa: SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL

Subprograma: 08.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RURAL Y URBANA

Clave de la Obra: SE220040 PR

Descripción de la Obra: REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO PARRAS DE LA FUENTE 2022

Ubicación:

Colonia: POB. PARRAS DE LA FUENTE



Fecha Real de Inicio: 19/07/2022

Fecha Real de Terminación: 16/10/2022

En la Localidad de: Durango

Municipio: 005.-DURANGO

Estado de: DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad OBRA Cantidad: 1.00

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
NO. 2022-R33-FAISM-A-0757	3 de mayo de 2022	\$1,751,482.99	\$ 1,751,482.99	\$0	\$ 0	\$ 0
No. 2022-R33-FAISM-CP-0918	30 de diciembre de 2022	\$-770,425.07	\$-770,425.07	\$0	\$0	\$0
No. 2022-R33-FAISM-AM-0906	30 de diciembre de 2022	\$760,774.97	\$0	\$0	\$760,774.97	\$0

Inversión Ejercida: La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad OBRA Cantidad: 1.00

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2022	\$1,741,832.89	\$981,057.92	\$0	\$760,774.97	\$ 0


ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Preliminares rastreo y/o nivelación de terreno con maquina (motoconformadora) incluye compactado del mismo con agua y rodillo vibrador cancha de básquet bol pintura de esmalte alquidal marca berel y/o similar en líneas de canchas de basquetbol, volibol etc. De 5 cms. De ancho trabajo terminado, incluye: trazo, limpieza y preparación de la superficie suministro y colocación de red para volibol de vinil semi profesional. Barda de concreto demolición de barda dañada existente. Barda de concreto de 15 cms de espesor con cimbra metálica troqueleada tipo ladrillo aparente similar a la existente. Anclaje de castillo de 15x15 y 60 cms de profundidad incluye excavación, cimbra, suministro y colocación de armex y colado de concreto 20x20x60 cms. Castillo de concreto de 15x15 cms reforzado con armex incluye cimbra, colado de concreto f'c= 200 kg/cm2 y descimbrado. Tela ciclónica perimetral. Desmontaje y retiro de tela ciclónica de hasta 2.50 mts de alto, cortes de alambre o alambrones de amarre, acarreo y retiro fuera de la obra lugar asignado por la supervisión. Suministro y colocación de puerta de malla ciclónica de 55x55 cal 10.5 de 2.10 mts de altura por 1.50 mts de ancho fijado en todos lados que tenga contacto al ptr con solera de 1" x 3/16" entretejida a malla y fijada a ptr. Back stop. Desmontaje y retiro de tela ciclónica de hasta 2.50 mts de alto, cortes de alambre o alambrones de amarre, acarreo y retiro fuera de la obra lugar asignado por la supervisión. Aplanado de muros con mortero tipo comercial-arena en proporción 1:6 a plomo y regla acabado fino, incluye: andamios metálicos para maniobras, remates y emboquillados. Suministro y colocación de solera de 3/4x3/16" fijada con tornillo punta de broca, cabeza hexagonal a tubo de 3" para sujeción de malla incluye materiales. Suministro y colocación de cerca de malla ciclónica calibre 10.5 con abertura de 33 mm, fijada a tubo de 3" incluye elevación de malla de 0.00 a 6.70 mts. Pintura esmalte marca berel y/o similar alquidal en superficies metálicas por ambos lados, trabajo terminado incluye limpiezas, preparación de superficie y andamios metálicos para maniobra. Suministro y colocación de ptr 2"x2" cal 10 con esmalte anticorrosivo,

incluye habilitado, cortes, soldaduras, andamios, retoques. Estructura en gradas back stop. Dado de concreto $f'c=200$ kg/cm² de sección de 30x30x60 cms armado con varillas de #4 y estribos de refuerzo con varilla del #2 @ 20 cms incluye cimbrado, descimbrado, colocado y vibrado. Suministro y habilitado de placa de acero de 1/2 "x20x20 según plano estructural para refuerzo incluye. Equipo de soldadura y desperdicios. Suministro y habilitado de varilla lisa redondo de 5/8" 60cms soldada a placa incluye: equipo de corte, soldadura y desperdicios. Suministro y colocación de monten mt-14, habilitado de 6x2 para estructura con soldadura, equipo con corte y desperdicio. Suministro y colocación de monten mt-14, habilitado de 12"x2" para estructura con soldadura, equipo con corte y desperdicio. Suministro y colocación de ptr 2"x2" cal 10 con esmalte anticorrosivo, incluye habilitado, cortes, soldaduras, andamios, retoques. Suministro y colocación de tubo negro ced 30 de 1 1/2 para estructura con soldadura, equipo de corte y desperdicio. Techumbre y piso en gradas. Suministro y colocación de monten de 3" cal 14, habilitado en caja para estructura con soldadura, equipo de corte y desperdicio. Suministro y colocación de lámina galvanizada troquelada cal. # 26 incl. Caballete, remaches y ganchos de fijación. Pintura esmalte marca berel y/o similar alkidal en superficies metálicas por ambos lados, trabajo terminado incluye limpiezas, preparación de superficie y andamios metálicos para maniobra. Suministro y colocación de bases para beis-bol dug out (2 pzas). Aplanado de muros con mortero tipo comercial-arena en proporción 1:6 a plomo y regla acabado fino, incluye: andamios metálicos para maniobras, remates y emboquillados. Firme de concreto $f'c=150$ kg/cm² de 10 cms. De espesor incluye: nivelación y compactación. Suministro y colocación de cerca de malla ciclónica calibre no. 10.5 con apertura de 33 mm, fijada a tubo de 4", incluye: elevación de malla de 0.00 a 6.50 mts. Suministro y colocación de solera de 3/4"x3/16" fijada con tornillo punta de broca, cabeza hexagonal a tubo de 3" para sujeción de malla, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. Pintura vinílica marca berel y/o similar lavable en muros, columnas, traveses y plafones a dos aplicaciones trabajo terminado, incluye: preparación de superficie, rebabar y plaste necesario, incluye: zoclos y andamios metálicos para maniobras bancas dog out aplanado de muros con mortero tipo comercial-arena en proporción 1:6 a plomo y regla acabado fino, incluye: andamios metálicos para maniobras, remates y emboquillados. Banqueta de concreto $f'c=150$ kg/cm² 10 centímetros de espesor, acabado pulido o raya con escobillita/brocha de pelo, con juntas frías acabado/volteador, incluye cimbra de frontera. Suministro y colocación de ptr 3"x3" con esmalte anticorrosivo, incluye habilitado, cortes, soldaduras, andamios, retoques. Techumbre y piso en gradas. Firme de concreto $f'c=150$ kg/cm² de 10 cms. De espesor acabado rayado fino incluye: corte con máquina nivelación y compactación. Alumbrado campo de beisbol suministro y colocación de base de concreto $f'c=250$ kg/cm² tipo trapéoidal de sección de 80x80 cms. Parte inferior 40x40 cms: Parte superior, con una altura de 1.50 mts. Con 4 varillas cold rolled para anclas de 1" x 120 cms. De alto con rosca y tuerca con 4 anillos de varilla 3/8" electrosoldables para asentar postes metálicos, incluye: excavación, relleno con material producto de excavación y el acabado deberá ser con aplanado pulido suministro y colocación de arbotante metálico circular de 12 mts. De alto diseñado en lámina calibre 11(1/8) con placa base de 12"x12" de 1/2 de espesor, barrenados de centro a centro a 10.8", registro eléctrico de 6 1/2"x2" en la parte inferior, con cruceta de ptr 3" de 1.2 mts en la parte superior para la colocación de reflectores. Suministro y colocación de cruceta para tres reflectores de 1.50 mts de largo con ptr de 4", entrada a poste con tubo negro de 4" con 3 opresores de 3/8 para arbotante punta poste. Suministro y colocación de luminaria ml-rps-600 wsm d de 600 watts marca tecnol, incluye: todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de contactor magnético p/alumbrado 30 amp, incluye: instalación marca siemens. Suministro y colocación de tubo galvanizado p.g. 1 1/4 incluye fijación a poste de cfe con fleje de acero inoxidable, hebillas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de monitor de 1 1/4" suministro y colocación de cople p.g. de 1 1/4". Suministro y colocación conector recto de 1 1/4". Suministro y colocación tubo licuatite de 1 1/4" incluye: fijación. Suministro y colocación de codo pvc de 1 1/4". Suministro y colocación de conector pvc de 1 1/4". Suministro y colocación de interruptor termomagnético monofásico de 3x20, incluye: instalación. Suministro y colocación de registro prefabricado de 40x40x40cm de concreto con tapa marco y contramarco. Suministro y colocación de poliducto de 1 1/4" - suministro y colocación de cable urd triplex (2x6) + (1x6), inc. Materiales, herramientas y mano de obra. Suministro y colocación de cable triplex cal. 4. Suministro y colocación de conector ac-508. Suministro y colocación de varilla para tierra de 5/8" x3 mts. Incluye conector para varilla reforzado y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Baños. Suministro y colocación de luminaria led marca tecnolite modelo 18ptiledc30m vb algedi iii incluye luminaria, pijas, conexiones, fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de salida para luminaria incluye registro 4x4 reforzado, tapa ciega 4x4, pijas, dos cables cal.12 y un cable desnudo cal 12, tubería pvc pesado 1/2", conectores, cintas, codos, coples, conexiones, fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de uno apagador sencillo empotrado en muro línea modús color blanco incluye placa, juntas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de salida para apagador sencillo en muro incluye tubería galvanizada conduit o pvc empotrada, registro cuadrado 4x2", dos cables thw calibre 12 y un desnudo cal 12 para tierra física, codos, coples, conectores, juntas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de poliducto de 1 1/4" suministro y colocación de cable urd triplex (2x6) + (1x6) inc. Materiales, herramientas y mano de obra. Suministro y colocación de registro prefabricado de 40x40x40cm de concreto con tapa marco y contramarco suministro y colocación de tubería conduit de 3/4" empotrado incluye excavación, tubería conduit pvc, dos cables thw calibre 12 y un desnudo cal 12 para tierra física, codos, coples, conectores cilíndricos, juntas, con un desarrollo de 8 mts y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Acometida. Suministro y colocación de interruptor termomagnético tipo qo 2x60 amp incluye peinado de cable y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de acometida completa para 240 volts dos fases y un neutro incluye mufa 1 1/4, tubería conduit p.g. 1 1/4", bajante de tierra de cobre cal 8 awg, protegido con tubo conduit de 1/2" pared delgada, varilla cooperweld con conector reforzado, base socket monofásica ms1005j,

OPERADO
2022
FISM

fijación a poste de cfe con fleje de acero inoxidable, hebillas, alimentada con dos fases y un neutro con cable de cobre cal 6. Suministro y colocación de gabinete tablero alcom de 50x40x26, incluye fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocación de centro de carga qo816l100rb tipo industrial de 8 espacios empotrado incluye fijación dentro del gabinete alcom. Secundario suministro y colocación de conector ac-508 suministro y colocación de remate preformado para acsr cal. 1/0 suministro y colocación de bastidor b3 suministro y colocación de aislador carrete p-1323 ir suministro y colocación de abrazadera 1bs suministro y colocación de abrazadera 2bs. Suministro y colocación de alambre de aluminio suave cal. 4 suministro y colocación de cable neutranel 2+ 1 calibre 1/0 suministro y colocación cable de acero de 5/16 suministro y colocación grapa paralela 3 tornillos suministro y colocación guardacabo 3/8". Suministro y colocación perno ancla 1pa suministro y colocación ancla a2 suministro y colocación protector para retenida tramite y pago ante cfe para elaboración de contrato en baja tensión en el departamento comercial de cfe. Imagen institucional lona institucional de 2.00 x 1.00 mts con rotulación definida por la supervisión rotulación de logotipo institucional del programa de recursos atípicos excavación a mano en terreno investigado en obra, cualquier profundidad, incluye: afine de talu y acarreo dentro y fuera de la obra de material no útil pintura vinil-acrilica interior-externo en muros de 2 a 3 manos marca berel berelex de 15 años de garantía incluye sellador, reparación, lijado, descascarado, limpieza, materiales, herramientas y mano de obra. Suministro y colocación de tela ciclónica galvanizada cal 10.5 con apertura 55x55, fijada a ptr con solera de 3/4" x 3/16" soldada., incluye. Gastos de taller y malla. (la solera va en todo el ptr y/o tubo que la malla ciclónica tenga contacto) incluye suministro y colocación de postes metálicos ptr de 2"x2" calibre 14 con placa base de 10 x10 cms de 1/4 a cada 3 m de longitud, anclada a muro de concreto con 4 taquetes tipo hilti de 3/8", suministro y colocación de postes metálicos ptr de 1 1/2" x 1 1/2" cal 16 en la parte superior de la cerca en toda la longitud. Guarnición de concreto tipo de 15 x 20 x 40 centímetros trapezoidal f'c=150 kg. /cm2, incluye papel fieltro en juntas a cada 6 metros, cimbra metálica y mano de obra. Suministro y colocación de ptr de 3 1/2" x 3 1/2" cal 11, para colocar sobre estructura de la malla del baskstop, incluye: materiales, mano de obra, elevaciones hasta 10 m de altura, soldadura y todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y colocación de impermeabilizante acrílico fibrado 7 años sobre losa de azotea módulo de sanitarios, incluye: limpieza, preparación de la superficie, sellado de grietas y fisuras, aplicación de impermeabilizante limpieza profunda módulo de sanitarios, incluye: limpieza de piso, muros y plafón. Desmantelamiento y retiro de wc existente. Suministro y colocación de wc marca helvex modelo olimpia descarga de 3.8 l con tanque incluido, asiento y tapa. Incluye cuello de cera manguera flexible y llave angular. Suministro y colocación de ptr de 2x2 calibre 14 incluye muerto de concreto de 0.40x0.40x0.50 cms material, mano de obra cortes y soldadura. Suministro y colocación de malla ciclónica de 63x63 cal 10.5 incluye fijación con solera de 3/4 x3/16 con pintura, soldadura en parte baja según proyecto, incluye equipo. Suministro y colocación de ptr calibre 14 incluye material, mano de obra, pintura, cortes y soldadura.



De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

RECIBE

ING. JOSÉ JAVIER CHÁVEZ CIBRIÁN
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



(DEPENDENCIA EJECUTORA)

ARQ. JOSE ALEJANDRO SILERIO SOTO
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN
EDIFICACION



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

