

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: **OPFR-2022-58**

OPERADO

2022

Programa: SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL

Subprograma: 08.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RURAL Y URBANA

Clave de la Obra: SE220067 CP

Descripción de la Obra: REHABILITACIÓN EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO "PARQUE ANAHUAC" **FAISM**

Ubicación: 0

Colonia: COL. ANAHUAC

Fecha Real de Inicio: 11/07/2022

Fecha Real de Terminación: 08/10/2022

En la Localidad de: Durango

Municipio: 005.- DURANGO

Estado de: DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad OBRA Cantidad: 1.00

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
NO. 2022-R33-FAISM-A-0792	15 de junio de 2022	\$359,114.04	\$359,114.04	\$0	\$0	\$0
No. 2022-R33-FAISM-CP-0918	30 de diciembre de 2022	\$77,852.92	\$77,852.92			
No. 2022-PNM-AM-0906	30 de diciembre de 2022	\$71,837.17			\$71,837.17	

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:



Unidad OBRA Cantidad: 1.00

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2022	\$353,098.29	\$281,261.12	\$0	\$71,837.17	\$0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Puerta de acceso. Suministro y colocación de puerta de acceso hecha a base de malla de acero, varilla galvanizada cal 6 de 2.40 x 2.50 postes y elementos de sujeción marca rejamex. Juegos infantiles. Suministro y colocación de corteza fina en área de trotapista y área de juegos infantiles con un espesor promedio de 10 cm, incluye acarreo, limpieza y acomodo de la misma. Suministro y aplicación de pintura de esmalte de 2 a 3 manos color según proyecto en 5 aparatos de ejercicio: 1 juego de escalinata de tubo de 2" y 1", 2 ejercitadores de abdomen, 1 ejercitador de barra fija y 1 pasamanos incluye fono anticorrosivo y preparación de la superficie. Reja cero. Suministro y colocación de panel de reja de acero con acabado de poliéster termoendurecido de 2.00 m de altura, incluye acarreo accesorios, tornillería y abrazaderas. Cancha de fútbol. Trazo y nivelación del terreno plano por medios manuales para desplante de estructuras, estableciendo ejes auxiliares, paso y referencias en el área de construcción. Suministro y relleno de material inerte compactado en capas de 20 centímetros de espesor al 90% proctor modificada. Suministro y aplicación de emulsion asfáltica de rompimiento lento (ecl-65) para riego de impregnación a razón de 1.5 lts/m² (según la norma n° 4-05-001/06) incluye barrido, emulsion, almacenaje, materiales, mano de obra, p.u.o.t. Riego de poreo con arena sobre superficie impregnada, incluye acarreo de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo. Suministro y colocación de pasto sintético monofilamentado de 35 mm de altura de 850 gr/m² de fibra, 9 años de garantía contra degradación de rayos uv, tejido tufting, pelo cortado, hilado polietileno, agregados de arena sílica, malla 20-30 limpia clasificada y horneada y cantos redondos y agregados de hule granulada malla 2 a 3 libre de polvo y 100% libre de acero, cosido a mano incluye material, mano de obra limpieza de área terminada, todo lo necesario para su correcta instalación (15 kg de arena y 8 kg de caucho por mt²) pintura vinílica interior exterior en muros de 2 a 3 manos, marca berel berlex de 5 años de garantía incluye: sellador, preparación, lijado, descaro, limpieza, materiales, andamios, herramientas, y mano de obra. Suministro y colocación de red de porteria de malla de cordón de nailon de 5 mm de grosor trenzado, con tensores de piola, tejido moderno, apertura del hexágono de 10 x 10 cms red de seguridad de nylon alquitranada cal 18. Suministro y aplicación de pintura esmalte alquídico de 2 a 3 manos color según proyecto en porterias hechas a base de tubo de 3" y 3 ml de tubo 1 1/2" incluye fondo anticorrosivo y preparación de la superficie. Suministro y aplicación de candado (phillips mod 14gl) con cuerpo de latón macizo en

acabado natural laqueado, cilindro y gancho de acero templado y cromo largo. Cancha de basquetbol. Retiro de tablero de basquet con material de recuperacion incluye: andamio metalicos, herramienta y mano de obra. Suministro y colocacion de tablero de basquetbol a base de tabla de 1" de esp. X 1.8 mts de largo c 8" de ancho con angulo de 1 1/12 x 1/8" placas de 1/4 de 1.20 x 1.80 mts.incluye: pintura en madera, esmalte de arco y marco de sujecion, red de aro. Cancha de voleibol pintura top deportivo en lineas de cancha de usos multiples de diferentes colores, de 5 cms de ancho tranajo terminado. Incluye: trazo, limpieza y preparacion de superficie. Perforacion con broca de 2 1/2" para alojar poste que sostiene la red. Suministro y colocacion de tubo negro para sujecion de red de voley-ball de 2 1/2" de diametro cedula40. Incluye: red de vinil tipo reglamentaria. Pintura de frontones. Pintura vinilica interior exterior en muros de 2 a 3 manos, marca berel berlex de 5 años de garantia incluye: sellador, preparacion, lijado, descarado, limpieza, materiales, andamios, herramientas, y mano de obra. Pintura en el espacio. Pintura vinilica interior exterior en muros de 2 a 3 manos, marca berel berlex de 5 años de garantia incluye: sellador, preparacion, lijado, descarado, limpieza, materiales, andamios, herramientas, y mano de obra. Suministro y aplicacion de pintura esmalte alkidalica de 2 a 3 manos color segun proyecto en puertas. Instalacion electrica acometida suministro y colocacion de acometida de 220 volts,dos fases y neutro, treshilos empotrada en muro.incluye: tres cables calibre 6 dos paralelas y uno para neutro,mufa de 1 1/4",tubo conduit de pared gruesa de 1 1/4", bajante de tierra de obre calibre 6awg protegida con tubo conduit de 1/2" de pared delgada, varilla copperweld con conector reforzado en base monofasica ms1005j tramites pago de unidad de verificacion incluye: planos firmados y sellados por el verificador, guia de inspeccion original y 3 copias. Imagen institucional lona institucional de 2.00 x 1.00 con rotulacion definida por supervisor. Rotulacion de logotipo intitucional del programa de recursos atpicos suministro y colocacion de puerta de acceso hecha a base de malla de acero, varilla galvanizada cal 6 de 2.35 x 2.50 postes y elementos de sujecion marca rejamex con 5.87 m2 suministro y colocacion de puerta de acceso hecha a base de malla de acero, varilla galvanizada cal 6 de 1.86 x 2.50 postes y elementos de sujecion marca rejamex con 4.65 m2 suministro y colocacion de puerta de acceso hecha a base de malla de acero, varilla galvanizada cal 6 de 0.86 x 2.50 postes y elementos de sujecion marca rejamex con 2.15 m2 suministro y aplicacion de pintura esmalte alkidalica de 2 a 3 manos color segun proyecto en protercciones de metal desplegado. Sum. Y col. De tela ciclónica cal. 10.5 de 55 mm. Fijada a ptr existente a 3.5 m de altura. Nicho para medidor construido en sitio con concreto reforzado y ladrillo capuchino acabado con aplanado y perfilado a base de mortero cemento arena de 1:4 con puerta de ángulo y malla de metal desplegado de 35x42x30 cm. Medidas interiores reparacion de puerta principal de dos hojas en biblioteca con perfil cal. 18 de 2"x4"



De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

RECIBE

ING. JOSÉ JAVIER CHÁVEZ CIBRIÁN
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

OPERADO

2022

FISM

ARQ. JOSE ALEJANDRO SILERIO SOTO
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN
EDIFICACION

OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Obras Públicas



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

