

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2023-62

**Programa:** SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL  
**Subprograma:** 06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES  
**Clave de la Obra:** SE230038 PR  
**Descripción de la Obra:** PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE PRINCIPAL  
**Ubicación:** ENTRE ACCESO Y EL CANAL DEL POB. IGNACIO LOPEZ RAYON  
**Colonia:** POB. IGNACIO LOPEZ RAYON

**Fecha Real de Inicio:** 07/08/2023      **Fecha Real de Terminación:** 04/10/2023  
**En la Localidad de:** Durango      **Municipio:** 005 - DURANGO      **Estado de:** DURANGO  
**Inversión Aprobada:** El financiamiento para la construcción de esta obra se llevo a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

**Unidad M2 Cantidad:** 5,390.35

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
NO. 2023-R33-FAISM-A-0974	12 de mayo de 2023	\$2,801,935.86	\$2,801,935.86	\$0	\$ 0	\$ 0

**Inversión Ejercida:** La inversión ejercida durante el año fue:

**Unidad M2 Cantidad:** 5,411.02

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2023	\$2,801,935.86	\$2,801,935.86	\$0	\$ 0	\$ 0

## ACTA ENTREGA -RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:


**PRELIMINARES:** Subrasante, incluye mejoramiento de T. N., escarificado, disgregado, acamellonado, agua, compactado al 90% Proctor con un espesor de 15 centímetros compactos (Según norma N-CMT-1-03-02). **CARPETA ASFALTICA:** Riego de liga con emulsión superestable, incluye barrido superficie por tratar, almacenamiento, calentamiento y bombeo de la emulsión asfáltica y acarreo de material a razón de 145 lts./m<sup>2</sup>. Suministro y tendido de carpeta asfáltica de 5 centímetros de espesor (Compactos) a base de mezcla en caliente con asfalto PG 64-22 (N-CMT-4-05-004/18) incluye acarreo de material, maquinaria necesaria, elaboración de la carpeta asfáltica a una temperatura según diseño, la planta debe de poseer un mínimo de tres tolvas para asegurar una correcta granulometría, con dosificadores de materiales por peso y del asfalto, la temperatura de la superficie no será menor a 10° C. **PRECIOS EXTRAORDINARIOS:** Excavación en material tipo "B" a una profundidad de 60 centímetros (según norma N-CTR-CAR-1-01-003-11) cuando el material se desperdicie para alojar la estructura de pavimentos. Carga y acarreo del material producto de excavación en caja (según norma N-CTR-CAR-1-01-013) cuando el material se desperdicie P. U. O. T. Base hidráulica, (Según norma SCT-N-CMT-4-02-002/04 y N-CTR-CAR-104-002/03) compactada al 100% de su P. V. S. M. prueba, AASHTO modificada, de 15 centímetros de espesor promedio, incluye acarreo del banco elegido por el contratista, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P. U. O. T.



De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

**ENTREGA - RECEPCIÓN:** La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO** quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.



**ING. JOSÉ JAVIER CHÁVEZ CIBRIÁN**  
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

**BENEFICIARIOS**

**(DEPENDENCIA EJECUTORA)**

**OPERADO**  
2023  
**FISM**

**IGNACIO LÓPEZ RAYÓN**  
MAYOR REGIDOR DE  
**DURANGO**  
PERIODO 2022-2025


**ING. RAFAEL REY MARTINEZ FLORES**  
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE  
CAMINOS

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_ Entidad o Dependencia: \_\_\_\_\_

Razones: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_



A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a horizontal line at the end.